



Código Dpto. Dist.	2.8.06.03.04		3. DEPARTAMENTO	4. DISTRITO	5. PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6. SALVO EMPLAZAMIENTO CONSTRUCTOR O LICENCIADO	7. NOMBRE DEL CONTRATISTA	8. CANTIDAD DE VIVIENDAS	9. FECHA DE ADJUDICACIÓN	10. META ANUAL 2022	11. META ANUAL 2022	12. CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14. AVANCE % DEL PROYECTO	15. ESTADO DE AVANCE	16. FECHA DE INICIO	17. OBSERVACIONES	18. MONTO DE LA INVERSIÓN	19. MONTO PAGO
	Zona	X																	
14	21U	670.098	7.307.873	CANINDEYU	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Barrota	04/20	589	4/14/21	46	0	46	0	100.00%	Cumplido	31/03/2022	Con Entrega Definitiva Inquieta. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 03/2021 del 28/12/2021	3.101.020.098	584.401.589
14	21U	688.304	7.307.313	CANINDEYU	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Barrota	04/20	589	4/14/21	28	0	28	0	100.00%	Cumplido	31/03/2022	Con Entrega Definitiva Inquieta. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	397.160.128
14	21U	669.638	7.308.646	CANINDEYU	COMUNIDAD INDIGENA MUYUY ARAQUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	6	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realives en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 18/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	77.846.622
14	21U	672.743	7.307.242	CANINDEYU	COMUNIDAD INDIGENA YKARJERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	18	0	16	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realives en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 18/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	205.888.908
14	21U	657.792	7.309.904	CANINDEYU	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	4/14/21	19	0	19	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realives en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 18/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	295.561.599
15	21K	203.979	7.396.978	PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	River Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	70	0	70	0	100.00%	Cumplido	30/07/2022	Con recepción definitiva. En proceso de recepción definitiva.	4.653.148.944	930.629.989
15	21K	207.790	7.480.329	PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	River Construcciones S.R.L	04/20	589	4/14/21	20	0	20	0	100.00%	Cumplido	30/07/2022	Con recepción definitiva. En proceso de recepción definitiva.	1.245.504.500	246.700.980
15	21K	202.888	7.480.420	PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA CABANILLA 10 LEGUAS	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJU	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	23.15%	En Ejecución	29/09/2022	En proceso de ejecución de obra por parte de la Asseguradora Taju.	2.514.828.300	502.965.660
15	21K	243.965	7.480.026	PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO 1	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJU	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	23.15%	En Ejecución	29/09/2022	En proceso de ejecución de obras por parte de la Asseguradora Taju.	2.524.710.672	504.942.134
15				PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SARRA - LOTE 1 (PRO 545 VVU)			0		0	43	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001	-
15				PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA AMAONDA - LOTE 1 (PRO 546 VVU)			0		0	80	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.624.310.931	-
16	21S	169.986	7.576.937	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PRO 546 VVU)	CONSORCIO LEVY GAMAARA	LPN 01/22	0	0	0	40	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.287.579.915	-
16	21S	186119	7.576.76,1	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA JESUIN - LOTE 2 (PRO 545 VVU)	CONSORCIO LEVY GAMAARA	LPN 01/22	0	0	0	20	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	1.636.977.475	-
16	21S	204921	7.548.808,9	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA BERTOQUE - LOTE 2 (PRO 545 VVU)	CONSORCIO LEVY GAMAARA	LPN 01/22	0	0	0	62	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	5.358.149.325	-
16	21S	195478	7.574.228,8	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PRO 545 VVU)	CONSORCIO LEVY GAMAARA	LPN 01/22	0	0	0	45	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.784.381.693	-
16				BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA ROSA - LOTE 3 (PRO 545 VVU)			0		0	100	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	8.954.570.117	-
16	20S	572779,5	7.519.644,7	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVAGLE - LOTE 4 (PRO 546 VVU)	ING. MARIO BARROLA	LPN 01/22	0	0	0	28	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.290.420.161	-
16	20S	572779,1	7.519.955,5	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANUI - LOTE 4 (PRO 546 VVU)	ING. MARIO BARROLA	LPN 01/22	0	0	0	34	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.779.800.895	-
16	20S	573427,4	7.519.981,9	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANUI - LOTE 4 (PRO 546 VVU)	ING. MARIO BARROLA	LPN 01/22	0	0	0	28	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.587.328.946	-
17				ALTO PARAGUAY	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PRO 545 VVU)			0	0	0	65	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.933	-

Art. Carlos Dato Ruiz
Coord. Técnico
Dpto. CH. T. T. T.

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
Dpto. CH. T. T. T.

DIC 24
06/09/22