



Unidad Ejecutora del Programa BID
Unidad de Monitoreo y Evaluación


M-UMEV 15/20

MEMORANDO

Para: Arq. Gustavo Glavinich, Director General - UEP BID.
De: Ing. Aimeth Daiub Pettengill, Coordinadora de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UEP BID.
Fecha: 1 de junio del 2020.
Ref.: Anexo P02 y P05 correspondiente al mes de mayo – UEP BID

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de remitir documentación requerida por la Dirección General de Planificación Estratégica en su Dpto. de Monitoreo y Evaluación. Anexo P02 y P05 de la UEP BID correspondiente al mes de mayo del año 2020.

Sin otro particular, me despido cordialmente.


Ing. Aimeth Daiub Pettengill
Coord. de Unid. de Monitoreo y Evaluación
UEP - BID
MUN

Ing. Aimeth Daiub Pettengill
Coordinadora de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación – UEP BID


Firma :
Recibido por :
Fecha :
Hora :


Hoja de Providencias


A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p>DGPE: Para su proceso. Atentamente.</p> <p></p> <p>Arq. Gustavo Glavinich Dir. Gral. UEP BID MUN/H</p> <p>5/06/20</p>	<p> el día 20- 14-04/20</p>	

Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	METAS 2020 (m2)	CULMINADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2020	ESTADO DE OBRAS AL 31/05/2020
0	CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL 8° CHACARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1744	8/10/2019	1000	1000	100%	SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. SE CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS.
0	CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL 8° CHACARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1744	8/10/2019	1000	1000	100%	SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. SE CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS.
0	CAPITAL	CATEDRAL	"OBRAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RESIDENCIAS TEMPORALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE REASENTAMIENTO" CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE II MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CHACARITA ALTA.	ARQUITECTONICA S.R.L.	CHACARITA ALTA	2282	27/12/2019	3800	2850	75%	ACTA DE INICIO DE OBRA: 27-01-20. SE CUENTA CON CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, 2 Y 3. SE AGUARDABA ADEUDA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1.


Arq. Gustavo Glavinich
 Dir. Gral. UEP BID
 MUVH


Ing. Alvaro David Castellón
 Coord. en Func. de Estudios y Evaluación
 UEP - BID
 MUVH


Rosa Trujillo
 Directora Chacarita Alta
 UEP - BID
 MUVH