

1) Cód. Pro	2) Ubicación		3) Est. en el Distrito	4) Proyecto o Asignamiento	5) S. o Empresa Constructora	6) Población beneficiaria	7) Fecha de realización de adjudicación	8) META INICIAL 2020	9) META A INCLUIR 2020	10) CANTIDAD DE UNIDADES CUMPLIDAS	11) CANTIDAD DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	12) CANTIDAD DE UNIDADES DE EJECUCIÓN	13) META INICIAL	14) Población beneficiaria	15) Avance presupuesto	16) UNIDADES APLICADAS	17) AVANCE POR ESTADO DEL PROYECTO O META	18) FECHA INICIAL	19) FECHA DE CANCELACIÓN	20) HED DE OBSERVACIONES	21) Fecha de inicio	22) PROYECTO CONTARIO	23) AVANCE FÍSICO O FINANCIERO	24) S. I	25) S. II	26) S. III	27) S. IV	28) S. V	29) S. VI	
	Zona	X																												Y
1	21 J	545728	746966	CONCEPCION Yuy Yau	Asignamiento Hecsa Puy	0		184	0	0	184	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/07/2020	003-18	24/02/2020	Definitiva en 12.776.429.480	0	0,00%	0	0	0	0	0	
1	21 J	545728	746966	CONCEPCION Yuy Yau	Asignamiento Hecsa Puy	0		2	0	0	2	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/07/2020	003-18	24/02/2020	Definitiva en 12.776.429.480	0	0,00%	0	0	0	0	0	
4			QUIMBA	Paso Yau	Comunidad de Yau Opa de S.A	0		140	0	0	140	0	0	0	0	0	17,35%	En Ejecución	27/05/2020	09/2719	16/03/2020	Acta de Inicio con fecha 14.04.2020	10.018.808.712	0	0,00%	0	0	0	0	
15			PTE HAYESI	Via Haysi	COMUNIDAD INDIGENA WILLA HAYESI PRESIDENTE HAYESI	0		185	0	0	185	0	0	0	0	0	5,24%	En Ejecución	29/05/2020		16/03/2020	Definitiva en 14.046.650.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	
15			PTE HAYESI	Puerto	Com Int. Xanab. CASHES S.R.L	0		115	0	0	115	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	07/08/2020	01/17	16/03/2020	Definitiva en 6.218.808.904	0	0,00%	0	0	0	0	0	
								626	0	0	186	440	0	0	0	0														

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI