



Proyecto: 10-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMIA (BID) - Segundo Semestre 2020

Mejoramiento o ampliación de Viviendas del AMIA

ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHAS	META SIM (MAYO 2020)	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	FECHA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/11/2020	ESTADO	
0	CAPITAL	ASUNCION	Maria Angela Rojas Herrera	NOVA INGENIERIA	AMIA	01/06/2019	1897-19	05/11/2019	14	1	1	12		03/07/2020	100%	CULMINADA	
1	CAPITAL	ASUNCION	Mario Miguel Duarte Amarilla	NOVA INGENIERIA	AMIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019			1			03/07/2020	80%	EN EJECUCION	
2	CAPITAL	ASUNCION	Frodo Susana Gonzalez de Ramos	NOVA INGENIERIA	AMIA	JUNIO 2019	1897-19	11/11/2019				1		03/07/2020	100%	CULMINADA	
3	CAPITAL	ASUNCION	Maria Griselda Gomez vida de Nuñez	NOVA INGENIERIA	AMIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019						14/07/2020	100%	CULMINADA	
4	CAPITAL	ASUNCION	Lourdes Raquel Villalba Danguéz	FERRHOSGAR	AMIA	JUNIO 2019	1951-19	04/12/2019						27/07/2020	100%	CULMINADA	
5	CAPITAL	ASUNCION	Raúl Felipe Domínguez Heredia	FERRHOSGAR	AMIA	JUNIO 2019	2101-19	05/12/2019			1				0%	ANICIAR	
6	CAPITAL	ASUNCION	Daniel Benítez Bazán	CARDONARO	AMIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019				1		24/07/2020	100%	CULMINADA	
7	CAPITAL	ASUNCION	Pedro Sergio Ostro Cabrera	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019				1		11/08/2020	100%	CULMINADA	
8	CAPITAL	ASUNCION	Regina Estela Franco Ruiz Diaz	FE GRANDE	AMIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019				1		03/07/2020	100%	CULMINADA	
9	CAPITAL	ASUNCION	Gabriel Balbuena Mercedes	CARDONARO	AMIA	JUNIO 2019	2211-19	04/03/2020				1		19/09/2020	100%	CULMINADA	
10	CAPITAL	ASUNCION	Fátima Benita Aguilera vida de Medina	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020				1		24/08/2020	100%	CULMINADA	
11	CAPITAL	ASUNCION	Juan Roberto Alonso	ARQUOLGA BUTENOV	AMIA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020				1		22/09/2020	100%	CULMINADA	
12	CAPITAL	ASUNCION	Maria Edwanda Lopez	CARDONARO	AMIA	JUNIO 2019	798 - 20	29/06/2020				1		06/10/2020	100%	CULMINADA	
13	CAPITAL	ASUNCION	Susana Ramona Recalde Vida. De Guanes														
14	CAPITAL	ASUNCION															
15	CENTRAL	NEEMBAY	Pastor Barrido Barra	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019	691	146	10	259		11/02/2020	100%	CULMINADA	
16	CENTRAL	NEEMBAY	Margarita Gonzalez de Scappini	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
17	CENTRAL	SAN ANTONIO	Artemia Carolina Ruiz	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
18	CENTRAL	NEEMBAY	Amarlio Gabriel Medina Lopez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
19	CENTRAL	NEEMBAY	Dora Cécereš Martínez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
20	CENTRAL	SAN ANTONIO	Hacienda Aurora Dula Escobar Roguera	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
21	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sebastián Páez Sanabria	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
22	CENTRAL	SAN ANTONIO	Carmen de Jesús Alburquerque Amarilla	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
23	CENTRAL	NEEMBAY	Cecilia Medina de Notario	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
24	CENTRAL	NEEMBAY	Galina Arión Vargas	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019				1		11/02/2020	100%	CULMINADA	
25	CENTRAL	NEEMBAY	Lorena Pedroso Maresos	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
26	CENTRAL	NEEMBAY	Claudia Bonan	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
27	CENTRAL	NEEMBAY	Sonia Edelmira Vazquez de Medina	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
28	CENTRAL	NEEMBAY	Patricia Agüero	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
29	CENTRAL	NEEMBAY	Neilson Antonio Centurion Mora	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
30	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tonia Alcides Hermosa Retola	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
31	CENTRAL	NEEMBAY	Carolina Elizabeth Gonzalez Torres	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
32	CENTRAL	NEEMBAY	Leopoldo Ramon Morales	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019				1		09/03/2020	100%	CULMINADA	
33	CENTRAL	NEEMBAY	Limpia Concepción Gayoso	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019				1		21/02/2020	100%	CULMINADA	
34	CENTRAL	NEEMBAY	Cristina Ayala Romero	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019				1		21/02/2020	100%	CULMINADA	
35	CENTRAL	NEEMBAY	Javier Concepción Echeverría Solís	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019				1		21/02/2020	100%	CULMINADA	
36	CENTRAL	NEEMBAY	Epilania Zárate de Cabrera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019				1		21/02/2020	100%	CULMINADA	

37	CENTRAL	LUQUE	Mellon Patino Gomez	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019	1								21/02/2020	100%	CUL.MINADA
38	CENTRAL	LUQUE	Meliano Rodriguez Ferreira	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019	1								21/02/2020	100%	CUL.MINADA
39	CENTRAL	LUQUE	Marcelino Aguiro Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019	1								21/02/2020	100%	CUL.MINADA
40	CENTRAL	LUQUE	Javier Atanasio Britos Pavon	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019	1								21/02/2020	100%	CUL.MINADA
41	CENTRAL	LUQUE	Feliciana Chavez de Delvalle	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019	1								21/02/2020	100%	CUL.MINADA
42	CENTRAL	LUQUE	Francisco Javier Acosta	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
43	CENTRAL	LUQUE	Nelly Maria Cantero Ortiz	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
44	CENTRAL	LUQUE	Celso Villamayor Gonzalez	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
45	CENTRAL	LUQUE	Gloria Escala Martinez	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
46	CENTRAL	LUQUE	Graciela Concepción Filas	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
47	CENTRAL	LUQUE	Liz Mariacela Cuevas Aveiro	ING. HERMAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								12/05/2020	100%	CUL.MINADA
48	CENTRAL	NEMBY	Dora Antonia Benitez de Cardoso	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1737-19	04/10/2019	1								11/02/2020	100%	CUL.MINADA
49	CENTRAL	NEMBY	Mirhina Prieto	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
50	CENTRAL	NEMBY	Blanca Ramona Mendez	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
51	CENTRAL	FERREHOGAR	Carolina Rocio Santacruz Benitez	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
52	CENTRAL	NEMBY	Sabina Isabel Jimenez de Velazco	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
53	CENTRAL	NEMBY	Inocencia Monelli Cabrera	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
54	CENTRAL	NEMBY	Gloria Elisabeth Paredes Verdon	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1938-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
55	CENTRAL	NEMBY	Hugo Cesar Gonzalez	ARQ. H. CARLETE	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								28/04/2020	100%	CUL.MINADA
56	CENTRAL	SAN LORENZO	Elyva Aranjú Garay	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								07/05/2020	100%	CUL.MINADA
57	CENTRAL	MORA	Maria Elva Garcece Rodriguez	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								07/05/2020	100%	CUL.MINADA
58	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Ubrada Vera de Taboada	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								07/05/2020	100%	CUL.MINADA
59	CENTRAL	NEMBY	Oscar Sebastian Meroles Garcia	LAS CLUMBERES	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								10/03/2020	100%	CUL.MINADA
60	CENTRAL	NEMBY	Emetelia Romero de Cabelero	LAS CLUMBERES	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								10/03/2020	100%	CUL.MINADA
61	CENTRAL	NEMBY	Richard Cabrera Genes	LAS CLUMBERES	ANIA	JUNIO 2019	1936-19	08/11/2019	1								10/03/2020	100%	CUL.MINADA
62	CENTRAL	LIMPIO	Gregorio Garcia	NOUVA INGENIERIA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								03/07/2020	100%	CUL.MINADA
63	CENTRAL	LAMBARE	Teresa de Jesus Alvarenga	NOUVA INGENIERIA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								03/07/2020	100%	CUL.MINADA
64	CENTRAL	NEMBY	Milena Villalba	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								26/02/2020	100%	CUL.MINADA
65	CENTRAL	NEMBY	Antoñesia Iduvina Pedrozo De Bogado	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								26/02/2020	100%	CUL.MINADA
66	CENTRAL	LUQUE	Eliana Maria Colman Quinana	CESARRIA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								06/07/2020	100%	CUL.MINADA
67	CENTRAL	LUQUE	Wilson Daniel Pereira Benitez	CESARRIA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								02/07/2020	100%	CUL.MINADA
68	CENTRAL	LUQUE	Adalberto Silva Gonzalez	CESARRIA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
69	CENTRAL	LUQUE	Fuadha Mavel Gimenez Larzoa	CIV CONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
70	CENTRAL	LUQUE	Victoria Perez Mendelira	CIV CONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
71	CENTRAL	LUQUE	Miguel Angel Acuña Ramirez	CIV CONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
72	CENTRAL	LUQUE	Alejandro Gonzalez Mendoza	CIV CONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
73	CENTRAL	LUQUE	Felix Ramon Alonso Portillo	CIV CONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								12/08/2020	100%	CUL.MINADA
74	CENTRAL	SAN LORENZO	Diana Anahí Caffre Larrea	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								17/04/2020	100%	CUL.MINADA
75	CENTRAL	CAPATA	Gloria Esther Benitez Sosa	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								17/04/2020	100%	CUL.MINADA
76	CENTRAL	SAN LORENZO	Hilatron Silva Morel	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								17/04/2020	100%	CUL.MINADA
77	CENTRAL	LUQUE	Maria Mabel Rodriguez Vargas	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019	1								15/06/2020	100%	CUL.MINADA
78	CENTRAL	FERREHOGAR	Jaziri Beatriz Vera de Benitez	SG SRI CONSULTORA	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								10/03/2020	100%	CUL.MINADA
79	CENTRAL	NEMBY	Loureas Paola Ferreira	SG SRI CONSULTORA	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								07/05/2020	100%	CUL.MINADA
80	CENTRAL	NEMBY	Domínguez Zárate de Arce	SG SRI CONSULTORA	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								07/05/2020	100%	CUL.MINADA
81	CENTRAL	LIMPIO	Juan Expedito Acosta	FE GRANDE	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								25/07/2020	100%	CUL.MINADA
82	CENTRAL	LAMBARE	Silvia Valdez Felias	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								03/07/2020	100%	CUL.MINADA
83	CENTRAL	LAMBARE	Nancy Noemí Solís Alcazar	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								03/07/2020	100%	CUL.MINADA
84	CENTRAL	VILLA ELISA	Patia de Jesús Godoy de Godoy	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1								03/07/2020	100%	CUL.MINADA

85	CENTRAL	LAMBARE	Ladisha Peraltis Ayala	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1									03/07/2020	100%	CULMINADA	
86	CENTRAL	NEMBY	Mirra Elizabeth Ayala Segovia	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1									06/05/2020	100%	CULMINADA	
87	CENTRAL	SAN LORENZO	Elizandro Zarate Paredes	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1									12/05/2020	100%	CULMINADA	
88	CENTRAL	SAN LORENZO	Jorge Fernando Soza Vargas	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	1940-19	08/11/2019	1									17/04/2020	100%	CULMINADA	
89	CENTRAL	LUQUE	Ruth Gimenez Ortega	CIVILCONSULTORES	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									12/08/2020	100%	CULMINADA	
90	CENTRAL	CAPATA	Damazo Luis Olivera	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									15/06/2020	100%	CULMINADA	
91	CENTRAL	NEMBY	Justino Sanctacruz Lezcano	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									06/05/2020	100%	CULMINADA	
92	CENTRAL	NEMBY	Castor Ramon Aguero Martinez	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									06/05/2020	100%	CULMINADA	
93	CENTRAL	NEMBY	Natividad Espinoza	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									06/05/2020	100%	CULMINADA	
94	CENTRAL	NEMBY	Hidoro Montiel Carfiza	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									06/05/2020	100%	CULMINADA	
95	CENTRAL	LAMBARE	Marcel Felipe Franco	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									18/05/2020	100%	CULMINADA	
96	CENTRAL	LAMBARE	Leonida Gimenez vida de Baez	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									18/05/2020	100%	CULMINADA	
97	CENTRAL	LAMBARE	Olga Beatriz Rolon de Fernandez	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									18/05/2020	100%	CULMINADA	
98	CENTRAL	LAMBARE	Limpia Concepcion Chamorro	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									18/05/2020	100%	CULMINADA	
99	CENTRAL	LIMPIO	Severiana Paralta vida de Chavez	ARQUITECTONICA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									09/03/2020	100%	CULMINADA	
100	CENTRAL	NEMBY	Evelio Troche Gimenez	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									05/02/2020	100%	CULMINADA	
101	CENTRAL	NEMBY	Ludis Ines Analisis de Galeano	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									05/02/2020	100%	CULMINADA	
102	CENTRAL	SAN ANTONIO	Maria Esperanza Gomez	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									05/03/2020	100%	CULMINADA	
103	CENTRAL	NEMBY	Pablo Cepede de Romero	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									10/03/2020	100%	CULMINADA	
104	CENTRAL	NEMBY	Zacarías Cantero Alonso	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1									05/02/2020	100%	CULMINADA	
105	CENTRAL	SAN LORENZO	Fredy Manuel Ramirez Ramirez	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									15/09/2020	100%	CULMINADA	
106	CENTRAL	LUQUE	Martha Liliana Coronel de Chavez	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1											0%	A INICIAR
107	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Leonardo Ortiz	CONTRACONSULT	ANIA	JUNIO 2019	1953-20	11/11/2019	1									16/07/2020	100%	CULMINADA	
108	CENTRAL	LUQUE	Hilda Hillaria Chena de Ramirez	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									04/08/2020	100%	CULMINADA	
109	CENTRAL	LIMPIO	Andrés Federico Dietrich Martinez	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									05/07/2020	100%	CULMINADA	
110	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Carlos Alberto Mena	CONTRACONSULT	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									04/08/2020	100%	CULMINADA	
111	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Tukasa Facundo Hashimoto Hechiza	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1											0%	A INICIAR
112	CENTRAL	LIMPIO	Apolonio Espinola Centurion	FE GRANDE	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									04/08/2020	100%	CULMINADA	
113	CENTRAL	M.R. ALONSO	Marcos Adrian Pintos Rios	FE GRANDE	ANIA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1									04/08/2020	100%	CULMINADA	
114	CENTRAL	LAMBARE	Elbio Hernan Rolon Rios	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									24/07/2020	100%	CULMINADA	
115	CENTRAL	M.R. ALONSO	Justiniana Medina	ARQUITECTONICA	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									19/06/2020	100%	CULMINADA	
116	CENTRAL	M.R. ALONSO	Elvio Darío Ayala Alimion	FE GRANDE	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									13/08/2020	80%	EN EJECUCION	
117	CENTRAL	LUQUE	Bisio Gonzalez Cuevas	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									23/07/2020	100%	CULMINADA	
118	CENTRAL	LUQUE	Dario Heriberto Benitez Gonzalez	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									23/07/2020	100%	CULMINADA	
119	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Rosa	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									23/07/2020	100%	CULMINADA	
120	CENTRAL	LUQUE	Luisa Benitez vida de Salinas	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									15/06/2020	100%	CULMINADA	
121	CENTRAL	LUQUE	Diego Ariel Orengo Ruiz Diaz	CESARINA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									27/11/20	100%	CULMINADA	
122	CENTRAL	LUQUE	Martile Martinez	CESARINA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	2092-19	03/12/2019	1									02/11/2020	100%	CULMINADA	
123	CENTRAL	VILLA ELISA	Ilda Mabel Carisimo Sanchez	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									22/06/2020	100%	CULMINADA	
124	CENTRAL	LAMBARE	Mariano Villalba	CARDONARO	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									22/06/2020	100%	CULMINADA	
125	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Benitez Ramirez	ING. ALICIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									02/08/2020	100%	CULMINADA	
126	CENTRAL	LUQUE	Eugenio Gimenez Ramos	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									01/07/2020	100%	CULMINADA	
127	CENTRAL	LUQUE	Maria Lufia Barreto Yglesias	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									04/07/2020	100%	CULMINADA	
128	CENTRAL	LUQUE	Pablo Jose Paredes Oroa	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									23/07/2020	100%	CULMINADA	
129	CENTRAL	LUQUE	Gloria Marlene Paredes Oroa	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									02/07/2020	100%	CULMINADA	
130	CENTRAL	LUQUE	Angelina Vicenta Cepedes Felitas	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									06/07/2020	100%	CULMINADA	
131	CENTRAL	CAPATA	Angel Esteban Castro Bogado	ASOCIACION TEKOVERA	ANIA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019	1									15/06/2020	100%	CULMINADA	
132	CENTRAL	LIMPIO	Ana Isabel Chavez	FE GRANDE	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1											0%	A INICIAR
133	CENTRAL	LUQUE	Miguel Angel Cuevas Ayala	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										07/07/2020	100%	CULMINADA
134	CENTRAL	LUQUE	Rolando Alfredo Romero	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										13/06/2020	100%	CULMINADA
135	CENTRAL	LUQUE	Agrilia Silva de Nuñez	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										26/06/2020	100%	CULMINADA
136	CENTRAL	LUQUE	Lucia Riquelme de Gonzalez	COTEP	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										13/06/2020	100%	CULMINADA
137	CENTRAL	LUQUE	Juana E. Aguilera de Ruiz Diaz	GESARINA BARRETO	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										07/11/2020	100%	CULMINADA
138	CENTRAL	LUQUE	Francisco Aldon Cabrera Pereira	FERREHOGAR	ANIA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019	1										04/09/2020	100%	CULMINADA

139	CENTRAL	CAPATA	Antonio Gimenez Cepedas	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							09/07/2020	100%	CUMPLINADA	
140	CENTRAL	CAPATA	Enestor Palmerola Garay	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							01/07/2020	100%	CUMPLINADA	
141	CENTRAL	CAPATA	Fidel Palmerola Rojas	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							14/07/2020	100%	CUMPLINADA	
142	CENTRAL	CAPATA	Claudia Alvarez Dominguez	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							17/07/2020	100%	CUMPLINADA	
143	CENTRAL	SAN LORENZO	Reinaldo Porfiro Azuaga	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							22/07/2020	100%	CUMPLINADA	
144	CENTRAL	SAN LORENZO	Candido Presentado Cabrera	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							13/07/2020	100%	CUMPLINADA	
145	CENTRAL	VILLA ELISA	Lilian Magdalena Reyes Fernandez	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1							03/07/2020	100%	CUMPLINADA	
146	CENTRAL	LUQUE	Claudia Peña de Cabrera	COTEF	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							23/07/2020	100%	CUMPLINADA	
147	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Lescano Remoso	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							15/06/2020	100%	CUMPLINADA	
148	CENTRAL	LUQUE	Octavio Manuel Feres Villalba	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							15/06/2020	100%	CUMPLINADA	
149	CENTRAL	MEMBY	Ramona Valdivinoso de Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							21/06/2020	80%	EN EJECUCIÓN	
150	CENTRAL	SAN LORENZO	Marlene Zarate	CONTA CONSULT	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							05/06/2020	100%	CUMPLINADA	
151	CENTRAL	FERRANDO DE LA MORRA	Norma Elizabeth Ledesma de Villasant	CONTA CONSULT	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							08/07/2020	100%	CUMPLINADA	
152	CENTRAL	MEMBY	Milda Varela Cabrito	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							15/06/2020	100%	CUMPLINADA	
153	CENTRAL	MEMBY	Hector Martin Pajua Viana	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020	1							15/06/2020	100%	CUMPLINADA	
154	CENTRAL	MEMBY	Yvelina Ross Garcia Requín	SGE SRI CONSULTORA	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							01/07/2020	100%	CUMPLINADA	
155	CENTRAL	MEMBY	Francisca Dolores Ayala	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							01/08/2020	100%	CUMPLINADA	
156	CENTRAL	MEMBY	Delsy Mariela Gimenez Cordero	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							06/08/2020	100%	CUMPLINADA	
157	CENTRAL	CAPATA	Carlita Mercedes Orús	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							08/09/2020	100%	CUMPLINADA	
158	CENTRAL	LUQUE	Sanja Benitez Gonzalez (sin prestamo)	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1								0%	A INICIAR	
159	CENTRAL	LUQUE	Antonía Bogdan Ramirez	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							08/06/2020	80%	EN EJECUCIÓN	
160	CENTRAL	LUQUE	Gladii Estela Caceres de Villega	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020	1							08/06/2020	80%	EN EJECUCIÓN	
161	CENTRAL	MEMBY	Enrique Ariadi Maldonado	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1										EN EJECUCIÓN
162	CENTRAL	MEMBY	Ingrid Tamara Lugo Medina	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							26/06/2020	100%	CUMPLINADA	
163	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramona Etilda Ahnada	ING. ALCIA GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							23/07/2020	100%	CUMPLINADA	
164	CENTRAL	VILLA ELISA	Oscar Raúl Hernandez Mello	CARDONANO	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							03/08/2020	100%	CUMPLINADA	
165	CENTRAL	LUQUE	Emilio Ramon Quacsi Yentia	FERREROGAR	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							14/09/2020	100%	CUMPLINADA	
166	CENTRAL	FERREHOGAR	Benito Rodriguez Nuñez	FERREROGAR	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							08/09/2020	100%	CUMPLINADA	
167	CENTRAL	LIMPIO	Viviana las Amozas Sandoval	ARQUITECTONICA	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							29/06/2020	100%	CUMPLINADA	
168	CENTRAL	VILLA ELISA	Analia Figueroa Arataz	LAS CUMBRES	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							31/07/2020	100%	CUMPLINADA	
169	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Solana Gavilan de Pereira	CONTA CONSULT	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							18/06/2020	100%	CUMPLINADA	
170	CENTRAL	MEMBY	Emma Mercedes Sarmiento de Lopez	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							28/06/2020	100%	CUMPLINADA	
171	CENTRAL	LUQUE	Melbano Zeldia Colman	ING. HENRIAN GIMENEZ	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							16/09/2020	100%	CUMPLINADA	
172	CENTRAL	CAPATA	Mercedes Infran de Benitez	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							01/01/2020	100%	CUMPLINADA	
173	CENTRAL	SAN LORENZO	Roberto Ramon Cuellar Barz	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							25/06/2020	100%	CUMPLINADA	
174	CENTRAL	LUQUE	Obdulio Cuevas Caral	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							11/08/2020	100%	CUMPLINADA	
175	CENTRAL	LUQUE	Ignacio Cuello Coronel Acosta	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							11/08/2020	100%	CUMPLINADA	
176	CENTRAL	LIMPIO	Mario Pascua Roman	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							11/08/2020	100%	CUMPLINADA	
177	CENTRAL	LIMPIO	Rodriguez Lopez Aranda	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							17/07/2020	100%	CUMPLINADA	
178	CENTRAL	LUQUE	Lucia Rojas Fernandez	ARQ. H. CARRETE	ANIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020	1							11/08/2020	100%	CUMPLINADA	
179	CENTRAL	MEMBY	Inocencia Britz	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							17/07/2020	100%	CUMPLINADA	
180	CENTRAL	MEMBY	Isabel Ramona Miranda Cantero	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							18/05/2020	100%	CUMPLINADA	
181	CENTRAL	MEMBY	Erida Osorio Montiel	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							05/06/2020	100%	CUMPLINADA	
182	CENTRAL	MEMBY	Ricarda Barreto de Pajon	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							18/05/2020	100%	CUMPLINADA	
183	CENTRAL	MEMBY	Gerónimo Valdiv	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							18/05/2020	100%	CUMPLINADA	
184	CENTRAL	MEMBY	Alfredo Enrique Sanchez	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							20/05/2020	100%	CUMPLINADA	
185	CENTRAL	MEMBY	Francisca Velazquez	ING. SILVIO FARIÑA	ANIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020	1							18/05/2020	100%	CUMPLINADA	
186	CENTRAL	MEMBY	Emilio Forale Arguello	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							27/09/2020	100%	CUMPLINADA	
187	CENTRAL	VILLA ELISA	Hugo Benjamin Aguilera Sanchez	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							21/08/2020	100%	CUMPLINADA	
188	CENTRAL	VILLA ELISA	Ruth Mariel Caballero Quiñonez	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							28/09/2020	100%	CUMPLINADA	
189	CENTRAL	LAMBARE	Eisa Obdulia Delgado Romero	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							21/08/2020	100%	CUMPLINADA	
190	CENTRAL	MEMBY	Victor Romero Beletto	TRAZO	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							22/09/2020	100%	CUMPLINADA	
191	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresita M. Torres Gonzalez	ARQ. LOURDES LEGAL	ANIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1							12/08/2020	100%	CUMPLINADA	

192	CENTRAL	LUQUE	Luz Adriana Muñoz de Caceres	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									12/08/2020	100%	CULMINADA
193	CENTRAL	LUQUE	Fabio Adolfo Gomez Delgado	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									12/08/2020	100%	CULMINADA
194	CENTRAL	LUQUE	Francisca Josefina Rodriguez Gonzalez	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									12/08/2020	100%	CULMINADA
195	CENTRAL	LUQUE	Marile Ross Rolon Alnada	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									21/08/2020	100%	CULMINADA
196	CENTRAL	LUQUE	Milva Graciela Espinola Marchado	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									11/08/2020	100%	CULMINADA
197	CENTRAL	VILLA ELISA	Cesarina Ascurion Yella	CARDONARO	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									22/08/2020	100%	CULMINADA
198	CENTRAL	VILLA ELISA	Estela Aurora Caballes de Barros	CARDONARO	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									22/09/2020	100%	CULMINADA
199	CENTRAL	CAPATA	Isaías Manuel Isfran Noguera	UB.CONSTRUCCIONES	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									21/08/2020	100%	CULMINADA
200	CENTRAL	SAN LORENZO	Norma Beatriz Ferreira de Ibarra	UB.CONSTRUCCIONES	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									08/08/2020	100%	CULMINADA
201	CENTRAL	SAN LORENZO	Oscar Savello Palacios G.	UB.CONSTRUCCIONES	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									08/08/2020	100%	CULMINADA
202	CENTRAL	CAPATA	Balbuña Baer Noa	UB.CONSTRUCCIONES	ANMA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020	1									08/08/2020	100%	CULMINADA
203	CENTRAL	CAPATA	Diana Beatriz Villanar Ruiz Diaz	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									11/08/2020	100%	CULMINADA
204	CENTRAL	CAPATA	Maria Rossana Acosta Ferreira	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									11/08/2020	100%	CULMINADA
205	CENTRAL	SAN LORENZO	Fanon Espinola	ING. BRENDA CENTURION	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									02/09/2020	100%	CULMINADA
206	CENTRAL	REMBY	Alberto Anastasio Corvalan Cello	ING. BRENDA CENTURION	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									05/09/2020	100%	CULMINADA
207	CENTRAL	SAN LORENZO	Paul David Recalde Flores	ING. BRENDA CENTURION	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									20/08/2020	100%	CULMINADA
208	CENTRAL	SAN LORENZO	Pablina Beatriz Cabrallo Morel	ING. BRENDA CENTURION	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									19/08/2020	100%	CULMINADA
209	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Mora Vera	ING. BRENDA CENTURION	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									25/08/2020	100%	CULMINADA
210	CENTRAL	LUQUE	Milcha Beatriz Fernandez Medina	ARG. OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	1									17/07/2020	100%	CULMINADA
211	CENTRAL	REMBY	Maria Isabel Arguello Cabrera	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									24/07/2020	100%	CULMINADA
212	CENTRAL	REMBY	Juan Bautista Arcoo Chanorro	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									14/08/2020	100%	CULMINADA
213	CENTRAL	REMBY	Dario Antonio Romero Ortiz	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									13/07/2020	100%	CULMINADA
214	CENTRAL	REMBY	Olivia Elizabeth Acosta	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									27/07/2020	100%	CULMINADA
215	CENTRAL	REMBY	Wilfredo Dionilio Franco Sarmiento	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									04/09/2020	0%	A INICIAR
216	CENTRAL	REMBY	Inocencia E. Centurion de Aguilar	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									24/07/2020	100%	CULMINADA
217	CENTRAL	REMBY	José Eduardo Sandoval Scribano	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									12/08/2020	100%	CULMINADA
218	CENTRAL	REMBY	Maria Antonia Sanchez de Isfran	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									16/10/2020	100%	CULMINADA
219	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Susana Acosta Gonzalez	ARG. RUTH RIALA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									27/08/2020	100%	CULMINADA
220	CENTRAL	SAN LORENZO	Iberada Eugenia Hidalgo Martinez	ARG. RUTH RIALA	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									27/08/2020	100%	CULMINADA
221	CENTRAL	LUQUE	Enzo Odilo Martinez Godoy	ARG. OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	1									15/09/2020	100%	CULMINADA
222	CENTRAL	LIMPIO	Estanislao Paez Perez	ING. JOSE DOMINGUEZ	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									18/09/2020	100%	CULMINADA
223	CENTRAL	SAN ANTONIO	Leticia Carolina Gimenez de Escabante	ARG. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									17/08/2020	100%	CULMINADA
224	CENTRAL	REMBY	Maria Estela Inocencia Vera de Sanchez	ARG. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									05/09/2020	100%	CULMINADA
225	CENTRAL	SAN LORENZO	Maana Leticia de Mereles	ING. ALCIA GIMENEZ	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									17/09/2020	100%	CULMINADA
226	CENTRAL	CAPATA	Ovidio Sarvin Torres	ING. ALCIA GIMENEZ	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									02/08/2020	100%	CULMINADA
227	CENTRAL	LUQUE	Edith Lourdes Franco Comas	ARG. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									07/09/2020	100%	CULMINADA
228	CENTRAL	REMBY	Jose Tito gibbons Aquino	ARG. H. CAÑETE	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									27/08/2020	100%	CULMINADA
229	CENTRAL	SAN LORENZO	Lidia Paradas	ARG. H. CAÑETE	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									11/08/2020	100%	CULMINADA
230	CENTRAL	LIMPIO	Juliana Patricia Nuñez Ortiz	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									03/08/2020	100%	CULMINADA
231	CENTRAL	SAN LORENZO	Rosa Coima Presentado de Duarte	ARG. RUTH RIALA	ANMA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	1									10/08/2020	100%	CULMINADA
232	CENTRAL	REMBY	Leni Mariela Alonso Osoiro	ING. SILVIO FABRILA	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									31/07/2020	100%	CULMINADA
233	CENTRAL	CAPATA	Mariela Mercedes Lopez Spelt	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									11/08/2020	100%	CULMINADA
234	CENTRAL	REMBY	Jamona Cabele Lescano	ARG. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									12/09/2020	100%	CULMINADA
235	CENTRAL	REMBY	Isabel Elizabeth Ortiz de Rojas	ARG. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									12/09/2020	100%	CULMINADA
236	CENTRAL	REMBY	Isabel Viana vida de Pava	ARG. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									17/08/2020	100%	CULMINADA
237	CENTRAL	LIMPIO	Ludo Ariel Fernandez Lopez	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1									10/08/2020	100%	CULMINADA

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

238	CENTRAL	LAMBARE	Carmen Muñoz de Noguera	CARBONARO	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1								28/09/2020	100%	CULMINADA
239	CENTRAL	SAN LORENZO	Miguel Angel Recalde	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	1	1								0%	A INICIAR
240	CENTRAL	SAN LORENZO	Rafael Galeano Gonzalez	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1	1								0%	A INICIAR
241	CENTRAL	REMBAY	Milva Iridelina Martinez Gomez	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1								27/08/2020	100%	CULMINADA
242	CENTRAL	CAPATA	Loures Manuel Aguilera de Agüero	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1								11/08/2020	100%	CULMINADA
243	CENTRAL	SAN ANTONIO	Affredo Luis Taboada Barcoch	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1	1								0%	A INICIAR
244	CENTRAL	LIMPIO	Bianca Alberta Ramirez Silero	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1								10/08/2020	100%	CULMINADA
245	CENTRAL	LIMPIO	Maria Luisa Zaracho de Riezos	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1								10/08/2020	100%	CULMINADA
246	CENTRAL	SAN LORENZO	Osner Antonio Sosa	ING. ALCIA GIMENEZ	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1		1							0%	A INICIAR
247	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tomasa Helias Silva	ING. JOSE DOMINGUEZ	ANMA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	1								18/09/2020	100%	CULMINADA
248	CENTRAL	SAN LORENZO	Eliseo Simeon Maldonado Vilamayo	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								14/08/2020	100%	CULMINADA
249	CENTRAL	SAN LORENZO	Lucia Beatriz Franco Achur	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								04/08/2020	100%	CULMINADA
250	CENTRAL	CAPATA	Fernando Manuel Rojas	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								15/08/2020	100%	CULMINADA
251	CENTRAL	CAPATA	Stella Mary Beez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								03/09/2020	100%	CULMINADA
252	CENTRAL	LIMPIO	Celso Gladys Sosa Sanabria	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								25/08/2020	100%	CULMINADA
253	CENTRAL	M.R. ALONSO	Miltha Onofra Miranda Avilos	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								25/08/2020	100%	CULMINADA
254	CENTRAL	M.R. ALONSO	Zoraida Lucrecia Gonzalez Zulema	ING. JOSE DOMINGUEZ	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								18/09/2020	100%	CULMINADA
255	CENTRAL	LUQUE	Hugo Rodolfo Velazquez Amantilla	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								07/09/2020	100%	CULMINADA
256	CENTRAL	LUQUE	Maria Liz Mercedes Samanigo	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	1								08/08/2020	100%	CULMINADA
257	CENTRAL	LUQUE	Victor Dario Franco Palva	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								07/09/2020	100%	CULMINADA
258	CENTRAL	LUQUE	Sonia Isabel Barreiro Porfilla	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								07/09/2020	100%	CULMINADA
259	CENTRAL	CAPATA	Norma Beatriz Roman Riveros	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								12/09/2020	100%	CULMINADA
260	CENTRAL	CAPATA	Graciela C. Prieto de Gimenez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1	1								0%	A INICIAR
261	CENTRAL	CAPATA	Maria Leticia Ramirez Gonzalez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								31/08/2020	100%	CULMINADA
262	CENTRAL	CAPATA	Primitiva Velazquez Medina	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								22/08/2020	100%	CULMINADA
263	CENTRAL	M.R. ALONSO	Alicia Gavilan de Barreiro	ING. JOSE DOMINGUEZ	ANMA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	1								24/10/2020	100%	CULMINADA
264	CENTRAL	CAPATA	Maria Elena Leguizamón M.	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1		1							0%	A INICIAR
265	CENTRAL	CAPATA	Liliana Soledad Molinas M.	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								04/09/2020	100%	CULMINADA
266	CENTRAL	CAPATA	Bertha Quiroga Benitez	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								04/09/2020	100%	CULMINADA
267	CENTRAL	CAPATA	Julio Cesar Ocampo Cristallo	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								31/08/2020	100%	CULMINADA
268	CENTRAL	SAN LORENZO	Alejandra Jara de Martinez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								07/08/2020	100%	CULMINADA
269	CENTRAL	LUQUE	Laura Asuncion Vera Rivarola	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								18/08/2020	100%	CULMINADA
270	CENTRAL	LUQUE	Ana Amada Riquelme Gomez	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								01/10/2020	100%	CULMINADA
271	CENTRAL	LUQUE	Ruben Dario Anastasio Trigo	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								01/10/2020	100%	CULMINADA
272	CENTRAL	LUQUE	Cipriano Florentin	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								01/10/2020	100%	CULMINADA
273	CENTRAL	LUQUE	Francisco Gabriel Bernal Fernandez	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								01/10/2020	100%	CULMINADA
274	CENTRAL	SAN LORENZO	Marta Graciela Escobar de Penayo	ARQ.OLGA BUTEROV	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1			1					17/08/2020	80%	EN EJECUCION
275	CENTRAL	CAPATA	Celia Penayo Benitez	UB CONSTRUCCIONES	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								21/08/2020	100%	CULMINADA
276	CENTRAL	LIMPIO	Palio Cesar Chavez	ING. JOSE DOMINGUEZ	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								24/10/2020	100%	CULMINADA
277	CENTRAL	LUQUE	Ramona Clixia Florenciães Ferreira	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								26/08/2020	100%	CULMINADA
278	CENTRAL	LUQUE	Librada Gomez de Barroia	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	1								01/10/2020	100%	CULMINADA
279	CENTRAL	CAPATA	Romina Alexis Vargas	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	798-20	29/06/2020	1	1								0%	A INICIAR
280	CENTRAL	CAPATA	Leonidas Barreto Villalva	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	798-20	29/06/2020	1	1								0%	A INICIAR
281	CENTRAL	CAPATA	Andros Carolina Gonzalez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	798-20	29/06/2020	1	1								0%	A INICIAR

282	CENTRAL	CAPATA	Martene Margarita Soler Montiel	ASOCIACION TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	798 -20	29/06/2020	1	1					0%	A INICIAR
283	CENTRAL	CAPATA	Luis Francisco Delgado	ASOCIACION TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	798 -20	29/06/2020	1	1					0%	A INICIAR
284	CENTRAL	LUQUE	Vicente Blas Cañifa Ozerio	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	798 -20	29/06/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
285	CENTRAL	VILLA ELISA	Gladys Margarita Villalba Arroyos	CARDONARO	AMIA	JUNIO 2019	798 -20	29/06/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
286	CENTRAL	CAPATA	Juana de la Cruz Gimenez de Gimenez	CARDONARO	AMIA	JUNIO 2019	798 -20	29/06/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
287	CENTRAL	CAPATA	Aldo Zenon Barrios Cantero	ASOCIACION TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					80%	EN EJECUCION
288	CENTRAL	SAN LORENZO	Lidia Mariana Barredas Ocampos	ASOCIACION TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
289	CENTRAL	SAN LORENZO	Ignacio Samaniego Ortiz	ARQ. RUTH IRALA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
290	CENTRAL	M.R. ALONSO	Francisca Carolina Gonzalez Gonzalez	ARQ. RUTH IRALA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
291	CENTRAL	SAN LORENZO	Luchana Acosta de Lopez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
292	CENTRAL	SAN LORENZO	Carlos Humberto Ortiz Rodriguez	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
293	CENTRAL	SAN LORENZO	Enrique David Farfa Cabral	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
294	CENTRAL	SAN LORENZO	Ida Caballero Lara	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
295	CENTRAL	FDO DE LA MORA	Isabel Ramon de Olivella	ING. BRENDA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
296	CENTRAL	SAN LORENZO	Diego Lorenzo Rodriguez Centurion	ING. BRENDA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
297	CENTRAL	LUQUE	Vilma Franco Ruda	ING. BRENDA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
298	CENTRAL	LUQUE	Blanca Noelia Ramirez Sierra	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
299	CENTRAL	LUQUE	Elena Indfran de Perella	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
300	CENTRAL	LIMPIO	Monica Andrea Vidice Lescano	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
301	CENTRAL	LUQUE	Barbara Alicia Pavan de Avila	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
302	CENTRAL	LUQUE	Felicia Concepcion Fretes de Contrasi	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1143 -20	29/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
303	CENTRAL	NEMBY	Ana Partillo Ramirez	ING. AUCIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
304	CENTRAL	NEMBY	Melody Yvanisa Sanchez Gonzalez	ING. AUCIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
305	CENTRAL	NEMBY	Miriam Ramona Muthier de Escobar	ING. AUCIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
306	CENTRAL	CAPATA	Ana Teresa Garcia Garcia	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
307	CENTRAL	CAPATA	Christian Fernando Gamarra Riveros	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
308	CENTRAL	CAPATA	Eduardo Maximino Sanchez Martinez	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
309	CENTRAL	CAPATA	Cristina Carballo Fernandez	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
310	CENTRAL	CAPATA	Carlos Osma Bogado Valdez	ARQ.OLGA BUTEROV	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
311	CENTRAL	LIMPIO	Jazmin Margherita Mesa Moriel	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
312	CENTRAL	NEMBY	Lucia Blasida Ojeda de Bricez	ING. SILVIO FARINA	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
313	CENTRAL	SAN LORENZO	Lourdes Patricia Paez Paredes	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
314	CENTRAL	LUQUE	Maria de Angeles Aranzillo Lopez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1129 -20	27/07/2020	1	1					0%	A INICIAR
315	CENTRAL	NEMBY	Melanie Sofor Ruiz Diaz	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					80%	EN EJECUCION
316	CENTRAL	NEMBY	Isabel Inna Flores Robon	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					80%	EN EJECUCION
317	CENTRAL	NEMBY	Julio Ramon Acosta Ayala	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
318	CENTRAL	NEMBY	Esteban Caballero Zarza	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
319	CENTRAL	NEMBY	Juan Vicente Mendoza Jara	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
320	CENTRAL	CAPATA	Alicia Gomez Franco	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
321	CENTRAL	M.R. ALONSO	Leonida Alvarez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
322	CENTRAL	SAN ANTONIO	Marta Dinipa Biltoni de Periccia	LAS CUMBRAS	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
323	CENTRAL	SAN ANTONIO	Justa Chirino Gomez Gonzalez	LAS CUMBRAS	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					100%	CUMPLINADA
324	CENTRAL	SAN LORENZO	Esteban Ramon Gayoso Ortiz	ING. BRENDA	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
325	CENTRAL	SAN ANTONIO	Andres Alberto Mercedes Lopez	LAS CUMBRAS	AMIA	JUNIO 2019	1270 -20	11/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
326	CENTRAL	LUQUE	Luis Alberto Benitez Benitez	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1342 -20	20/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
327	CENTRAL	LIMPIO	Veronica Martinez Gonzalez	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1342 -20	20/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
328	CENTRAL	NEMBY	Zulma Beatri Sanchez de Leon	ING. SILVIO FARINA	AMIA	JUNIO 2019	1342 -20	20/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
329	CENTRAL	NEMBY	Antonina Duane Florentin	ING. SILVIO FARINA	AMIA	JUNIO 2019	1342 -20	20/08/2020	1	1					0%	A INICIAR
330	CENTRAL	NEMBY	Carolina Pava de Presentado	ING. SILVIO FARINA	AMIA	JUNIO 2019	1342 -20	20/08/2020	1	1					0%	A INICIAR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

331	CENTRAL	SAN LORENZO	Gabriela Nuñez Bitez	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								0%	A INICIAR
332	CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Irene Melgarejo Cristaldo	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								0%	A INICIAR
333	CENTRAL	LIMPIO	Felipe Arraondo Oviedo Vera	ASOCIACION TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								80%	EN EJECUCION
334	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sandra Carolina Convalan Cele	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								100%	COMBINADA
335	CENTRAL	SAN ANTONIO	Viviana Raquel Benitez de Coronel	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								100%	COMBINADA
336	CENTRAL	NEMBY	Sotero Martinez Aguilar	SG SRL CONSULTORA	ANMA	JUNIO 2019	1342-20	20/08/2020	1	1								100%	COMBINADA
337	CENTRAL	EDO. DE LA MORA	Adrian Rojas Riquelme	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
338	CENTRAL	NEMBY	Hugo Alcides Franco Cabrera	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
339	CENTRAL	LUQUE	Rector Azeite	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
340	CENTRAL	LUQUE	Idilio Gonzalez Gimenez	CONTRACONSULT	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
341	CENTRAL	NEMBY	Sergio Raul Sanchez Gonzalez	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
342	CENTRAL	NEMBY	Jorge Manuel Recalde Espinosa	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
343	CENTRAL	NEMBY	Julio Cesar Arroyo Perez	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
344	CENTRAL	SAN ANTONIO	Nicolasa Ortiz De Cordoba	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
345	CENTRAL	NEMBY	Santiago Lobo Franco	SG SRL CONSULTORA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
346	CENTRAL	LUQUE	Maria Cristina Mendoza Otaño	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
347	CENTRAL	LUQUE	Yennifer Maria FloresGonzalez	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
348	CENTRAL	EDO. DE LA MORA	Luisa Mariana Galeano De Florentin	ARQ. RUIHIRALBA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
349	CENTRAL	SAN ANTONIO	Fabio Ramon Ramos Martinez	LAS CLIMBERS	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
350	CENTRAL	SAN LORENZO	Mariano Roman Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
351	CENTRAL	LUQUE	Erickos Penayo Freie	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
352	CENTRAL	CAPATA	Porfiria Aguilera De Urbietra	NUOVA INGENIERIA	ANMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020	1	1								0%	A INICIAR
353	CENTRAL	SAN LORENZO	Modesto Silva Machado	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
354	CENTRAL	CAPATA	Myriam Beatriz Neuman Acosta	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
355	CENTRAL	NEMBY	Miguel Marcos Chavez	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
356	CENTRAL	SAN ANTONIO	Tania Marina Duarte Gomez	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
357	CENTRAL	NEMBY	Mafalda Estela Ramirez Rodriguez	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
358	CENTRAL	SAN ANTONIO	Rosa Isabel Gonzalez De Coronel	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
359	CENTRAL	NEMBY	Luisberto Gonzalez Roman	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
360	CENTRAL	EDO. DE LA MORA	Blanca Ysabel Benitez De Gonzalez	NUOVA INGENIERIA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
361	CENTRAL	SAN ANTONIO	Antonio Delapalle	LAS CLIMBERS	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
362	CENTRAL	LUQUE	Rodrigo Villanar Mora	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
363	CENTRAL	CAPATA	Blanca Cecilia Cardozo Godoy	TEKOVERA	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
364	CENTRAL	NEMBY	Lilia Rosa Ortiz	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	1567-20	07/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
365	CENTRAL	LIMPIO	Gabriela Barreto	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
366	CENTRAL	LIMPIO	Rosa Estela Ace Arce	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
367	CENTRAL	LIMPIO	Antonio Sepulch Torres Roca	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
368	CENTRAL	LIMPIO	Ramona Benitez Ybarra Almieda	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
369	CENTRAL	LIMPIO	Pablo Barrera Franco	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
370	CENTRAL	LUQUE	Marta Dolores Acosta Cuevas	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
371	CENTRAL	LIMPIO	Juana Carole De Perera	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
372	CENTRAL	NEMBY	Adelisa Nair Espinosa Aquino	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
373	CENTRAL	NEMBY	Melania Milchides Indigarrigo Stanke	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
374	CENTRAL	LUQUE	Daniel Benitez Perez	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
375	CENTRAL	LUQUE	Alcides Rolon Vasquez	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
376	CENTRAL	LUQUE	Delis Igarcia Avalos Alphonse	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
377	CENTRAL	LUQUE	Victoria Espinola	ARQ. LOURDES LEGAL	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
378	CENTRAL	CAPATA	Fedilio Marcos Benitez	NUOVA INGENIERIA	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
379	CENTRAL	SAN ANTONIO	Santiago Ramon Abel Ruiz Diaz	LAS CLIMBERS	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
380	CENTRAL	SAN ANTONIO	Melania Barreto Adrian	LAS CLIMBERS	ANMA	JUNIO 2019	1557-20	06/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
381	CENTRAL	LUQUE	Melania Isabel Quintana Carrasco	ARQ. H. CANETE	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
382	CENTRAL	LIMPIO	Federico Ramirez Carrona	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
383	CENTRAL	M.R. ALONSO	Jorge Gustavo Rojas Villanari	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
384	CENTRAL	M.R. ALONSO	Igarcia Martinez	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
385	CENTRAL	M.R. ALONSO	Cesar Catalino Benitez Barzola	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
386	CENTRAL	LUQUE	Idanio Ramon Ramirez Jimenez	ARQUITECTONICA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
387	CENTRAL	SAN ANTONIO	Milchides Ocampos Jancich	ARQ. MARCOS LOPEZ	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
388	CENTRAL	SAN LORENZO	Melania Esther Luis Camela	NUOVA INGENIERIA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR
389	CENTRAL	VILLA ELISA	Luis Fernando Agüero Villalba	ING. SILVIO FARIÑA	ANMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1								0%	A INICIAR

390	CENTRAL	LIMPIO	Emelinda Ramirez Vera	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
391	CENTRAL	NEMBY	De los Angeles Aguilera De Espinola	CONTINGCONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
392	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gabriel Alexis Casanueva Arzua	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
393	CENTRAL	SAN ANTONIO	Graciela Barreto De Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
394	CENTRAL	NEMBY	Eusebia Aguilera De Santacruz	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
395	CENTRAL	LUQUE	Necias Delpilar Garcia Nuñez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
396	CENTRAL	SAN ANTONIO	Beatriz Leiva Vida De Gonzalez	LAS CLIMBRES	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
397	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gregoria Esther Martinez Benitez	LAS CLIMBRES	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
398	CENTRAL	CAPILATA	Arnaldo Andres Lopez Spill	TEOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
399	CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Antonia Lezcano Reinoso	TEOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
400	CENTRAL	CAPILATA	Francisca Teresa Ramirez De Casal	TEOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
401	CENTRAL	NEMBY	Mira Elizabeth Arzari	CONSULTORA SG	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
402	CENTRAL	LA ENCARNACION	Hugo Ramon Ruiz Torres	NOUVA INGENIERIA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
403	CENTRAL	LA ENCARNACION	Maria Gloria Vera De Sangulina	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
404	CENTRAL	NEMBY	Elena Martinez De Mercedes	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
405	CENTRAL	LUQUE	Juan Angel Darias Arguello	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
406	CENTRAL	LUQUE	Maira Beatriz Sanchez Castro	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
407	CENTRAL	LIMPIO	Acides Ramon Barrato Martinez	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
408	CENTRAL	AREA METROPOLITANA			AMIA	JUNIO 2019			237				0%	A INICIAR
									645	127	11	270	237	

RESUMEN META 2020 AL 30/11/2020	
A INICIAR	127
EN EJECUCION	11
CULMINADA	270
EN PROYECTO	237
TOTAL	645

OBSERVACION: EL PAGO NO AFECTA AL SICO, LOS SUBSIDIOS SON PAGADOS A TRAVES DEL FIDECOMISO CON LA AFD

[Firma]
Ing. Almaris Dario Estigarribia
 Coord. en Usd. de Asesoría y Estudios
 UEP - BID
 MUVH

[Firma]
Arg. Soledad Kajiwara
 Directora
 Mejoramiento y Ampliación
 de Viviendas en AMIA
 MUVH

[Firma]
Arg. Gustavo Glainnich
 Dir. Gral. UEP BID
 MUVH