

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 03/12/20 11:51:38

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARA LIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) HRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGUNDO DESEMBOLO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO	28) BENEFICIARIOS							
																													28.1) SEXO							
	Zona	X	Y																										P.O.	PCD	MADRE SOLTE	PADRE SOLTE	TERCERA EDAD	HIJO	HIJA	H
1	21 J	545728	7460666	CONCEPCION	Yby Yau	Asentamiento Hecha Pyra	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A	003-18	0		184	0	184	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/01/2020	003-18	Recepción Definitiva firmada en	12.776.429.480	0	0	0	0,00%	0	0	108	2	68	316	254	210
1	21 J	545728	7460666	CONCEPCION	Yby Yau	Asentamiento Hecha Pyra	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A	003-18	0		2	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/01/2020	003-18	Recepción Definitiva firmada en	12.782.051.810	0	0	0	0,00%	0	0	108	2	68	316	254	210
4	21 J	59221 04 E	7159665 97	GUAIRA	Paseo Yobai	Comunidad de Asentamiento "Faz del Chaco"	ACCIONA S.A	007/19	0		140	0	0	140	0	0	0	0	90,42%	En Ejecución	26/11/2020	007/19	Acta de Inicio con A licitar	10.078.809.712	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 J	452346.85E	7206318.81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "San Blas"	CONSORCIO ITAY	08/19	0		100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21 K	363235.09E	7407897.26	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas"	CONSORCIO ITAY	08/19	0		600	0	0	600	0	0	0	0	11,03%	Paralizado	15/11/2020	08/19	Obra paralizada, por falta de Acta de Inicio con fecha 16/03/2020	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 K	363235.09E	7407897.26	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA NATAWAY A - VILLA NATAWAY	CONSORCIO LEVY-GAMARRA		0		185	0	0	185	0	0	0	0	92,26%	En Ejecución	02/12/2020		Obra en proceso de Recepción Provisional	14.045.650.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
15	21 K	338969 E	7475985 N	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Com. Ind. Xamok Kasek y las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	01/17	0		100	0	0	115	0	0	0	0	99,70%	En Ejecución	28/10/2020	01/17	Obra en proceso de Recepción Provisional	6.218.850.904	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
											1.311	0	186	1.040	0	0	0	0																		

Arq. Stella Maris Moreno
Coordinadora Técnica
UNE - FOCEM - MUVH

ING. ROBERT MORÍNIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH