



Ministerio de  
**VIVIENDAS Y HABITAT**

**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DE LA AMA (RDI) - Segundo Semestre 2020

Mejoramiento o Ampliación de Viviendas del AMA

ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO O	LLAMADO	RES. N°	FECHAS RES.	INGENIO OBRA	META SIAF INICIAL 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	FECHA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020
1	CAPITAL	ASUNCION	Maria Angela Rojas Herrero	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019		1			1		03/07/2020	100%
2	CAPITAL	ASUNCION	Estela Susana Gonzalez de Ramos	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	05/11/2019		1			1		03/07/2020	100%
3	CAPITAL	ASUNCION	Maria Griselda Gomez de Ramos	NOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019		1			1		03/07/2020	100%
4	CAPITAL	ASUNCION	Louise Raquel Villalba Denguez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	04/12/2019		1			1		14/07/2020	100%
5	CAPITAL	ASUNCION	Rafael Felipe Dominguez Heredia	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2101-19	04/12/2019		1			1		27/07/2020	100%
6	CAPITAL	ASUNCION	Daniel Ramirez Bzani	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2106-19	05/12/2019		1			1		06/07/2020	100%
7	CAPITAL	ASUNCION	Pedro Sergio Osorio Cabrera	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	02/07/2020	1			1		24/07/2020	100%
8	CAPITAL	ASUNCION	Regina Estela Franco Ruiz Diaz	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2211-19	04/12/2019		1			1		11/08/2020	100%
9	CAPITAL	ASUNCION	Gabriel Balbuena Mercedes	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019		1			1		03/07/2020	100%
10	CAPITAL	ASUNCION	Patricia Benita Aguilera de Medina	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	235-20	04/03/2020		1			1		19/09/2020	100%
11	CAPITAL	ASUNCION	Juan Roberto Alonso	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	03/08/2020	1			1		24/08/2020	100%
12	CAPITAL	ASUNCION	Maria Eduarda Lopez	ARQUOLGA BUTTEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	09/09/2020	1			1		22/09/2020	100%
13	CAPITAL	ASUNCION	Susana Harmona Recalde de Va. De Guanes	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	798 - 20	29/06/2020		1			1		06/10/2020	100%
14	CAPITAL	ASUNCION														
15	CENTRAL	REMIBA	Pastor Barreto Barra	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		631	115	23	293	216	11/02/2020	100%
16	CENTRAL	REMIBA	Margrita Gonzalez de Scappini	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
17	CENTRAL	SAN ANTONIO	Arcenia Casimiro Ruiz	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
18	CENTRAL	REMIBA	Analdo Gabriel Medina Lopez	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
19	CENTRAL	REMIBA	Dora Cáceres Martínez	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
20	CENTRAL	SAN ANTONIO	Mariel Aurora Delia Escobar Roguera	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
21	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sébastien Páez Sanabria	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
22	CENTRAL	SAN ANTONIO	Carren de Jesus Alburquerque Amarilla	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
23	CENTRAL	REMIBA	Cecilia Medina de Notario	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
24	CENTRAL	REMIBA	Calixto Arcón Vargas	AR. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		11/02/2020	100%
25	CENTRAL	REMIBA	Lorena Pedraza Mateos	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
26	CENTRAL	REMIBA	Cristelina Roman	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
27	CENTRAL	REMIBA	Sonia Edelmira Vazquez de Medina	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
28	CENTRAL	REMIBA	Patricia Agüero	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
29	CENTRAL	REMIBA	Nelson Antonio Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
30	CENTRAL	REMIBA	Rocio Elena Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
31	CENTRAL	REMIBA	Tomás Aldes Hermosa Roldán	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
32	CENTRAL	REMIBA	Carolina Elizabeth Gonzalez Torres	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
33	CENTRAL	REMIBA	Leopoldo Elizabet Morales	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/09/2019		1			1		09/03/2020	100%
34	CENTRAL	REMIBA	Liliana Concepción Gayoso	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%
35	CENTRAL	REMIBA	Cristina Ayala Romero	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%
36	CENTRAL	REMIBA	Javier Concepción Echeverría Solís	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%
37	CENTRAL	REMIBA	Efrania Zárate de Cabrera	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%
38	CENTRAL	REMIBA	Meliton Páffio Gómez	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%
			Meliano Rodríguez Ferreira	AR. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	04/10/2019		1			1		21/02/2020	100%

W/P





151	CENTRAL	FERNANDO DE LA MOBA	Norma Elizabeth Ledesma de Vilasanti	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020											08/07/2020	100%	CULMINADA	
152	CENTRAL	REMBY	Milla Varela Cabello	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020											13/06/2020	100%	CULMINADA	
153	CENTRAL	REMBY	Hector Martin Pava Viana	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	056-20	16/01/2020											15/06/2020	100%	CULMINADA	
154	CENTRAL	REMBY	Yviana Irosa Grana Resquin	SG SRI CONSULTORA	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											01/07/2020	100%	CULMINADA	
155	CENTRAL	REMBY	Francisca Dolores Ayala	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											01/08/2020	100%	CULMINADA	
156	CENTRAL	REMBY	Delcy Mariana Gimenez Cardozo	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											06/08/2020	100%	CULMINADA	
157	CENTRAL	CAPILATA	Celina Mercedes Orué	ING. AILICHA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											08/09/2020	100%	CULMINADA	
158	CENTRAL	LUQUE			AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020														CULMINADA
159	CENTRAL	LUQUE	Antonía Bogran Ramirez	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											08/07/2020	100%	CULMINADA	
160	CENTRAL	LUQUE	Gladis Estela Cáceres de Villagra	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	201-20	18/02/2020											08/07/2020	100%	CULMINADA	
161	CENTRAL	REMBY	Enrique Araldi Maldonado	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											26/06/2020	100%	CULMINADA	
162	CENTRAL	REMBY	Ingrid Tamara Lugo Medina	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											26/06/2020	100%	CULMINADA	
163	CENTRAL	SAN LORENZO	Romona Eladio Almada	ING. AILICHA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											23/07/2020	100%	CULMINADA	
164	CENTRAL	VILLA ELISA	Oscar Raúl Mendoza Mele	CARBONIANO	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											03/08/2020	100%	CULMINADA	
165	CENTRAL	LUQUE	Emilio Ramon Guasch Verutá	FERRHOSCAR	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											14/09/2020	100%	CULMINADA	
166	CENTRAL	LUQUE	Yviana Irosa Grana Sandova	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											09/09/2020	100%	CULMINADA	
167	CENTRAL	LUQUE	Yviana Irosa Grana Sandova	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											29/06/2020	100%	CULMINADA	
168	CENTRAL	VILLA ELISA	María Figueroa Arizal	LAS OMBRES	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											31/07/2020	100%	CULMINADA	
169	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Solana Guillén de Pereira	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											18/06/2020	100%	CULMINADA	
170	CENTRAL	LUQUE	Enna Mercedes Samaniego de Lopez	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											28/06/2020	100%	CULMINADA	
171	CENTRAL	LUQUE	Meliano Zelaya Colhan	ING. HERNAN GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											16/09/2020	100%	CULMINADA	
172	CENTRAL	CAPILATA	Mercedes Insiara de Benitez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											01/01/2020	100%	CULMINADA	
173	CENTRAL	SAN LORENZO	Roberto Ramon Cuellar Baez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											25/06/2020	100%	CULMINADA	
174	CENTRAL	LUQUE	Obdulio Cuevas Cazal	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
175	CENTRAL	LUQUE	Ignacio Cealino Coronel Acosta	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
176	CENTRAL	LIMPIO	Mario Pasqua Roman	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
177	CENTRAL	LIMPIO	Rodrigo Lopez Aranda	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											17/07/2020	100%	CULMINADA	
178	CENTRAL	LUQUE	Luca Rojas Fernandez	ARQ. H. CAÑETE	AMIA	JUNIO 2019	191-20	17/02/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
179	CENTRAL	REMBY	Indecenda Britz	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											17/07/2020	100%	CULMINADA	
180	CENTRAL	REMBY	Isabel Ramona Miranda Cantero	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											18/05/2020	100%	CULMINADA	
181	CENTRAL	REMBY	Eliada Osorio Montiel	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											05/06/2020	100%	CULMINADA	
182	CENTRAL	REMBY	Ricarda Barreto de Rayon	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											18/05/2020	100%	CULMINADA	
183	CENTRAL	REMBY	Gerónimo Velisio	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											18/05/2020	100%	CULMINADA	
184	CENTRAL	REMBY	Alfredo Enrique Sanchez	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											20/05/2020	100%	CULMINADA	
185	CENTRAL	REMBY	Francisca Valenzuela	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	203-20	19/02/2020											18/05/2020	100%	CULMINADA	
186	CENTRAL	REMBY	Emilio Torales Arguello	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											27/09/2020	100%	CULMINADA	
187	CENTRAL	VILLA ELISA	Hugo Benjamin Aguilera Sanchez	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											21/06/2020	100%	CULMINADA	
188	CENTRAL	VILLA ELISA	Rafael Mariel Caballero Quiñonez	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											28/09/2020	100%	CULMINADA	
189	CENTRAL	LAMBARE	Eisa Odubella Delgado Romero	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											22/09/2020	100%	CULMINADA	
190	CENTRAL	REMBY	Victor Romero Bechto	TRAZO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											22/09/2020	100%	CULMINADA	
191	CENTRAL	LUQUE	María Teresita M. Torres Gonzalez	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											12/08/2020	100%	CULMINADA	
192	CENTRAL	LUQUE	Iz Adriana Nuñez de Cáceres	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											12/08/2020	100%	CULMINADA	
193	CENTRAL	LUQUE	Fabio Adolfo Gomez Delgado	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											12/08/2020	100%	CULMINADA	
194	CENTRAL	LUQUE	Francisca Josefina Rodriguez Gonzalez	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											12/08/2020	100%	CULMINADA	
195	CENTRAL	LUQUE	Marilide Rosa Polon Almada	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											12/08/2020	100%	CULMINADA	
196	CENTRAL	LUQUE	Milva Graciela Espinola Michardo	ARQ. LOUIDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											21/08/2020	100%	CULMINADA	
197	CENTRAL	VILLA ELISA	Cesarina Asunción Peña	CARBONIANO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
198	CENTRAL	VILLA ELISA	Estela Aurora Cabañas de Barros	CARBONIANO	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											22/09/2020	100%	CULMINADA	
199	CENTRAL	CAPILATA	Isaías Manuel Infante Moguera	UD CONSTRUCCIONES	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											21/08/2020	100%	CULMINADA	
200	CENTRAL	SAN LORENZO	Romona Beatriz Ferrera de Barra	UD CONSTRUCCIONES	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											08/08/2020	100%	CULMINADA	
201	CENTRAL	SAN LORENZO	Oscar Servelio Palacios G.	UD CONSTRUCCIONES	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											08/08/2020	100%	CULMINADA	
202	CENTRAL	CAPILATA	Balbina Biza Nos	UD CONSTRUCCIONES	AMIA	JUNIO 2019	255-20	04/03/2020											08/08/2020	100%	CULMINADA	
203	CENTRAL	CAPILATA	Diana Beatriz Villamayor Ruiz Diaz	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
204	CENTRAL	CAPILATA	María Rosanna Acosta Ferreira	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020											11/08/2020	100%	CULMINADA	
205	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramon Espinola	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020											02/09/2020	100%	CULMINADA	
206	CENTRAL	REMBY	Alberto Anastasio Covarian Celler	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020											05/09/2020	100%	CULMINADA	
207	CENTRAL	SAN LORENZO	Raúl David Recalde Flores	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020											20/08/2020	100%	CULMINADA	



208	CENTRAL	SAN LORENZO	Patrina Beatriz Cabrallo Morel	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	03/08/2020	1	1	19/08/2020	100%	CULMINADA
209	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Mora Vera	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020	03/08/2020	1	1	25/08/2020	100%	CULMINADA
210	CENTRAL	LUQUE	Miltha Beatriz Fernandez Medina	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	288-20	12/03/2020		1	1	17/07/2020	100%	CULMINADA
211	CENTRAL	REMBAY	Maria Isabel Arguello Cabrera	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	24/07/2020	100%	CULMINADA
212	CENTRAL	REMBAY	Juan Bautista Arco Chamorro	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	14/08/2020	100%	CULMINADA
213	CENTRAL	REMBAY	Dario Antonio Romero Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	13/07/2020	100%	CULMINADA
214	CENTRAL	REMBAY	Glora Elizabeth Xocsta	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	27/07/2020	100%	CULMINADA
215	CENTRAL	REMBAY	Yadirio Dionicio Franco Samaniego	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	04/09/2020	100%	CULMINADA
216	CENTRAL	REMBAY	Inocencia E. Centurion de Aguilar	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1		80%	EN EJECUCION
217	CENTRAL	REMBAY	José Eduardo Sandoval Scribano	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	24/07/2020	100%	CULMINADA
218	CENTRAL	REMBAY	Maria Antonia Sanchez de Isfran	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	15/07/2020	1	1	12/08/2020	100%	CULMINADA
219	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Susana Azuaga Gonzalez	ARQ. RUTH IBALA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020		1	1	16/10/2020	100%	CULMINADA
220	CENTRAL	SAN LORENZO	Israida Eugenia Hidalgo Martinez	ARQ. RUTH IBALA	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	07/08/2020	1	1	27/08/2020	100%	CULMINADA
221	CENTRAL	LUQUE	Enzo Odilio Martinez Godoy	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	354-20	15/04/2020	27/07/2020	1	1	15/09/2020	100%	CULMINADA
222	CENTRAL	REMBAY	Esteban Paz Perez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020		1	1	18/09/2020	100%	CULMINADA
223	CENTRAL	SAN ANTONIO	Leticia Carolina Gimenez de Escalante	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	24/07/2020	1	1	17/08/2020	100%	CULMINADA
224	CENTRAL	REMBAY	Maria Estela Inocencia Vera de Sanchez	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	24/08/2020	1	1	05/09/2020	100%	CULMINADA
225	CENTRAL	SAN LORENZO	Juana Leciano de Meredes	ING. ALICIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020		1	1	17/09/2020	100%	CULMINADA
226	CENTRAL	CAPATA	Odilio Servin Torres	ING. ALICIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020		1	1	02/08/2020	100%	CULMINADA
227	CENTRAL	LUQUE	Felhi Lourdes Franco Comas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	17/08/2020	1	1	07/09/2020	100%	CULMINADA
228	CENTRAL	REMBAY	José Tito Gibbons Aquino	ARQ. H. CARITE	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	29/06/2020	1	1	27/08/2020	100%	CULMINADA
229	CENTRAL	SAN LORENZO	Milma J. Arcades	ARQ. H. CARITE	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	10/07/2020	1	1	11/08/2020	100%	CULMINADA
230	CENTRAL	REMBAY	Lidia Patricia Muñoz Ortiz	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	14/07/2020	1	1	03/08/2020	100%	CULMINADA
231	CENTRAL	SAN LORENZO	Rosa Conra Presentado de Duarte	ARQ. RUTH IBALA	AMIA	JUNIO 2019	357-20	17/04/2020	21/07/2020	1	1	10/08/2020	100%	CULMINADA
232	CENTRAL	REMBAY	Levi Raphael Alonso Orozco	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020		1	1	31/07/2020	100%	CULMINADA
233	CENTRAL	CAPATA	María Mercedes Lopez Speil	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	14/07/2020	1	1	11/08/2020	100%	CULMINADA
234	CENTRAL	REMBAY	Ramona Cibiello Lercario	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	24/08/2020	1	1	12/09/2020	100%	CULMINADA
235	CENTRAL	REMBAY	Julia Elizabeth Ortiz de Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	24/08/2020	1	1	12/09/2020	100%	CULMINADA
236	CENTRAL	REMBAY	Isabel Viana vda de Pavia	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	24/07/2020	1	1	17/08/2020	100%	CULMINADA
237	CENTRAL	REMBAY	Luiso Ariel Fernandez Lopez	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020	14/07/2020	1	1	10/08/2020	100%	CULMINADA
238	CENTRAL	LAMBARE	Camron Muñoz de Hogueira	CARBOVARO	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020		1	1	28/09/2020	100%	CULMINADA
239	CENTRAL	SAN LORENZO	Miguel Angel Realde	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	384-20	28/04/2020		1	1	27/07/2020	100%	CULMINADA
240	CENTRAL	SAN LORENZO	Rafael Galeano Gonzalez	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020		1	1	27/08/2020	100%	CULMINADA
241	CENTRAL	REMBAY	Israida Fidelina Martinez Gomez	ING. SILVIO FARIÑA	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020		1	1	27/08/2020	100%	CULMINADA
242	CENTRAL	CAPATA	Lourdes Mabel Aguilera de Agüero	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	14/07/2020	1	1	11/08/2020	100%	CULMINADA
243	CENTRAL	SAN ANTONIO			AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020		1	1			
244	CENTRAL	REMBAY	Bianca Alberta Ramirez Silvero	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	14/07/2020	1	1	10/08/2020	100%	CULMINADA
245	CENTRAL	REMBAY	Maria Luisa Zerafco de Rovers	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020	14/07/2020	1	1	10/08/2020	100%	CULMINADA
246	CENTRAL	SAN LORENZO	Osma Antonio Sosa	ING. ALICIA GIMENEZ	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020		1	1	01/11/2020	100%	CULMINADA
247	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tomasa Helata Siba	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	390-20	30/04/2020		1	1	18/09/2020	100%	CULMINADA
248	CENTRAL	SAN LORENZO	Eliseo Simenon Maldonado Villamayor	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020		1	1	14/08/2020	100%	CULMINADA
249	CENTRAL	SAN LORENZO	Luisa Berthelot Franco Achur	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	06/07/2020	1	1	04/08/2020	100%	CULMINADA
250	CENTRAL	CAPATA	Armando Manuel Rojas	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	25/07/2020	1	1	15/08/2020	100%	CULMINADA
251	CENTRAL	CAPATA	Stella Mary Beer	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	17/08/2020	1	1	03/09/2020	100%	CULMINADA
252	CENTRAL	REMBAY	Cecilia Gladys Sosa Sanabria	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	28/07/2020	1	1	25/08/2020	100%	CULMINADA
253	CENTRAL	M.R. ALONSO	Miltha Onorina Mifanada Anolis	ARQUITECTONICA	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020	28/07/2020	1	1	25/08/2020	100%	CULMINADA
254	CENTRAL	M.R. ALONSO	Zoraida Lucrecia Gonzalez Zulema	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020		1	1	18/09/2020	100%	CULMINADA
255	CENTRAL	LUQUE	Hugo Rodolfo Velazquez Amariella	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020		1	1	07/09/2020	100%	CULMINADA
256	CENTRAL	LUQUE	Miguel La Mercedes Samaniego	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	498-20	21/05/2020		1	1	08/08/2020	100%	CULMINADA
257	CENTRAL	LUQUE	Vicior Dario Franco Pavia	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	12/08/2020	1	1	07/09/2020	100%	CULMINADA
258	CENTRAL	LUQUE	Sonia Isabel Barreto Portillo	ARQ. LOURDES LEGAL	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020		1	1	12/09/2020	100%	CULMINADA
259	CENTRAL	CAPATA	Norma Beatriz Roman Riveros	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020		1	1	12/09/2020	100%	CULMINADA
260	CENTRAL	CAPATA	Graciela Criollo de Gimenez	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	22/07/2020	1	1	29/08/2020	100%	CULMINADA
261	CENTRAL	CAPATA	Maria Leticia Ramirez Gonzalez	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020		1	1	31/08/2020	100%	CULMINADA
262	CENTRAL	CAPATA	Primitiva Velazquez Medina	TEKOVERA	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020	03/08/2020	1	1	22/08/2020	100%	CULMINADA
263	CENTRAL	M.R. ALONSO	Alicia Gaviñan de Barreiro	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMIA	JUNIO 2019	533-20	27/05/2020		1	1	24/10/2020	100%	CULMINADA
264	CENTRAL	CAPATA	Maria Elena Melgarejo M.	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020		1	1	04/09/2020	100%	CULMINADA
265	CENTRAL	CAPATA	Juliana Soledad Melgarejo M.	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	23/08/2020	1	1	04/09/2020	100%	CULMINADA
266	CENTRAL	CAPATA	Bertha Quirque Benitez	ARQ.OLGA BUTTEROV	AMIA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020	25/08/2020	1	1	04/09/2020	100%	CULMINADA
267	CENTRAL	CAPATA	Julio Cesar Orampos Cristaldo	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	695-20	16/06/2020		1	1	07/09/2020	100%	CULMINADA



342	CENTRAL	REMBY	Jorge Manuel Becalpe Espinola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
343	CENTRAL	REMBY	Julio Cesar Arroyo Pirez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
344	CENTRAL	SAN ANTONIO	Nicolasa Ortiz De Concha	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											80%	EN EJECUCION
345	CENTRAL	REMBY	Santiago Lobo Franco	SS. SRI CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											80%	EN EJECUCION
346	CENTRAL	LUQUE	Maria Cristina Mendoza Ordoñez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
347	CENTRAL	LUQUE	Yennifer Maria Florescañez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
348	CENTRAL	FOO. DE LA MORIA	Luisa Mariana Galeano De Florentin	ARQ. RUTH ITALIA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
349	CENTRAL	SAN ANTONIO	Fabio Ramon Barros Martinez	LAS CLUMBERES	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
350	CENTRAL	SAN LORENZO	Mabino Román Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
351	CENTRAL	LUQUE	Elicós Pevayo Frele	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/09/2020											0%	A INICIAR
352	CENTRAL	CAPILATA	Porfiria Aguilera De Urbina	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
353	CENTRAL	SAN LORENZO	Modesto Silva Machado	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
354	CENTRAL	CAPILATA	Miriam Beatriz Neumann Acosta	ARQ. H. CANETE	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
355	CENTRAL	REMBY	Indulgencia Maneses Chavez	ARQ. H. CANETE	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
356	CENTRAL	SAN ANTONIO	Tania Mariana Duarte Gomez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
357	CENTRAL	REMBY	Melba Esclata Ramirez Rodriguez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
358	CENTRAL	SAN ANTONIO	Rosa Yasbel Gonzalez De Coronel	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
359	CENTRAL	REMBY	Juvenio Gonzalez Roman	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
360	CENTRAL	FOO. DE LA MORIA	Bianca Isabel Benitez De Gonzalez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
361	CENTRAL	LUQUE	Antonio Devalle	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
362	CENTRAL	LUQUE	Rodrigo Villanar Roa	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
363	CENTRAL	CAPILATA	Lilia Rosa Ortiz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
364	CENTRAL	REMBY	Gabriela Barrio	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
365	CENTRAL	LUQUE	Rosa Estela Ace Arce	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
366	CENTRAL	LUQUE	Antonio Sergio Torres Botda	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
367	CENTRAL	LUQUE	Ramona Beatriz Viquez Almeida	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
368	CENTRAL	LUQUE	Paula Ibarra Franco	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
369	CENTRAL	LUQUE	Marta Dolores Acosta Cuevas	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
370	CENTRAL	LUQUE	Juana Canete De Fariña	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
371	CENTRAL	LUQUE	Adelir Nair Espinola Aquino	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
372	CENTRAL	REMBY	Maximo Miledades Melgarejo Staple	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
373	CENTRAL	LUQUE	Daniel Benitez Perez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
374	CENTRAL	LUQUE	Alfonso Holon Viquez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
375	CENTRAL	LUQUE	Devic Ibarra Andujes Aponte	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
376	CENTRAL	LUQUE	Victoria Espinola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
377	CENTRAL	LUQUE	Victorina Espinola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
378	CENTRAL	CAPILATA	Teodoro Maneses Benitez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
379	CENTRAL	SAN ANTONIO	Santiago Ramon Absad Ruiz Diaz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
380	CENTRAL	SAN ANTONIO	Mariana Barreto Arizón	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
381	CENTRAL	LUQUE	Jonathan Israel Quintana Carrasco	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
382	CENTRAL	LUQUE	Ezer Adolfo Ramirez Carmona	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
383	CENTRAL	LUQUE	Jorge Gustavo Rojas Villaseñal	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
384	CENTRAL	LUQUE	Ignacio Martinez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
385	CENTRAL	LUQUE	Cesar Caballero Reinoso Brizuela	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
386	CENTRAL	LUQUE	Walter Ramon Ramirez Intencuz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
387	CENTRAL	LUQUE	Miledades Ocampos Jancich	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
388	CENTRAL	LUQUE	Marta Esther Ruiz Candia	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
389	CENTRAL	LUQUE	Luis Fernando Aguero Villalba	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
390	CENTRAL	LUQUE	Emelinda Ramirez Vera	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
391	CENTRAL	LUQUE	Dr. Los Angeles Aguilera De Espinola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
392	CENTRAL	LUQUE	Gabriel Alois Casanueva Arrua	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
393	CENTRAL	LUQUE	Graciela Barreto De Rojas	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
394	CENTRAL	LUQUE	Esmeralda Aguilera De Santacruz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
395	CENTRAL	LUQUE	Nicencia Delipilar Garcia Muñoz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
396	CENTRAL	LUQUE	Beatriz Leiva Vera De Gonzalez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
397	CENTRAL	LUQUE	Gregoria Esther Martinez Benitez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
398	CENTRAL	LUQUE	Aristido Andres Lopez Spill	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
399	CENTRAL	LUQUE	Patricia Antonia Lescano Feboso	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
400	CENTRAL	LUQUE	Francoisa Torres Ramirez De Casal	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
401	CENTRAL	LUQUE	Mirta Elizabeth Arzari	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
402	CENTRAL	LUQUE	Hugo Ramon Ruiz Torres	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
403	CENTRAL	LUQUE	Maria Gloria Vera De Sangüina	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
404	CENTRAL	LUQUE	Elena Martinez De Merelles	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
405	CENTRAL	LUQUE	Juan Angel Helias Arqueola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
406	CENTRAL	LUQUE	Marta Beatriz Sanchez Carro	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
407	CENTRAL	LUQUE	Adrián Ramon Barreto Martínez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
408	CENTRAL	LUQUE	Darío Alberto Valenzuela Barros	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
409	CENTRAL	LUQUE	Carmen Elena Rojas De Ledezma	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
410	CENTRAL	LUQUE	Juana Jose Vera Ortiz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
411	CENTRAL	LUQUE	Xaviero Leguizamón Chavez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
412	CENTRAL	LUQUE	Natalia Gaelle Barrota Pineda	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
413	CENTRAL	LUQUE	Julia Merinni	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
414	CENTRAL	LUQUE	Hugo Javier Cabral Quintero	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR
415	CENTRAL	LUQUE	Cara Graciela Herrera Escobar	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	07/10/2020											0%	A INICIAR

0%  
A INICIAR



416	CENTRAL	CAPILATA	Leticia Mabel Parades Bobasilla	COTEP	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
417	CENTRAL	CAPILATA	Lorenzo Brito Lopez	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
418	CENTRAL	ASUNCION	Bianca De las Nieves Gimenez Becalde	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
419	CENTRAL	CAPILATA	Gilda Ramona Arqueillo	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
420	CENTRAL	CAPILATA	Rosa Lorena Campuzano Diaz	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
421	CENTRAL	SAN ANTONIO	Valentino Rojas Martinez	TECOVERA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
422	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gerarda Isabel Ibarra De Dominguez	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
423	CENTRAL	VILLA ELISA	Reinero Santacruz Gonzalez	ARQ. RUTH IRLA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
424	CENTRAL	NEMBY	Maura Veloso De Jimenez	LAS CUMBRES	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
425	CENTRAL	LIMPIO	Felicia Villalba Barros	ACQUITECONICA	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
426	CENTRAL	CAPILATA	Leonora Benitez Feltes	CONTRACONSULT	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
427	CENTRAL	ASUNCION	Bernito Lopez Andino	TEAAO	AMIA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020											0%	A INICIAR
428	CENTRAL	ASUNCION	Héctor Espinosa Martinez	NUOVA INGENIERIA	AMIA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020											0%	A INICIAR
429	CENTRAL	NEMBY	Cynthia Carolina Prieto Alvarez	COTEP	AMIA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020											0%	A INICIAR
430	CENTRAL	NEMBY	Sofia Teresa Garcia Aquino	COTEP	AMIA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020											0%	A INICIAR
431	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Estela Melgarejo	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020											0%	A INICIAR
432	CENTRAL	SAN LORENZO	Eudilio Robustiano Benitez Peralta	ING. BRENDA CENTURION	AMIA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020											0%	A INICIAR
433	CENTRAL	AREA METROPOLITANA	NUEVOS PROYECTOS		AMIA	JUNIO 2019													0%	A INICIAR
										645	115	23	306	214						

RESUMEN GENERAL 31/12/2020	115
A INICIAR	23
EN EJECUCION	291
CULMINADA	214
EN PROYECTO	5/5
TOTAL	5/5

OBSERVACION: EL PAGO NO AFECTA AL SICO. LOS SUBSIDIOS SON PAGADOS A TRAVES DEL FIDECOMISO CON LA APD

*[Signature]*  
 Arq. Gustavo Staurinich  
 Dir. Gral. UEP BID  
 MUVH

*[Signature]*  
 Ing. Alberto David Pastergill  
 Contr. de Bnd. de Viviendas y Proyección  
 UEP - BID  
 MUVH

*[Signature]*  
 Arq. Sabrina Kassin  
 Directora  
 Mejoramiento y Ampliación  
 de Viviendas en A.  
 24/12/20