



GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACABUTA - SEGUNDO SEMESTRE 2020

Municipalidad de Chacabuta Alta

| DEPARTAMENTO | DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO | EMPRESA CONTRATISTA | PROYECTO | RES. N° | FECHAS | META | A | EN | CUMPLIDA | % AVANCE DE OBRAS | ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2020 | CUMPLIDAS | CUMPLIDAS | AÑOS |
|--------------|-----------|---|------------------------|----------------|---------|------------|-------|---------|-------|----------|-------------------|---|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | 2020 | INICIAL | PROG. | DAS | AL 31/12/2020 | | 2019 | 2020 | |
| CAPITAL | CATEDRAL | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIADO PARA EL B. CHACABUTA ALTA | IPC CONSTRUCTORA | CHACABUTA ALTA | 1744 | 8/10/2019 | 9.750 | 0 | 1975 | 5800 | 100% | SE CUMPLIÓ CON EL CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS. | 1000 | 1000 | 2020 |
| CAPITAL | SAN ROQUE | OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIADO PARA EL B. CHACABUTA ALTA | IPC CONSTRUCTORA | CHACABUTA ALTA | 1744 | 8/10/2019 | 1000 | | | 1000 | 100% | SE CUMPLIÓ CON EL CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS. | 1000 | 1000 | 2020 |
| CAPITAL | CATEDRAL | OBRAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE RESIDUOS TERAPEUTICOS CONTINGENCIAS EN EL PLAN DE RESISTIMIENTO DEL COMPONENTE II DEL PROGRAMA DE MANEJO DE VIBRACION Y DELUSTRACION | ARQUITECTONICAS S.R.L. | CHACABUTA ALTA | 2282 | 27/12/2019 | 3000 | | | 3000 | 100% | ACTUO EL INICIO DE OBRAS 27/12/2019 SE CUMPLIÓ CON CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. VA SE CUMPLIÓ CON OBRAS N° 1 DE APLICACION DE PAISO. SE AGUARDAN AJORNADO DE FAMILIACION NUMERO 2. FINALIZACION DE OBRAS EN REVISION DE PLANO SEGUN CONTRATO Y SE FIRMÓ EL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS CON OBSERVACIONES EN FICHA 15 DE AULO SOLICITANDO MAS PDET. ACTUO RECEPCION FINAL DE OBRAS 26 DE FEBRIL. | | | 2020 |
| CAPITAL | CATEDRAL | OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAJONES ANTIGUEIRA Y TICALUAY | CONSORCIO SAN BERNAL | CHACABUTA ALTA | 1137 | 26/7/2020 | 1975 | | 1975 | | 11,58% | ORDEN DE INICIO 20/08/2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. ANTERIOR PAGADO EN FECHA 09/11/2020. CERTIFICADOS 1 Y 2 PRELIMINARES Y PAGADOS. CERTIFICADO 3 RESERVADO Y EN PROCESO DE PAGO. | | | 2020 |
| CAPITAL | SAN ROQUE | OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAJONES ANTIGUEIRA Y TICALUAY | CONSORCIO SAN BERNAL | CHACABUTA ALTA | 1137 | 26/7/2020 | 1975 | | 1975 | | 11,58% | ORDEN DE INICIO 20/08/2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. ANTERIOR PAGADO EN FECHA 09/11/2020. CERTIFICADOS 1 Y 2 PRELIMINARES Y PAGADOS. CERTIFICADO 3 RESERVADO Y EN PROCESO DE PAGO. | | | 2020 |
| | | | | TOTAL | | | 9.750 | 0 | 3.950 | 5.800 | | | | | |

Arg. Gustavo Glavinich
Dir. Gral. DEP BID
MUVH

Arg. Rosa Ugarte
Directora Chacabuta Alta
UEP - BID
MUVH

Ing. Roberto Pizarro
Coord. de UEP - BID
MUVH