

1) UBICACIÓN	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META INICIAL 2020	11) META ALCANZADA 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A PARALIZAR O INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	24) PRIMER DESEMBOLO	25) SEGUNDO DESEMBOLO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO
545728	CONCEPCION	Yby Yau	Asentamiento Hecha Pyra	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	003-18	0		186	0	186	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	28/07/2020	003-18	Recepción definitiva firmada en fecha 24/04/2020	14.232.896.559	0	0	0	0,00%
59221.04 E	GUAIRA	Paso Yobai	Comunidad de "Planchada" Paso Yobai, Dpto. de Guairá	ACCIONA S.A.	00719	0		140	0	140	0	0	0	0	0	94,24%	En Ejecución	10/12/2020	00719	Acta de inicio con fecha 15/03/2020	10.078.809.712	0	0	0	0,00%
452346.85E	CENTRAL	Loque	Asentamiento "Paz del Chaco", Localidad de Luque, Dpto. Central		00320	0		0	100	0	0	100	0	0	0	0,00%	En Proyecto			A licitar	0	0	0	0,00%	
363235.09E	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA MATXAWAYA - VILLA HAYES. DPTO. PRESIDENTE HAYES	CONSORCIO LEVY-GAMARRA	0072019	0		185	0	0	185	0	0	0	0	95,58%	En Ejecución	06/12/2020	0072019	Acta de inicio con fecha 16/03/2020	14.045.650.000	0	0	0	0,00%
33899 E	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Com. Ind. Xamok Kasek y las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	01/17	0		115	0	0	115	0	0	0	0	99,81%	En Ejecución	28/10/2020	006/19	Obra en proceso de Recepción Provisional.	4.340.000.000	0	0	0	0,00%

~~Arg. Carlos Darío Ruiz Díaz~~
UNE CHE TAPYI
Cord. Técnica

Arg. VÍCTOR RIVEROS
Coordinador General
UNE - CHE TAPYI
MUVH