



FORMULARIO: P02

Avances 2021  
Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios  
Fecha/Hora: 02/08/21 15:14:35



Paraguay  
de la gente

1) COD PTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO DE INVERSIÓN	6) EST. OBLIGADO	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de rescisión	10) META SIN INCLUIR 2021	11) META INCLUIDA 2021	12) CANTIDAD VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INCORPORAR	15) PARALIZADO	16) RESPONDIENDO	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INGRESO	21) FECHA DE LECTA	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE INVERSIÓN	24) SEGUIMIENTO DE BOLSOS	25) MONTO DE BOLSOS	26) MONTO DE BOLSOS	27) %	28) PERIÓDICOS				
	Zona	X																										Y	29) MADRE	30) PADRE	31) NIÑO	32) NIÑA
14	21J	670.098	7.307.873	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	48	0	0	48	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	26	0	0	26	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	9	0	0	9	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
14	21J	672.749	7.307.242	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	17	0	0	17	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
14	21J	667.792	7.309.904	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	12	0	0	12	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
14	21J	662.924	7.318.097	CANINDEYU	799 PJA	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	48	0	0	48	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	01/07/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
15	21K	203.679	7.896.979	PTE HAYES	Manuafria Penalvarez	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	70	0	0	70	0	0	0	0	4.04%	En Ejecución	04/20	26/06/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
15	21K	207.789	7.460.329	PTE HAYES	Manuafria Penalvarez	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	20	0	0	20	0	0	0	0	4.04%	En Ejecución	04/20	26/06/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
15	21K	202.888	7.460.420	PTE HAYES	Manuafria Penalvarez	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	40	0	0	40	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	26/06/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
15	21K	243.966	7.460.028	PTE HAYES	Manuafria Penalvarez	COMUNIDAD INDIGENAS YVAPU	04/20	599	14/04/2021	35	0	0	35	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución	04/20	26/06/2021	con Acta de Inicio de obra	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

Arg. Stella Maris Morenu  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Arg. ROBERTO MORINIG  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Arg. Mario Yacchetta B  
Coordinador Gral.  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Diego G.  
03/08/21  
08:32.