

Table with 17 columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN, 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Nro. de Llamado o Licitación, 8) Nro. de adjudicación, 9) Fecha de adjudicación, 10) META SIEMPRE, 11) META SIEMPRE INCLUIR, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS, 13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 14) A INICIAR, 15) PARALIZADO, 16) RESERVIDO, 17) ANULADAS, 18) AVANCE % DEL PROYECTO, 19) ESTADO DE LAS OBRAS, 20) FECHA DE INFORME, 21) NRO DE LICITACION, 22) OBSERVACIONES.

Table with 17 columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN, 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Nro. de Llamado o Licitación, 8) Nro. de adjudicación, 9) Fecha de adjudicación, 10) META SIEMPRE, 11) META SIEMPRE INCLUIR, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS, 13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 14) A INICIAR, 15) PARALIZADO, 16) RESERVIDO, 17) ANULADAS, 18) AVANCE % DEL PROYECTO, 19) ESTADO DE LAS OBRAS, 20) FECHA DE INFORME, 21) NRO DE LICITACION, 22) OBSERVACIONES.

Table with 17 columns: 1) COD. DPTO., 2) UBICACIÓN, 3) DEPARTAMENTO, 4) DISTRITO, 5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO, 6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 7) Nro. de Llamado o Licitación, 8) Nro. de adjudicación, 9) Fecha de adjudicación, 10) META SIEMPRE, 11) META SIEMPRE INCLUIR, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS, 13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN, 14) A INICIAR, 15) PARALIZADO, 16) RESERVIDO, 17) ANULADAS, 18) AVANCE % DEL PROYECTO, 19) ESTADO DE LAS OBRAS, 20) FECHA DE INFORME, 21) NRO DE LICITACION, 22) OBSERVACIONES.

Lic Harold Gonzalez
Dir. de Supervisión de Obra
Director de Supervisión de Obra
ANEXO DE FONAVIS, FONCOPY
Credencia Habitacional - MUVH
ANEXO DE FONAVIS, FONCOPY
Credencia Habitacional - MUVH
Firma: Harold Gonzalez
Firma: Harold Gonzalez
Firma: Harold Gonzalez
Firma: Harold Gonzalez

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGN. TITULAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licencia	8) Resolución Adjudicada	9) Fecha de resolución adjudicada	10) METR. SUP. TOTAL 2021	11) METR. SIFA INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE CUMULADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A PARAR INICIAR	15) A PARAR RESERVA	16) RESERVA ANULADAS	17) ANULADAS PROYECTO	18) AVANCE LAS OBRAS	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
15	21 J	44881	723210	PTE. HAYES	Comunidad Indígena Toba Qom Rio Verde km. 48.	ASOC. HUMBERTO MALOS CABRAL	012018	588	18/02/2018	69	0	0	0	0	0	0	0	97,40%	Realizado	03/02/2021	012018	Resolución de Resolución N° 1323 del 18/08/2020 no registra avance desde última visita. PSEQUELIZADA
15	21 K	241974	7468164	PTE. HAYES	COMUNIDAD INDIGENA COCOYNA, ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	042016	2470	15/11/2016	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Pendiente	11/11/2020	042016	
16	21 K	21032	7489290	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "YVAKUE UNDAK" DEL LUGAR DENOMINADO YALVE SANGA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL AMBIENTE	022020	1327	18/08/2020	67	0	67	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	19/03/2021	022020	Inicio de obra el fecha 20/10/2020 con el pago del 1er Desembolso
16	20 K	74840	754410	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "YVAKUE UNDAK" DEL LUGAR DENOMINADO YALVE SANGA	ASOCIACION RINEREREGCHA	012021	415	24/03/2021	50	0	0	50	0	0	0	0	35,71%	En Ejecución	09/07/2021	012021	
16	20 K	74863	751912	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "YVAKUE UNDAK" DEL LUGAR DENOMINADO YALVE SANGA	ASOC. SARA MARIA FERRERA	022021	1173	14/07/2021	98	0	0	0	98	0	0	0	0,00%	A iniciar	02/2021	02/2021	
16	21 K	202087	749703	BOQUERON	Comunidad Indígena "YVAKUE UNDAK" del lugar denominada Yake Saaga	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	022021	989	17/06/2021	98	0	0	0	98	0	0	0	0,00%	A iniciar	02/2021	02/2021	
16	20 K	794247	7471780	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNA YVAKUE	OSCAR FELIPE BARBOZA	022021	775	21/05/2021	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A iniciar	07/07/2021	022021	
16	20 K	794347	7471780	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNA YVAKUE	OSCAR FELIPE BARBOZA	022021	775	21/05/2021	102	0	0	102	0	0	0	0	1,28%	En Ejecución	07/07/2021	022021	
										353	0	117	0	51	88	69	80					
										6.604	0	1.151	2.989	1.937	191	268	68					

1) DEPARTAMENTO	10) METR. SUP. TOTAL 2021	11) METR. SIFA INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE CUMULADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A PARAR INICIAR	15) A PARAR RESERVA	16) RESERVA ANULADAS	17) ANULADAS PROYECTO
CONCEPCION	310	0	58	106	85	0	60	1
SAN PEDRO	764	0	86	544	129	0	0	5
CONDILEIRA	237	0	19	147	71	0	0	0
GUAYRA	152	0	0	71	50	31	0	0
CAAGUAZU	786	0	263	229	294	0	0	0
CAAZAPA	278	0	66	43	120	0	0	0
ITAPUA	371	0	54	117	156	0	0	4
MISIONES	94	0	1	93	0	0	0	0
PARAGUARI	295	0	46	207	29	13	0	0
ALTO PARANA	615	0	1	314	246	54	0	0
CENTRAL	1.249	0	328	532	350	0	39	0
NEEMBUCU	230	0	0	230	0	0	0	0
AMAMBAY	220	0	0	120	0	0	100	0
CANINDYU	285	0	45	84	121	35	0	0
PTE. HAYES	353	0	117	0	51	58	69	58
BOQUERON	414	0	67	152	195	0	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6.604	0	1.151	2.989	1.937	191	268	68

Lic Harold Gonzal M.U.V.H.

Dir. Nidia Corina
 Dirección de Supervisión de
 Obras de FONAVIS, FONCOP y
 Créditos Hipotecarios - MUVH

Encargada de Despacho
 M.U.V.H.

Diego G.
 07/08/21
 15:00