



MINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

Traquany de la Zende

Avance DD 2020

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO

INFORME P02

11) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT. O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adujudicación	9) Fecha de realización de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS EN EJECUCIÓN	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) FRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	28) BENEFICIARIOS																
	Zona	X																						Y	P.D.	MADRE SOLTERA	PADRE SOLTERO	TERCERA EDAD	HJO	HUA	H	M	P.D.	MADRE SOLTERA	PADRE SOLTERO	TERCERA EDAD	HJO	HUA	H	M
1	21 k	538084	7412324	CONCEPCION	Axelay	Kunza de Hierro	ESTRUC TURAS SELL	0318	2082	12/319	153	0	0	0	0	0	0	65.33%	En Ejecución	05/07/2021	0318	Certificado de obra N°06	2.430.230.819	0	0	15	7	36	107	97	117	124								
1	21 j	515808	7528785	CONCEPCION	Sgt. Jose Felix Lopez	Nora Pythu	Pegasus S.A.	0318	673	12/1418	77	0	0	0	0	77	0	89.40%	Rescindido	13/12/2019	0318	Rescindido mediante Resolución N°254 de fecha 26-02-2021	3.413.422.322	0	0	3	2	23	65	55	73	65								
6	21 j	532228.77	7087907.8	CAOZAPA	Dr. Marco S. Biondi	María Auxiliadora	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/16	2487	11/1516	99	0	0	0	0	99	0	81.75%	Rescindido	LPN 02/16	Contrato rescindido mediante Resolución N° 0204/19 Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/08/19. El avance según contrato no se ha contabilizado ni su ejecución en la Cuenta Final es del 79.82 %. Se realizó el llamado a licitación el día 09 de diciembre de 2020. Por Resolución N° 1170 de fecha 14 de julio de 2021 se resolvió la rescisión de la Licitación pública N° 89202 de terminación de las 99 viviendas del Proyecto María Auxiliadora.	4.745.998.010	0	1	11	3	27	73	70	60	80									
13	21 H	545581	7.530.470	AMAMBAY	Bella Vista	Nicas Esperanza Santa Ana.	Yaya S.A.	01/15	1412	7/2115	45	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	10/03/2021	0115	Certificado N° 20 de proceso de Análisis para el pago correspondiente	3.012.100.384	0	0	2	1	24	17	14	36	40								
14	21 J	623400	7338584	CANINDEYU	Vila Ygatimi	Manuel - Oba Nueva	PEGASUS S.A.	LPN 11/18	1016	6/1019	83	0	0	0	0	83	0	98.14%	Rescindido	13/12/2019	LPN 11/18	Rescindido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021	4.943.906.523	0	0	0	3	34	54	51	77	77								
											Total																													

*[Handwritten signature]*

Diego  
03/08/21  
14:30