



FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	6) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Lote o Licencia	8) Cantidad de Adjudicados	9) Fecha de adjudicación	10) META SAR INICIAL		11) META SAR A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO OBRAS	19) ESTADO OBRAS	20) FECHA INICIO	21) AÑO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X								Y	Normal														PCD
2	21 J	48320	7203729	SAN PEDRO	San Pedro del Yombarengu	CONVA PAR INGENIERIA	019-11	2293	11/01/12	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0.00%	Paralizado		019-11	Corresponde al llamado 019-11 adjudicado a Ciudad Paraguarí. De las 60 viviendas contratadas originalmente, 16 se construyeron y las 44 restantes serán ejecutadas por un nuevo llamado.
4	21 J	57383	7167528	GUAYRA	Terminación Troche	ALIBAR		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
4	21 J	55734	7116837	GUAYRA	Tranche	ARROMBA INSUMOS Y MUEBLAS	002-11	1483	8/01/11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	88.81%	Rescindido		003-11	Por Resolución N° 11078 de fecha 07/07/2021 se rescinde Contrato con la Empresa CONSTRUCCIONES SUSTANIAS Y TRABAJOS S.R.L.	
5	21 J	56759	7183895	CAMAGUAZU	Cnel. Oviedo	CONSTRUCCIONES	019-11	692	5/18/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	55.88%	Rescindido		12/07/2018	009-14	Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.
5	21 J	555050	7186393	CAMAGUAZU	3 Bloques de 8 Departamentos - Cnel Oviedo	CONSTRUCCIONES	009-14	2599	12/17/14	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	28.49%	Rescindido		14/10/2020	009-14	Resolución de Rescisión de Contrato N° 226 de fecha 23 de febrero del 2021.
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este - km 10 Acaray	CONSTRUCCIONES	003-11	1483	8/31/11	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	65.32%	Rescindido		08/05/2014	003-11	
11	21 J	48541	7195004	CENTRAL	2 Bloques de 12 Departamentos - Ciudad del Este	VATTA S.A.	007-16	2888	12/21/18	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado		16/12/2019	007-16	
11	21 J	44973	7203729	CENTRAL	Terminación de 3 traves de 31 departamentos - Complejo MFA	ALIBAR		0		0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				En proceso de llamado a Licitación para elaboración del llamado a licitación.
11	21 J	46194	7183482	CENTRAL	Ita - B - Caguazú	C3 INGENIERIA S.A.	004-10	0		0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	95.00%	Rescindido		20/05/2013	004-10	
11	21 J	44598	7215948	CENTRAL	Duplex M.R. Alonso (Barrio Parafino)	ING ENRIQUE PABSI	014-11	2655	12/27/11	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	37.00%	Rescindido		30/10/2017	014-11	En proceso de llamado a Licitación para terminación de viviendas.
11	21 J	44608	7215115	CENTRAL	Barrio Parafino - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	019-11	658	5/07/12	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	17.13%	Paralizado		03/02/2014	019-11	En proceso de ejecución de contrato para posterior llamado a Licitación de terminación de viviendas.
11	21 J	45143	7215047	CENTRAL	Bloque de 8 departamentos - Limpio	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	019-12	2615	11/26/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	100.00%	Cumplido		28/12/2020	019-12	En fecha 20/07/2021 se emite el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.
11	21 J	45981	7203934	CENTRAL	Terminación de 14 departamentos - Edif. Celia Serrati - Limpio	SAHURRA CANTERO	014-12	2737	12/8/12	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0.00%	Rescindido		014/12	Resolución de Rescisión de Contrato N° 904 (25/04/2018).	
11	21 J	45917	7203793	CENTRAL	Barrio Villa Francia, Rincon del Pasto - Limpio	ALIBAR		0		57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21 J	44575	7203773	CENTRAL	Construcción de infraestructura y Equipamiento del Barrio Delicias del Roque Alonso	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001-19	1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.50%	En Ejecución		23/07/2021	001-19	
11	21 J	45170	7206115	CENTRAL	Bloque de 12 departamentos en "Vaca Limpio"	ALIBAR		0		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21 J	45300	7207255	CENTRAL	Bloque de 12 departamentos en Ciudad Limpio	ALIBAR		0		0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21 J	45182	7202978	CENTRAL	Bloque de 9 departamentos en Malabí - Limpio	ALIBAR		0		0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21 J	37168	7025758	NEBUJUCU	Terminación Pilar	ALIBAR		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21 J	38708	7102482	NEBUJUCU	Terminación Alberdi	ALIBAR		0		31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				

FRMAS
DIRECTORA GENERAL
Arq. Ana Ayala
Encargada de Despacho
M.U.V.H.

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Jefe Int. Dpto. de Documentaciones
M.U.V.H.

Diego G
03/08/21
15:00