



GOBIERNO NACIONAL

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 29/07/21 08:44:28

*Participar de la gente*

FORMULARIO: P02

1) COD. PTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) SAT. O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SINFONIAL 2021	11) META INCLUIDA FUTUROS AÑOS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN ELECCIÓN	VIVIENDAS PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
1	21 J	498277	CONCEPCION	Horsqueta	Terminación de 40 viviendas Horsqueta	A. Licher		0		40	0	0	0	40	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
2	21 J	527006	SAN PEDRO	25 de Diciembre	25 de Diciembre	TRACOS S.R.L.	002/10	688	10/27/10	0	30	0	0	0	0	0	30	0	62.17%	Rescindido	09/05/2011	002/10	La empresa presentó dos certificados de obra alcanzando 62.17% según informe del Departamento de Certificaciones. La cuenta final del proyecto se encuentra en trámite de pago. Se realizó el rolamiento de copias y la mayoría de las modificaciones de parte de los usuarios, según informe presentado por el Arq. Yamil Chamán en fecha 16/05/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/19.	
2	21 J	555547	SAN PEDRO	Gral. Fructos	Terminación de 30 viviendas - Gral. Fructos	ING. FERNANDO MARCHAL MORENO MARTINEZ	003/19	1171	7/31/19	30	0	0	0	0	0	30	0	0	24.89%	Paralizado	17/02/2020	003/19		
2	21 J	571727	SAN PEDRO	Francisco I. Resquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjal	ING. FERNANDO MARCHAL MORENO MARTINEZ	003/19	1171	7/31/19	20	0	0	0	0	0	20	0	0	27.86%	Paralizado	17/02/2020	003/19		
3	21 J	470340	CONCEPCION	San Bernardino	Terminación 20 viviendas - San Bernardino	INGENIERIA S.A.	014/17	2985	12/20/17	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0.00%	Rescindido		014/17	Se recibió contrato con la empresa constructora E.I.S.A. S.A según resolución N° 1695 de fecha 17/10/19.	
9	21 J	524890	PARAGUARI	Mbopy	Mbopy	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	018/12	2830	12/13/12	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0.00%	Paralizado		018/12		
11	21 J	456190	CENTRAL	Capital	Tierras prometidas - Capital	RAMON ALCIOS GARCIA GOMEZ	024/12	503	3/12/13	0	63	0	0	0	0	0	63	0	1.64%	Rescindido	27/06/2016	024/12	Se recibió contrato con la Empresa Contratista según la Res. N° 6054/17 del fecha 24 de abril de 2017.	
11	21 J	451574	CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas - La Humosa - Limpio	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	014/17	2985	12/20/17	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0.00%	Rescindido		014/17	Se recibió contrato con la empresa constructora E.I.S.A. S.A según resolución N° 1695 de fecha 17/10/19.	
11	21 J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Constitución de 72 departamentos - Complejo Habitacional Villa Elisa	A. Licher		0		0	72	0	0	72	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
11	21 J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Terminación de 32 viviendas - Complejo Habitacional Villa Elisa (ANTENA 2)	A. Licher		0		32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
12	21 J	349555	NEEMBUCU	Humilla	Terminación de 32 viviendas - Humilla	V & R CONTRACCIONES	011/12	3018	12/28/12	0	35	0	0	0	0	35	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	011/12	Según Informe de la Arq. Graciela Paredes: 4.22%		
12	21 J	408880	NEEMBUCU	San Juan Matense	San Juan Matense																			
13	21 K	628147	AMAIBAY	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - F. J. Caballero	ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ	003/19	1171	7/31/19	0	50	0	0	0	0	50	0	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	003/19		

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL

*Encargada de Despacho*

MUVH

Arq. Daniel L. Emery  
Director de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas  
MUVH

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
MUVH

*03/08/21 15:00*