

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Llamado o Licitación	8) Fecha de Resolución Adjudicada	9) Fecha de Resolución de adjudicación	10) META INICIAL 2021	11) META FINAL 2021	12) CANTIDAD VIVIENDAS CULTIVADAS AS	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCION	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) META INICIAL	16) PARALIZADO AS	17) RESCINDIDO AS	18) ANULADOS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
1	21 J	50085	CONCEPCION	Ayloño	Asociación Compañía del Asentamiento Ayloño (ACCA)	HIDROCONTROL S.A	01/2019	485	15/03/2019	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Complemento 257 viviendas
1	21 J	48785	CONCEPCION	Belén	COMISION PRO TECNO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	DANIEL PERALTA ECHAGUE	01/2021	463	30/03/2021	42	0	0	42	0	0	0	0	0	30.01%	En Ejecucion	12/08/2021	Inicio de obra en fecha 01/06/2021 con un plazo de 195 días
1	21 J	741692	CONCEPCION	Belén	COMISION PRO TECNO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	DANIEL PERALTA ECHAGUE	01/2021	463	30/03/2021	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Complemento 0244 viviendas
1	21 J	461534/262	CONCEPCION	Congosap	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AJOJUNO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A)	03/2020	1882	23/10/2020	64	0	0	64	0	0	0	0	0	54.65%	En Ejecucion	12/08/2021	Solicitud de 264 Paralelizado en proceso. El SAT suspendió el avance autorizado en fecha 12/08/2021 con 73 días de suspensión de Calificación Definitiva en proceso
1	21 J	463376/645	CONCEPCION	Huancabamba	COMISION VEICUAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA BASE III	C.P. MIRIAN DIANA SOSA	03/2020	1672	21/10/2020	25	0	25	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	08/07/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
1	21 J	459000	CONCEPCION	San Mateo	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	04/2018	775	21/12/2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Análisis por Resolución N° 191519 del 08/11/2019
1	21 J	492245/573	CONCEPCION	San Mateo	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	RUBEN DARIO RAMIREZ SOSA	04/2018	775	21/12/2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Análisis por Resolución N° 1157 del 14/07/2021
1	21 K	529558	CONCEPCION	San Mateo	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	DANIEL PERALTA ECHAGUE	02/2021	1166	14/07/2021	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	28/05/2019	Primer desembolso pagado en fecha 20/08/2021 (4º) Per Resolución N° 4113 del 18/08/2019 se autoriza los hitos de la Resolución N° 115 del 25/08/2019
1	21 J	509370	CONCEPCION	San Mateo	COMISION VEICUAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	02/2020	875	08/07/2020	33	0	33	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	03/06/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
2	21 J	602391	SAN PEDRO	Cepillay	COMISION GENERAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMONA	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1492	17/08/2021	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	589861	SAN PEDRO	Cepillay	COMISION CHIE RICHARDA DEL BARRIO PRIMAVERA	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1491	17/08/2021	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	7284651	SAN PEDRO	Chive	COMISION GENERAL DEL BARRIO EL PORTAL	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	773	21/05/2021	56	0	0	56	0	0	0	0	0	31.87%	En Ejecucion	18/08/2021	Inicio de obra en fecha 05/07/2021 con un plazo de 150 días
2	21 J	509405	SAN PEDRO	Gral. Elizardo	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2019	728	24/04/2019	16	0	0	16	0	0	0	0	0	53.73%	En Ejecucion	22/06/2021	Per Resolución N° 1897 del 25/08/2021 se autoriza el pago del 2do Desembolso al SAT CHIE
2	21 J	571646	SAN PEDRO	Gral. Elizardo	COMISION PRO-FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA MARIANITO	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2020	310	19/03/2020	40	0	40	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/12/2020	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
2	21 J	565661	SAN PEDRO	Guayayllí	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUAL DE USUARIOS CENTRO ECO-URBENISTICO UMLTANA	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2015	869	06/05/2015	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Complemento 676 viviendas
2	21 J	575942	SAN PEDRO	Guayayllí	COMISION PRO - Construcción de Vivienda	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1206	16/07/2021	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Primer desembolso pagado en fecha 18/08/2021 (4º) Per Resolución N° 5833-21 del SAT, se autoriza el pago del 1º Paralelizado
2	21 K	565800	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	GABRIEL MOREL CACERES	02/2021	1206	16/07/2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Complemento 02107 viviendas. 105 viviendas eliminadas en fecha 04/02/2021
2	21 J	554921	SAN PEDRO	San Esteban	ASENTAMIENTO LA CARMELITAS Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2015	434	28/03/2015	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	17/08/2021	Inicio de obra en fecha 21/07/2020
2	21 J	726970	SAN PEDRO	San Esteban	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	04/2019	1881	28/10/2019	70	0	0	0	0	0	0	0	0	49.02%	En Ejecucion	12/08/2021	Primer hito de obra en fecha 14/07/2021 con un plazo de 98 días hasta el 28/07/2021
2	21 J	593750	SAN PEDRO	San Esteban	COMISION VEICUAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1337	04/08/2021	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de primer desembolso en proceso
2	21 J	515397	SAN PEDRO	San Pedro del	COMISION VEICUAL DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO PAGO BARRIO URBANO YAMAMORAY	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2018	28	20/09/2018	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Complemento 04124 viviendas
2	21 J	726116	SAN PEDRO	San Pedro del	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE YAMAMORAY	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2018	1289	28/07/2019	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	562057	SAN PEDRO	San Vicente	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2020	337	30/03/2020	79	0	0	79	0	0	0	0	0	7.70%	En Ejecucion	11/11/2020	Per Resolución N° 771 del 10/05/2021 se autoriza al SAT CHIE a prestar servicios en asendamiento del SAT
2	21 J	7358979	SAN PEDRO	San Vicente	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE CORROJO DEL ASENTAMIENTO PERRO GOMEZ	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	01/2020	412	24/03/2021	69	0	0	0	0	0	0	0	0	50.21%	En Ejecucion	19/08/2021	Solicitud de 2do desembolso en proceso. Acelerando el hito de Calificación Definitiva en proceso
2	21 J	602399	SAN PEDRO	San Vicente	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO-VIVIENDA DE LA COLONIA TANA GUAYANI	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	134	08/08/2021	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	28/12/2020	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	547163/776	SAN PEDRO	Santa Rosa del	COMISION SIN TEGNO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	788	21/05/2021	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	28/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
2	21 J	592375/911	SAN PEDRO	Santa Rosa del	COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO EL PERRO GOMEZ	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	780	21/05/2021	69	0	0	0	0	0	0	0	0	19.89%	En Ejecucion	19/08/2021	Inicio de obra en fecha 05/07/2021 con un plazo de 195 días hasta el 23/01/2021
2	21 J	590762	SAN PEDRO	Santa Rosa del	COMISION PRO - Construcción de Vivienda de la Comunidad Chaba Yana	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1543	20/08/2021	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	564388	SAN PEDRO	Santa Rosa del	COMISION PRO - Construcción de Viviendas Semipalm Frondas de la Comunidad Nueva Esperanza	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1545	20/08/2021	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	7397897	SAN PEDRO	Santa Rosa del	COMISION VIVIENDA DE LA CALA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE LAMA PICO	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	02/2021	1546	20/08/2021	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	530042	SAN PEDRO	Tacualí	COMUNIDAD INDIGENA NI RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	01/2021	417	24/03/2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	13/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso
2	21 J	530042	SAN PEDRO	Tacualí	COMUNIDAD INDIGENA NI RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	01/2021	417	24/03/2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	13/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
2	21 J	7393359	SAN PEDRO	Tacualí	COMUNIDAD INDIGENA NI RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	01/2021	417	24/03/2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	13/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
3	21 J	480017	CORDILLERA	Ayza	COMISION VEICUAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SAN ROQUE DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE AYAZA	MARCOS JAVIER TURIBIO JACQUET	02/2021	872	04/06/2021	25	0	0	0	0	0	0	0	0	13.94%	En Ejecucion	24/08/2021	Inicio de obra en fecha 06/06/2021 con un plazo de 120 días hasta el 03/12/2021
3	21 J	486135	CORDILLERA	Chacapa	COMISION VIVIENDA SIN TIENA Y SIN TEGNO SAGRADA FAMILIA	AGS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESOR FERRERICO ABEL CABRAL	07/2015	2948	28/12/2015	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	14/12/2018	Complemento 1097 67 viviendas eliminadas en el 2018
3	21 J	467978	CORDILLERA	Embosada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARG. GUSTAVO ANTONIO AYALA	02/2021	789	21/05/2021	24	0	0	0	0	0	0	0	0	20.20%	En Ejecucion	23/08/2021	Inicio de obra en fecha 09/07/2021 con un plazo de 120 días hasta el 02/11/2021
3	21 J	7220042	CORDILLERA	Embosada	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AJOJUNO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A)	03/2020	1882	23/10/2020	24	0	0	0	0	0	0	0	0	34.00%	En Ejecucion	23/08/2021	Inicio de obra en fecha 06/07/2021 con un plazo de 120 días hasta el 02/11/2021
3	21 J	500664	CORDILLERA	Ensalada Yala	COMITE DE AGRICULTORES TOMA TUVUTI DEL ASENTAMIENTO TOMA TUVUTI	JULIO CESAR ESPINOSA OFF SANCHEZ	06/2019	2950	28/11/2019	19	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	23/12/2020	Viviendas eliminadas por Calificación Definitiva
3	21 J	509521/879	CORDILLERA	Isla Pico	COMISION VEICUAL SANTA ISABEL DE LA CIUDAD DE ISLA PICO	HIDROCONTROL S.A	01/2020	309	19/03/2020	60	0	0	0	0	0	0	0	0	88.34%	En Ejecucion	12/08/2021	Inicio de obra en fecha 25/08/2021 y un hito de 55 días hasta el 28/08/2021
3	21 J	536909	CORDILLERA	Juan de Miran	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASFOCOEN)	MARIA CELIA ACOSTA ROS	02/2021	1278	28/07/2021	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Añalar	12/08/2021	Solicitud de 1er Desembolso en proceso

Arq. Nubia Cordero
 Dirección de Supervisión de Obras de FONAVIS, FONCOOP y Créditos Hipotecarios - MUUVH

Arq. Nubia Cordero
 Dirección de Supervisión de Obras de FONAVIS, FONCOOP y Créditos Hipotecarios - MUUVH

Lic Harold González
 MUUVH

Arq. Diego Chamorro
 Director Interino
 Unidad de Créditos Complementarios
 FONAVIS - MUUVH



1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nbre de Licencia	8) Nbre de Resolución de Adjudicación	9) Fecha de Resolución de Adjudicación	10) META S/AR. (2021)	11) META S/AR. (2021)	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	14A) MORA	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																					Y
3	21 J	48942	720753	COROLLERA	Troil	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASSETAMIENTO LUJA AYT	C.P. MIRIAN DIANA SOSA	02/2020	1824	22/12/2020	39	0	0	39	0	0	0	0	0	99.09%	En Ejecucion	18/08/2021	Inicio de la Segunda Etapa en fecha 23/05/2021 y un plazo de 95 días hasta el 18/08/2021
4	21 J	582409	712386	GUABRA	Genl. Eugenia A. Gal. Genl. A. Gal. Genl.	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIA GARAY - GUABRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	01/2021	416	24/03/2021	69	0	69	0	0	0	0	0	0	50.19%	En Ejecucion	09/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
4	21 J	582469	712386	GUABRA	Genl. Eugenia A. Gal. Genl. A. Gal. Genl.	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIA GARAY - GUABRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	01/2021	416	24/03/2021	2	0	2	0	0	0	0	0	0	50.19%	En Ejecucion	09/08/2021	Inicio de obra en fecha 09/08/2021
4	21 J	583939	714745	GUABRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITADO MEDIO AMBIENTE	02/2021	810	26/05/2021	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		En proceso de anulacion de 4 SVS
4	21 J	583939	714745	GUABRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITADO MEDIO AMBIENTE	02/2021	810	26/05/2021	31	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00%	Anulada		Por Resolución N° 1027 del 25/05/2021 se anulan 3 SVS. Por Resolución N° 5092 del 01/06/2021 se anulan 3 SVS. Por Resolución N° 5092 del 01/06/2021 se anulan 3 SVS. Por Resolución N° 5092 del 01/06/2021 se anulan 3 SVS.
4	21 J	619299	715033	GUABRA	Paseo Vidal	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUESSE SA)	09/2017	3199	29/12/2017	3	0	0	0	0	0	0	0	0	63.52%	Paralizada	11/06/2019	Inicio de obra en fecha 11/06/2019
5	21 J	585462	7181928	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Comisión María Auxiliadora del Barrio Constelacion	FUNDACION FAMILIA DE VAZQUEZ	02/2021	1145	08/07/2021	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	584724	7265106	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Comisión Direccion del Termino Villa Jardi calle San Miguel	JOSE LUIS BOCALDO MACHUCA	02/2021	1382	06/08/2021	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	585955	7181816	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Comisión Pro Constelacion de Vivienda del Barrio Constelacion de la Ciudad de Cajaguazu	C.P. GUSTAVO SALVADOR VERA GAMARRA	02/2021	1536	20/08/2021	55	0	0	55	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso	
5	21 J	571815	721042	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION DE VIVIENDA CALLE 8 N.M.	OSCAR FELIPE BARBOZA	04/2019	1886	29/10/2019	39	0	39	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado		Viviendas culminadas con Calificación Definitiva
5	21 J	507965	7209119	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASSETAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE MORALES	SAULO PARRA MARTINEZ	05/2019	2045	29/11/2019	37	0	37	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	10/12/2020	Viviendas culminadas con Calificación Definitiva
5	21 J	559056	718625	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAJUNA BERMUDA	JOSE LUIS BOCALDO MACHUCA	02/2021	1502	19/08/2021	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	573901	7176038	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	ZUMARA NOTRHO GALEANO	02/2021	1387	08/08/2021	60	0	0	60	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso	
5	21 J	585464	7181937	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN CAVETANO DEL BARRIO LAS MERCEDES	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	02/2021	718	21/09/2021	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	583304	718332	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	02/2021	814	25/09/2021	22	0	0	22	0	0	0	0	0	51.88%	En Ejecucion	19/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
5	21 J	583977	7182475	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "Y"	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	02/2021	815	25/09/2021	9	0	0	9	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso	
5	21 J	573710	7178207	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "X"	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	01/2020	306	19/03/2020	41	0	41	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	08/01/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	583101	7184275	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "Z"	ZUMARA NOTRHO GALEANO	01/2020	334	28/03/2020	33	0	33	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	03/06/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	583314	7184273	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "Z"	VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	01/2014	825	17/09/2014	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	583786	7185890	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Comisión Central del Termino Social Las Mercedes II del Barrio Costa Alegre	C.P. OSWALD SALVADOR VERA GAMARRA	04/2018	734	21/12/2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	583101	7184275	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "Z"	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	01/2020	334	25/03/2020	3	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	Culminado	11/08/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 31/05/2021	
5	21 J	583939	7184275	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSARIO	FUNDACION FAMILIA DE VAZQUEZ	01/2021	419	24/03/2021	63	0	63	0	0	0	0	0	0	56.51%	En Ejecucion	18/08/2021	Inicio de obra en fecha 18/08/2021
5	21 J	583101	7184275	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION GENERAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSARIO	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	01/2020	334	25/03/2020	6	0	6	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	14/07/2021	Resolución de Resolución N° 029 del 04/01/2019 - 38 días hasta el 18/07/2021. 18/05/2021 con un plazo de 48 días hasta el 02/08/2021. Incluidas unas morosas de 8 días.
5	21 J	689184	7218020	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIEVA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI	02/2017	2887	11/12/2017	38	0	0	38	0	0	0	0	0	8.96%	En Ejecucion	24/01/2019	Resolución de Resolución N° 029 del 04/01/2019 - 38 días hasta el 18/07/2021. 18/05/2021 con un plazo de 48 días hasta el 02/08/2021. Incluidas unas morosas de 8 días.
5	21 J	689792	728741	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMUNIDAD INDIGENA AWA-CHIFRA COLONIA TECHUCA POBA (PASO CORDEN)	ABOG. MERCEDES ENRIQUETZ	01/2020	277	11/03/2020	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Viviendas culminadas con Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	573419	7193961	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CALLE EL TREASURY	SALVO PARRA MARTINEZ	02/2021	1162	13/07/2021	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
5	21 J	586853	7191438	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPELLITA	BLAZ SANKEL VERA ESPINOZA	02/2021	1504	18/08/2021	37	0	0	37	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso	
5	21 J	668530	7174083	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION PRO OCA POBA DE CAPELLITA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	02/2020	1730	28/10/2020	47	0	0	47	0	0	0	0	0	53.84%	En Ejecucion	22/07/2021	Segundo desembolso pagado en fecha 20/08/2021 (AP 1816)
5	21 J	619318	7168889	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Repeticion	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	02/2021	983	19/08/2021	64	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecucion	19/08/2021	Pendiente de pago del 1er desembolso para inicio de obras. Desembolso pagado en fecha 23/08/2021 (AP 1825 y AP 1827)
5	21 J	639400	7174100	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Repeticion	AGOS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESORAMIENTO	02/2021	1102	02/07/2021	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Segundo desembolso pagado en fecha 23/08/2021 (AP 1825 y AP 1827)
5	21 J	620792	7172310	CAJAGUAZU	Cajaguazu	Repeticion	AGOS CONSULTORA INTEGRAL DEL ASESORAMIENTO	02/2021	983	19/08/2021	64	0	0	64	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecucion	19/08/2021	Pendiente de pago del 1er desembolso para inicio de obras. Desembolso pagado en fecha 23/08/2021 (AP 1825 y AP 1827)
5	21 J	568877	7240671	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION SARGAZO FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE 4 LINEAS CHACORE	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	02/2020	1974	21/10/2020	24	0	24	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	18/08/2021	Inicio de obra en fecha 18/08/2021 con un plazo de 120 días hasta el 18/07/2021. 18/05/2021 con un plazo de 48 días hasta el 02/08/2021. Incluidas unas morosas de 8 días.
5	21 J	568877	7240671	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION PRO DESARROLLO	YAI CONSULTORA DE INGENIERIA Y CONSULTORA DE INGENIERIA	02/2021	880	18/08/2021	43	0	0	43	0	0	0	0	0	11.43%	En Ejecucion	18/08/2021	Inicio de obra en fecha 28/07/2021 con un plazo de 185 días hasta el 09/01/2022
5	21 J	584985	7238490	CAJAGUAZU	Cajaguazu	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ABOG. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	02/2020	1331	18/08/2020	8	0	8	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/06/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
5	21 J	651909	7265234	CAJAGUAZU	Vaquera	COMISION PRO EN DEFENSA DE LO NUESTRO - DE LA COMUNIDAD DE PIRA	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	01/2020	253	03/03/2020	61	0	61	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	02/09/2021	Viviendas culminadas según Informe de Supervisión de fecha 02/09/2021. Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
6	21 J	590729	7070893	CAJAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DIAZ TORRES	02/2021	1535	20/08/2021	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
6	21 J	633894	7141320	CAJAZAPA	Asai	COMUNIDAD INDIGENA YKHA POBA CAMPO AZUL	TOCOSES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	02/2019	1955	20/09/2019	34	0	34	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	29/04/2021	Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
6	21 J	589491	7059033	CAJAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA	NOLOSCO ALVARO MARTINEZ DE CONSTRUTORA SAS	02/2021	871	04/08/2021	50	0	0	50	0	0	0	0	0	16.29%	En Ejecucion	18/08/2021	Inicio de obra en fecha 04/08/2021 con un plazo de 185 días hasta el 15/01/2022
6	21 J	592883	7104877	CAJAZAPA	Cajazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL DANIEL CAJEL	CEBARRA BARBETO DE ENRICO	02/2021	909	14/07/2020	32	0	32	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	27/05/2021	Viviendas culminadas según Informe de Supervisión de fecha 27/05/2021
6	21 J	563855	7098980	CAJAZAPA	Chazapa	COMISION DIRECTIVA del Termino Social Mandarimán Don Rogas Sarachi	C.P. MIRIAN DIANA SOSA	02/2021	1238	22/07/2021	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er desembolso en proceso
6	21 J	597123	7045923	CAJAZAPA	Vaya	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMARCEER	02/2016	1972	18/09/2016	43	0	0	43	0	0	0	0	0	48.73%	En Ejecucion	19/08/2021	Solicitud de 2do Desembolso en proceso
7	21 J	663332	7054071	TRIPUJA	Abio Vera	COMISION PRO - VIVIENDA de la localidad de San Roque González de Santa Cruz	ABG. SARAH MARGA FERRERA VELAZQUEZ	02/2021	1386	08/08/2021	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		Solicitud de 1er Desembolso en proceso
7	21 J	611180	698114	TRIPUJA	Edilia	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA MARIA PARY	ABG. CECILIA TOMAS FRETES	01/2020	342	30/03/2020	54	0	54	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	11/03/2021	Recepción final de obra en fecha 11/03/2021. Solicitud de Calificación Definitiva en proceso
7	21 J	659139	7059577	TRIPUJA	Ignacio Poy	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	GANDOLFO U.S.A.S	02/2021	1205	18/07/2021	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0.00%	A Indiar		1er desembolso pagado

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No de Licencia	8) Resolucion de Adjudicacion	9) Fecha de Resolucion de Adjudicacion	10) META INICIAL 2021	11) META FINAL 2021	12) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCION	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LOS OBRAS	20) FECHA DE INICIO	21) OBSERVACIONES
	Zona	X								Y	10) META INICIAL 2021	11) META FINAL 2021	12) CANTIDAD VIVIENDAS EN EJECUCION	13) CANTIDAD VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LOS OBRAS	20) FECHA DE INICIO

13	21 J	570190.7	7515942.7	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Centro Anzures de la Etapa Pro Tarayá.				230	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	20/05/2021	Resolución de Resolución N° 1333 del 18/08/2020
13	21 J	625151094	7287921.62	AMAMBAY	Capitan Bello	Comunidad Indígena Ana Guanar "Paso Hitoa"				72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	40.00%	Rescindido	20/05/2021	Acta de inicio de obra con la Asignatura ASEFPA en fecha 21/09/2020
13	21 J	638989	7428669	AMAMBAY	Capitan Bello	COMUNIDAD INDIGENA PAL YANTERA JASUYA VENTA				28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	38.95%	En Ejecucion	04/01/2021	Acta de inicio de obra con el pago de 210 millones en fecha 21/09/2020 con un plazo de 210 días
13	21 J	603452	7389859	AMAMBAY	Kanari	COMITE REGIONAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES				73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	12.34%	En Ejecucion	04/08/2021	Resolución de Resolución N° 0107/2021 con un plazo de 210 millones en fecha 21/09/2020
13	21 J	682228	7591102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAL YANTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PASVAY				54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de ter desembolso en proceso
13	21 J	682228	7492029	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pal Tarayá "Tajuzá"				43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de ter desembolso en proceso
13	21 J	612701	7591102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAL YANTERA "TANAMAR", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE				47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	89.55%	En Ejecucion	12/02/2021	Inicio de la obra con el pago del 2do Desembolso en fecha 18/12/2019 (lejos 85 días)
13	21 J	612701	7591102	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAL YANTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PASVAY				29	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de ter desembolso en proceso
14	21 J	630734	7270358	CANINDEYU	Villa Cangany	Comunidad Pro Vivienda de la Colonia Santa Feza MI.				347	0	0	148	0	127	0	72	0	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de pago de ter desembolso en proceso
14	21 J	630734	7298469	CANINDEYU	Villa Cangany	Comunidad Indígena Ana Guanar de la Colonia Forjura (PASER)				73	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	04/08/2020	Resolución por Resolución N° 1259 del 26/07/2021
14	21 K	630013	7288662	CANINDEYU	Villa Cangany	Comunidad Indígena Ana Guanar de la Colonia Forjura.				11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	70.35%	Rescindido		INF N° 18 - 13/03/2018. Finicón el plazo de ejecución de la segunda etapa con retroceso, en fecha 29/07/2019.
14	21 J	639246	7270400	CANINDEYU	Villa Cangany	COMISIO DE DESARROLLO DE LA COLONIA AVALUO CUE				3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	74.55%	Paralizado	04/08/2020	Viviendas culminadas según Informe de supervisión de fecha 25/08/2021
14	21 J	639246	7231405	CANINDEYU	Villa Yamini	COMUNIDAD INDIGENA CHIPA POU				84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	25/08/2021	Viviendas culminadas en el 2019
14	21 J	632489	7342228	CANINDEYU	Villa Yamini	COMUNIDAD INDIGENA AWA-GUARANI DE LA COLONIA TANAMBA MI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	30/09/2019	Viviendas culminadas en fecha 02/08/2021 según Informe de Supervisión del Comité Pro Vivienda en fecha 02/08/2021
14	21 J	619772	7288447	CANINDEYU	Yaso Chily	Comunidad Pro Vivienda de la Colonia San Juan Et Asesor Shilana (Lina del Inca)				45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	02/06/2021	Viviendas culminadas en fecha 02/06/2021 según Informe de Supervisión del Comité Pro Vivienda en fecha 02/06/2021
14	21 J	606203	7281174	CANINDEYU	Yaso Chily	COMUNIDAD INDIGENA SANJA MORTOTI (GOTVYV) PERTENECIENTE A LA ETNA MEXA GUARANI				21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	69.02%	Paralizado	19/04/2021	Completamiento 0122 viviendas
14	21 J	684801.794	7318855.35	CANINDEYU	Yupayana	COMUNIDAD INDIGENA DE SAN LUAN				47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		ter desembolso pagado en fecha 18/08/2021 (49' 17'91")


15	21 J	44281.303	7233524.48	PTE HAYES	Bogotá/Kenari	COMISION VEICNAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE.				285	0	129	0	0	121	24	11	0	0	100.00%	Cumplido	30/03/2021	Obra culminada a cargo de la Empresa HERIBERTO GOMEZ contralada en el Asentamiento PANAL. Informe Resolución de Resolución N° 1332 del 18/08/2020
15	21 J	444881	7239210	PTE HAYES	Bogotá/Kenari	Comunidad Indígena Tra Dom Rio Vida km. 49				24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	03/02/2021	Solicitud de ter desembolso en proceso
15	21 J	443766	7239148	PTE HAYES	Bogotá/Kenari	COMUNIDAD INDIGENA "COMUNIDAD YANINQAT" PERTENECIENTE A LA PARROQUIA TOBA COM (SAN FRANCISCO DE ASIS)				69	0	0	0	0	69	0	0	0	0	87.40%	Rescindido		Solicitud de ter desembolso en proceso
15	21 J	246972	7457134	PTE HAYES	La 1ª Manantial	"Comunidad Indígena El Embudo - Abata Kenari"				50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Completamiento 0137 viviendas
15	21 K	234589	7487322	PTE HAYES	La 1ª Manantial	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etia Sanpapak				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Completamiento 0185 viviendas
15	21 K	241999	7468164	PTE HAYES	La 1ª Manantial	COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	28/01/2019	Resolución N° 1854-16 porficon de proyecto y rescisión por registro avance desde última visita. PARALIZADA
15	21 K	251322	7544695	PTE HAYES	La 1ª Manantial	COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA				8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	11/11/2020	Completamiento 0180 viviendas
15	21 K	241974	7468164	PTE HAYES	La 1ª Manantial	COMUNIDAD INDIGENA COLOMIA ARMONIA				59	0	0	0	0	59	0	0	0	0	77.27%	Paralizado		Resolución N° 1854-16 porficon de proyecto y rescisión por registro avance desde última visita. PARALIZADA
15	21 K	416900	7399182	PTE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA SAHUYOYAMAAX DE LA ETNA EWEET				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	29/04/2021	Resolución final de obra en fecha 29/04/21. Solicitud de Paralización definitiva en proceso
15	21 K	416952	7399152	PTE HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA SAHUYOYAMAAX DE LA ETNA EWEET				709	0	59	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido		Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso
15	21 J	279234	7423986	PTE HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etia Sanpapak				2913	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso
15	21 J	447042	7232745	PTE HAYES	Villa Hayes	COMISION VEICNAL SIN TEBCHO NUEVA ESPERANZA				34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	30/04/2021	Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso
15	21 J	444629	7219120	PTE HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Nudo Rural San Jorge.				43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso
15	21 J	444683	7227176	PTE HAYES	Villa Hayes	COMISION VEICNAL ASENTAMIENTO SALDILLO				15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso

16	21 K	202087	7497029	BOQUERON	Loma Plata	Comunidad Indígena NIVAKLE UNIDA, del lugar denominado Vaya Sanga				418	0	117	0	0	116	58	69	58	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de pago del ter desembolso en proceso	
16	21 K	202087	7497029	BOQUERON	Loma Plata	Comunidad Indígena NIVAKLE UNIDA, del lugar denominado Vaya Sanga				11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	08/08/2021	Solicitud de pago del ter desembolso en proceso	
16	21 K	210262	7469290	BOQUERON	Loma Plata	COMUNIDAD INDIGENA NIVAKLE UNIDA DEL LUGAR DENOMINADO VALVE				85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	1.13%	En Ejecucion		Solicitud de pago del ter desembolso en proceso	
16	20 K	746460	7564410	BOQUERON	Municipal Fajk Estigarribá	COMISION PRO VIVIENDA DE MOLA. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA				67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	18/03/2021	Resolución final de obra en fecha 18/03/2021 con Paralización definitiva
16	21 J	733419	7335887	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA "DAMAICO - LAGUNA NEGRA"				50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	56.46%	En Ejecucion	10/08/2021	Solicitud de ter desembolso en proceso
16	21 J	733419	7335887	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA "DAMAICO - LAGUNA NEGRA"				90	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Solicitud de ter desembolso en proceso
16	20 K	744683	7515182	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOCOK" DE LA ETNA NIVAKLE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO TORA				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		El SAT solicita anulación de 2 ses por fallecimiento de las beneficiarias	
16	20 K	796047	7471780	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA CAMPO TALEGER. PERTENECIENTE A LA ETNA NIVAKLE				1	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0.00%	A iniciar	18/03/2021	Resolución N° 1859 del 26/08/2019 se aprobó la Paralización definitiva en proceso	
16	20 K	794947	7471780	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA CAMPO TALEGER. PERTENECIENTE A LA ETNA NIVAKLE				102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar		Completamiento 01103 viviendas	
16	20 K	794947	7471780	BOQUERON	Masi Estigarribá	COMUNIDAD INDIGENA CAMPO TALEGER. PERTENECIENTE A LA ETNA NIVAKLE				775	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	13.58%	En Ejecucion	11/08/2021	Inicio de obra en fecha 07/07/2021 con un plazo de 240 días hasta el 03/03/2022




MU.VH.

1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS
CONCEPCION	310	0	58	106	0	84	0	60	2
SAN PEDRO	1.056	0	86	544	0	421	0	0	5
CORDILLERA	237	0	19	172	0	46	0	0	0
GUAIRA	152	0	0	71	0	47	31	0	3
CAAGUAZU	1.019	0	288	315	0	416	0	0	0
CAAZAPA	274	0	66	93	0	115	0	0	0
ITAPUA	509	0	54	197	0	254	0	0	4
MISIONES	94	0	51	43	0	0	0	0	0
PARAGUARI	295	0	121	160	0	1	13	0	0
ALTO PARANA	680	0	1	394	0	231	0	54	0
CENTRAL	1.500	0	341	533	0	586	0	39	1
ÑEEMBUCU	230	0	0	230	0	0	0	0	0
AMAMBAY	347	0	0	148	0	127	0	72	0
CANINDEYU	285	0	129	0	0	121	24	11	0
PTE. HAYES	418	0	117	0	0	116	58	69	58
BOQUERON	506	0	67	237	0	202	0	0	0
ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.912	0	1.398	3.243	0	2.767	126	305	73


Ing. Abel Ayala
 Encargada de Despacho

M.U.V.H.


Arq. Nubia Caramán
 Dirección de Supervisión de
 Obras de FONAVIS, FONCOOP y
 Créditos Hipotecarios - MUVH


Lic Harold González
 MUVH


Arq. Diego Caramorro
 Director Intelino
 Unidad de Créditos Complementarios
 FONAVIS - MUVH

Diego G.
 02/09/2021
 15:38