



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y TERRITORIAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y HABITAT

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 31/08/21 08:00:33

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META INICIAL 2021	11) META INCLUIR AÑOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN PROYECTO	14) A IMPORTE	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) AMPLIADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES
	Zona	X																				
5	21 J	599996	7191194	CAQUAZU	Caquazu	Terminación Joyvi-Camaburu	A Lichar	00419	1802	10/16/19	25	0	0	25	0	0	0	0.00%	En Proyecto		00419	En fecha 11/03/2021 se emite Acta de Recepción Dúmina.
10	21 J	707014	727752	ALTO PARANA	Minga Para	Terminación - Arroyo Guazu	ARQUITECTONICA S.R.L.	02212	2954	12/28/12	0	12	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	12/01/2021	02212	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Morone Rosale Alonso	Comunidad Maka - MR Alonso	MARGEN CONSTRUCTORA S.A.	02212	2954	12/28/12	0	65	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		02212	Segun M-CEDO 090-12 Adjunto a la Resolución de Rescisión 198 seguida parte, se informa que la obra no fue ejecutada
15	20 K	727587	7399995	PTE. HAYES	Te. Esteban Martínez	Fiscal - San Leonardo	Lepo	01111	2239	11/16/11	0	30	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01111	
15	20 K	746611	7390295	PTE. HAYES	Te. Esteban Martínez	Terminación Casique Sapo	A Lichar		0		12	0	0	12	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 J	443236	7299995	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Terminación San Francisco - Benjamin Aceval	A Lichar		0		30	0	0	30	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	209990	7399980	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Noroendas	A Lichar		0		20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAYES	Puerto Frasco	Terminación 9 de marzo - La Frasca	A Lichar		0		18	0	0	18	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	186990	7473784	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación La Esperanza	A Lichar		0		20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	325161	7346836	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación La Esperanza	A Lichar		0		66	0	0	66	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 J	439908	7213497	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Quemikuel	A Lichar		0		30	0	0	30	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	241544	7452443	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Terrenal	A Lichar		0		28	0	0	28	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	377113	7773995	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Terminación Puerto Cañalio	A Lichar		0		16	0	0	16	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	378545	7759976	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Terminación Puerto Diana	A Lichar		0		20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	384443	7752438	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	Terminación Puerto Helena	A Lichar		0		10	0	0	10	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	409330	7670976	ALTO PARAGUAY	Puerto Olimpo	Santa Teresita - Rio Olimpo	A Lichar		0		20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
											249	173	12	0	315	0	0	95	0			

FIRMAS
 DIRECTOR GENERAL
Arq. Feliberto

Arq. Ana Paredes
 Encargada de Despacho

M.U.V.H.

Diego G.
02/09/2021
15:38

Arq. Daniel L. Emery
 Director de Ejecución y Control
 de Obras Licitadas
 MUVH

Arq. W. Gabriela Flores Torres
 Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
 de Obras Licitadas
 M.U.V.H.