



MINISTERIO DE URBANISMO Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay del futuro

Formulario 02

201 - Realización 2020/21

Nombre del Programa / Proyecto: SUBSECTOR OPERATIVOS

Año: 2021

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIENTAMIENTO	6) ESTADO CONSTRUCTIVO	7) No. de Lote	8) No. de Adjudicación	9) Fecha de Resolución	10) META INCLUIDA 2021	11) META INCLUIDA CUMULADAS	12) CAMBIO DE VENTAS EN EJECUCIÓN	13) VENTAS EN PROYECTO	14) PARALELOS	15) RESPONDIDAS	16) PARALELOS	17) RESPONDIDAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) TIPO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	24) BENEFICIARIOS					25) SEXO				
	Zona	X																						Y	PCD	MADRE SOLTERA	PADRE SOLTERO	TERCERA EDAD	H10	H14	H1 M	H1	H1 M
1	21 K	538994	741234	Concepción	Aseniy	Kuruzu de Hierro	Estructuras S.R.L.	02/18	2082	12/3/19	153	0	183	0	0	0	0	0	80%	En Ejecución	13/9/2021	LPN 03/18	Certificado de obra N°07. Pendiente la firma de un Convenio por mayores cantidades y su tiempo de ejecución.	2.430.230.819	0	0	15	7	36	107	97	117	124
1	21 J	515808	7520765	Concepción	Sgo. José María López	None Puhú	Pagasa S.A.	03/18	673	12/14/18	77	0	0	0	0	0	0	0	99,40%	Rescandido	13/12/2019	LPN 03/18	Rescandido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. En la cuenta final el real avance de obra es 92,90%	3.413.422.322	0	0	3	2	23	65	55	73	65
6	21 J	532226,77	7087907,6	Caazapa	D. Malesa S. Batoni	Maria Auxiliadora	Edifica Constructora S.A.	LPN 02/18	2487	11/15/16	99	0	0	0	0	0	0	0	81,75%	Rescandido		LPN 02/18	Contrato rescandido mediante Resolución N° 573 de fecha 02/04/19. Resolución calificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75%. Se llamo a LPN 06/20 para la terminación de las obras y por Resolución N° 1170-21 fue cancelada.	4.743.999.010	0	1	11	3	27	73	70	80	80
13	21 H	545.591	7.530.470	Amanibuy	Balle Vista	Nueva Esperanza Santa Ana	Yuhya S.A.	01/15	1412	7/21/15	45	0	45	0	0	0	0	100%	Comisado	24/6/2020	01/15	Certificado N° 20. La obra se encuentra culminada en los 4 asentamientos con recepción definitiva.	3.012.100.394	0	0	2	1	24	17	14	36	40	
14	21 J	623400	7395634	Caamery	Villa Yaguajay	Martini - Obra Nueva	Pagasa S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	83	0	0	0	0	0	0	0	98,14%	Rescandido	13/12/2019	LPN 11/18	Rescandido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. El avance constatado en obra según la cuenta final es de 75,88 %	4.943.806.523	0	0	0	3	34	54	51	77	77
										457	0	45	153	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0										

Orden 4  
04/10/21.  
15-33

Prof. Ana María Macías Florenti  
Dirección  
INE Sembrando Oportunidad