



TAVAPY NERORINDIA  
GOBIERNO DE PARAGUAY  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

Ministerio de Obras Públicas y Construcción, Vivienda, Urbanización y Medio Ambiente  
Programa de Asesoría y Apoyo para el desarrollo de la capacidad institucional de la Secretaría de Vivienda y Hábitat

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 01/11/21 08:36:35

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAJE O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META INICIAL 2021	11) META SAJE A INCLUIR ANOS FUTUROS	12) META SAJE MODIFICADO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS QUILMINADAS	14) CANTIDAD DE EJECCUCION	VIVIENDAS EN PROYECTO	16) A INICIAR	16) PARALELIZADAS	17) RESERVIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) MES DE LIQUIDACION	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																							Y
5	21 U	599996	7191194	CAAGUAY	Caaguay	Terminación - Hoyh		0		25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		004/19	En la columna de meta modificada esta 2 proyectos de la Meta SAJE inicial por disminución de metas.	
10	21 U	707014	727732	ALTO PARANA	Itigá Pora	Terminación - Anoro Guazu	004/19	1622	16/10/2019	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	12/01/2021		En la columna de meta modificada esta 2 proyectos de la Meta SAJE inicial por disminución de metas.	
11	21 J	446775	7213194	CENTRAL	Mariano Roque	Comunidad Mala - MR	022/12	2994	28/12/2012	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0.00%	Recibido		022/12	Recibido por Resolución N° 1742 de fecha 26 de julio del 2018.	
15	20 K	727997	7368995	PTE. HAYES	Alonso	Fisical - San Leonardo	011/11	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0.00%	Recibido		01/11/11		
15	20 K	746811	7362095	PTE. HAYES	The Estaban	Terminación Casique		0		12	0	0	0	0	12	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 J	443236	7239905	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Terminación San Francisco - Benjamin Aceval		0		30	0	30	0	0	30	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 K	269980	7399980	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Novocitas		0		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 K	353274	7473919	PTE. HAYES	Puerto Piraso	Terminación e de merza - La Patia		0		18	0	0	0	0	18	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 K	198880	7473784	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Campo		0		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 K	325161	7348936	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación La Esperanza		0		66	0	0	0	0	66	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 J	435808	7213467	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Quimilukt		0		30	0	30	0	0	30	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
15	21 K	241544	7464243	PTE. HAYES	Villa Hayes	Terminación Terminal		0		28	0	0	0	0	28	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
17	21 K	377113	7720995	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto		0		0	16	0	0	0	16	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
17	21 K	376545	7758976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto		0		0	20	0	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
17	21 K	384143	7752436	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto		0		0	10	0	0	0	10	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
17	21 K	409330	7870976	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	Terminación Puerto		0		0	20	0	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto					
										<b>249</b>	<b>173</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>					

FIRMAS  
DIRECCIÓN GENERAL

*Mrg. Ana Angelle*  
Encargada de Despacho  
M.U.V.H.

*Daniel L. Emery*  
Director de Ejecución y Control  
de Obras Listadas  
MUVH

*Antonio Torres*

*DESO*  
*03/11/21*  
*KS:00*