



TARMA, PERU
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION GENERAL
DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA
Y OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS URBANOS
PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE TARMA

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Via Renda

Fecha/Hora: 01/11/21 09:08:56

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitacion	8) Resolucion de Adjudicacion	9) Fecha de adjudicacion	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META INCLUIR FUTUROS AÑOS	12) META SIAF MODIFICADO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	VIVIENDAS EN PROYECTO	18) A PAREJAZO AS	17) RESERVA AS	18) ANILADAS	19) AVANCE META PROYECTO	20) ESTADO OBRAS	21) FECHA INGRESO	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
1	21J	496177	741895	CONCEPCION	Huacuja	Terminacion de 40 viviendas	Huacuja	Terminacion de 40 viviendas	25 de Diciembre	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0.00%	En Proyecto	09/09/2011	002/10		
2	21J	527006	7255181	SAN PEDRO	25 de Diciembre	TRACON S.R.L.	002/10	868	27/10/2010	0	30	0	0	0	0	0	0	0	62.17%	Resendido	17/02/2020	003/19	En la columna de meta modificada estan 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminucion de metas.	
2	21J	555647	7338355	SAN PEDRO	San Francisco I. Grial Requiza	Terminacion de 30 viviendas - Grial Requiza	003/19	1171	03/07/2019	30	0	30	0	0	0	0	0	0	24.89%	Paralizado	17/02/2020	003/19	En la columna de meta modificada estan 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminucion de metas.	
2	21J	571727	7344511	SAN PEDRO	Grial Francisco I. Requiza	Terminacion de 20 viviendas - Naranjo	003/19	1171	03/07/2019	20	0	20	0	0	0	0	0	0	27.89%	Paralizado	17/02/2020	003/19	En la columna de meta modificada estan 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminucion de metas.	
3	21J	470340	7203021	CONDELLERA	San Bernardino	Terminacion de 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	014/17	2985	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Resendido	01/4/17	014/17	Se rescató contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A. según resolución N° 1682 de fecha 17/10/19.	
9	21J	524800	7100484	PARACUARI	Mbupey	Mbupey	018/12	2800	13/12/2012	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Paralizado		018/12	Se rescató contrato por Mitozo Acuerdos con la Empresa de Ingeniería y Arquitectura S.A. según resolución N° 6681/17 del 16/02/20 de fecha 26/01/18.	
11	21J	466190	7191615	CENTRAL	Capitza	Tierras prometidas - Capitza	024/12	503	12/03/2013	0	63	0	0	0	0	0	0	0	1.64%	Resendido	27/06/2016	024/12	Se rescató contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A. según resolución N° 1889 del 16/11/19.	
11	21J	451674	7212288	CENTRAL	Limpe	Terminación de 12 viviendas - La Hermosa - Limpe	014/17	2985	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Resendido		014/17	Se rescató contrato con la empresa constructora E.L.S.A S.A. según resolución N° 1889 del 16/11/19.	
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Villa Elisa	Comercio de 72 viviendas - Villa Elisa		0		0	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Villa Elisa	Infraestructura - Comercio Habitacional - Villa Elisa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21J	408860	7050447	REMBUCU	San Juan Bautista	Terminacion de 32 viviendas - San Juan Bautista	011/12	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	011/12	En la columna de meta modificada estan 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminucion de metas.	
12	21J	348555	704657	REMBUCU	Humana	Terminacion de 32 viviendas - Humana		0		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
13	21K	626147	7503066	AJAJAY	Pedro Juan Caballero	Terminacion de 30 viviendas - P.J. Caballero	003/19	1171	03/07/2019	0	50	0	0	0	0	0	0	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	003/19		
										122	332	82	0	0	144	0	185	125	0					

FIRMAS
DIRECTOR GENERAL
Ing. Mrs. Angelle
Encargada de Despacho
M.U.V.H.

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecucion y Control
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

Problemas

DE 68 G
03/11/21
15:00