



TAVAPY REMOHENDA,
OGA'APO HA TEKORA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

MISIÓN: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y de hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 05/11/21 14:30:00

FORMULARIO:
P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	PDD	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIÓN	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN	
	Zona	X	Y																								
4	21 J	592637.08	7159553.02	GUAIRA	Paso Yobai	Comunidad de "Planchada" Paso Yobai. Dpto. de Guairá	ACCIONA S.A.	007/19	2188	12/18/19	140	0	5	140	0	0	0	0	0	0	0	100%	Culminado	28/10/2021	007/19	Acta de Recepc. Provisoria 20/10/2021	10,078,809,712
11	21 J	452346.85E	7205318.81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "Paz del Chaco". Localidad de Luque. Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	02/21	1324	8/4/21	100	0	5	0	100		0	0	0	0	10%	En Ejecución	01/11/2021	02/21	Acta de Inicio con fecha 28/09/2021	7,501,131,285	
15	21	338969	7475985	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Comunidad Indígena Las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	007/19	1970	11/13/19	37	0		37	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/02/2021	06/2019	Recepción Definitiva con fecha 27/05/2021	4,340,000,000	
16	21 K	353235.09E	7407697.26	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA MAXAWAYA - VILLA HAYES. DPTO. PRESIDENTE HAYES	CONSORCIO LEVY GAMARRA	007/2019	2188	12/18/19	185	0		185	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2021	007/2019	Recepción Definitiva con fecha 21/05/2021	1,341,645,375	
15	21 k	338969 E	7475985 N	PTE. HAYES	Puerto Pinasco	Com. Ind. Xamok Kasek	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	06/2019	1970	11/13/19	78	0		78	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/02/2021	06/2019	Recepción Definitiva con fecha 27/05/2021	4,340,000,000	
											540	0	11	440	100	0	0	0	0	0							

17/12/21
DAVID MUZZA
ASIST. COORD. GRAL
UNE CHE TAPY

Vacchetta B
Arq. Mario Vacchetta B.
Coordinador Gral.
UNE CHE TAPYI
MUVH