



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITACIÓN

■ TETĀ REKUI!  
■ GOBIERNO NACIONAL

Modelo de Avances de Obra de Construcción de Viviendas Urbanas y Rurales

Programa de Avances de Obra de Construcción de Viviendas Urbanas y Rurales

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Vta Renda

Fecha: Hec-01/21/21 08:41:01

FORMULARIO-002

3) COD. DPTO.	4) JURISDICCIÓN		5) DESCRIPCIÓN DEL BIEN	6) PROYECTO DE ASISTENTE	7) NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATADORA	8) NÚM. DE LICITACIÓN	9) PRECISO DE MATERIALES	10) FECHA DE INICIO DE OBRAS	11) METAS ANTES DE OBRAS FUTURAS	12) METAS SIN MONITOREO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	15) VIVIENDAS PROYECTADAS	16) AVALUOS DICHA	17) PRESUPUESTOS	18) ANÁLISIS FINANCIERO	19) AVANCE PORcentaje	20) ESTADO DE OBRAS	21) FECHA DE INICIO DE OBRAS	22) NÚM. DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				Y
1	21U	48277	741695	Huasca	Albur	00210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	En Proyecto	03/02/2011	00210		
2	21J	57006	725181	SAN PEDRO	TRACCOS S.R.L.	00210	868	102210	0	30	0	0	0	0	0	0	82.1%	Realizado	17/02/2020	00210	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
2	21U	55647	730355	SAN PEDRO	ING. ERMANDO LAUREAL MORENO MARTINEZ	00219	1171	72819	0	0	0	0	0	0	0	0	24.8%	Pendiente	17/02/2020	00219	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
2	21U	57177	734211	SAN PEDRO	ING. FERNANDO MARGUEL MORENO MARTINEZ	00219	1171	72819	0	0	0	0	0	0	0	0	21.6%	Pendiente	17/02/2020	00219	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
3	21J	470340	720281	CONTROLERA	ING. FERNANDO MARGUEL MORENO MARTINEZ	01417	2985	122017	0	20	0	0	0	0	0	0	0.0%	Realizado		01417	Se realizó contrato con la empresa constructora ELISA S.A. según resolución N° 1695 del fecha 17/10/18.	
9	21U	52499	710044	PANQUIARR	ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA	01412	2930	120112	0	50	0	0	0	0	0	0	0.0%	Pendiente		01412	Se realizó contrato por Mta. Acordo con la Empresa Constructora ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA según resolución N° 1695 del fecha 17/10/18.	
11	21J	451190	7161815	CENTRAL	PROYON ACOSOS SOCIA ESTRUCTURA S.A	02412	603	31213	0	63	0	0	0	0	0	0	1.4%	Realizado	27/06/2016	02412	Se realizó contrato por Mta. Acordo con la Empresa Constructora PROYON ACOSOS SOCIA ESTRUCTURA S.A según resolución N° 1695 del fecha 17/10/18.	
11	21J	481674	721226	CENTRAL	ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA	01417	2985	122017	0	12	0	0	0	0	0	0	0.0%	Realizado		01417	Se realizó contrato por Mta. Acordo con la Empresa Constructora ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA según resolución N° 1695 del fecha 17/10/18.	
11	21J	440764	719228	CENTRAL	ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA	01417	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0.0%	En Proyecto		01417	Se realizó contrato por Mta. Acordo con la Empresa Constructora ARQ. JAYRA PATRIA SERVINO MOLINA según resolución N° 1695 del fecha 17/10/18.	
12	21J	408840	709447	REBENCUCO	V A R CONTRATACIONES ALBUAR	01112	3018	122012	0	35	0	0	0	0	0	0	4.2%	Pendiente	30/06/2015	01112	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
12	21J	34955	700467	REBENCUCO	V A R CONTRATACIONES ALBUAR	00219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	En Proyecto		00219	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
13	21K	62111	750366	AMAMBAY	ARQ. CECILIO MORENO CASTELLANOS	00219	1171	72819	0	50	0	0	0	0	0	0	18.8%	Pendiente	05/12/2019	00219	En la columna de esta modificada esta 3 proyectos de la Mta SIV Inicia por demerito de estas.	
									122	332	82	0	0	0	0	0	144	0	185	125	0	

FINIAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS LICITADAS

Arq. Ana Angélica de Calero  
Dirección Gral. Técnica  
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Daniel L. Emery  
Director de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas  
MUVH

Arq. Daniel L. Emery  
Nota Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
M. U. V. H.