



TAPAY REPUBLICANA  
GOAAPO HA TEKONA  
NOMOROMAKO  
WIENIDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

MISION: Sonar la habitacion con los pueblos indígenas, arribados y habitados gubernamentales programados, asi como que cumplan con la ley de vivienda y habitacion de la Republica del Ecuador.

FORMULARIO:  
P02

Avances 2021  
Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI  
Fecha/Hora: 07/12/21 09:34:00

1) COD. DTPO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) TIPO DE EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitacion o Adjudicacion	8) Instalacion de Adjudicacion	9) Fecha de Instalacion	10) META SIMON BOLIVAR 2021	11) META SRAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS		13) CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A PROBLEMAS EN EL PROYECTO	16) PROBLEMAS EN EL PROYECTO	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INICIO DE OBRAS	20) FECHA DE INICIO DE OBRAS	21) MONTO DE LA INVERSION		
	Zona	X										Y	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS										12) CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS	
4	21 J	692837 DB	7189553 DZ	GUAPIRA	Paso Yobal	Comunidad de "Pimachea" Paso Yobal, Dpto. de Guapi	ACCIONA S.A.	007/19	2188	12/18/19	140	0	6	140	0	0	0	0	100%	Culminado	28/10/2021	007/19	Acta de Recepcion Provisional 20/10/2021	10,078,800,712
11	21 J	452346 BSE	7200718 B1	CENTRAL	Lugue	Asentamiento "Taz del Charo" Localidad de Lugue, Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GABARRA	002/21	1324	04/21	100	0	5	0	100	0	0	25.13%	En Ejecucion	07/11/2021	002/21	Acta de Inicio con fecha 28/09/2021	7,501,131,285	
15	21	338989	7475985	PTE. HAYES	Puerto Pasasco	Comunidad Indigena Las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	007/18	1970	11/13/19	37	0	0	37	0	0	0	100.00%	Culminado	18/02/2021	007/2019	Acta de Recepcion Provisional con fecha 27/05/2021	4,340,000,000	
15	21 K	363235.00E	7407897.28	PTE. HAYES	Via Hayes	COMUNIDAD INDIGENA KAKAWAWA - VILLA HAYES, DTPO. PRESIDENTE HAYES	CONSORCIO LEVY GABARRA	007/2019	2188	12/18/19	185	0	0	185	0	0	0	100.00%	Culminado	31/03/2021	007/2019	Acta de Recepcion Provisional con fecha 21/05/2021	1,341,545,975	
15	21 K	338989 E	7475985 N	PTE. HAYES	Puerto Pasasco	Com. Ind. Xanak Kasak	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	002/019	1870	11/13/19	78	0	0	78	0	0	0	100.00%	Culminado	19/02/2021	007/2019	Acta de Recepcion Provisional con fecha 27/05/2021	4,340,000,000	

*[Signature]*  
ING. ROBERT MORNIG  
UNE CHE TAPYI  
MLIVH

*[Signature]*  
Arq. Mario Vacchetta B.  
Coordinador Gral.  
UNE CHE TAPYI  
MLIVH

Arq. Carlos Darío Ruiz Diaz  
Coord. Tecnica  
UNE CHE TAPYI

*[Signature]*  
Victor Jimenez  
MLIVH