



TAYAPY REMEDIACIÓN  
GUAYABO HA TERKONHA  
URBANO  
MUVH Y KABIJAT

■ TETÁ REKUJI  
■ GOBIERNO NACIONAL

14:35:00

FORMULARIO: P02

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Avances 2021  
Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 27 / 12 / 2021

1) COD. DFTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASNTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adquisición	9) Fecha de rescisión de adjudicación	10) META SINI FORMAL 2021	11) META SINI INCLUIR 2021	PCD	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS DE COLUMNADAS EN EJECUCIÓN	13) CAMBIO DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A MEDIR	15) PAREZ RECONSTRUIDAS	16) RECONSTRUIDAS	17) AVANCE DEL PROYECTO	18) AVANCE DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) HRO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSIÓN
	Zona	X																							
4	21 J	502537.00	715955.02	GUAYABA	Paso Yabai	Comunidad de "Planchará" Paso Total Dpto. de Guayabá	ACCOMA S.A.	007719	2188	12/18/19	140	0	6	140	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	28/10/2021	007719	Acta de Recop. Promesa 20/12/2021	16.078.809.712
11	21 J	453346.85E	7208318.81	CENTRAL	Luzque	Asentamiento "Paz del Chaco" Localidad de Luzque, Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	0221	1324	04/21	100	0	5	0	100	0	0	0	48.33%	En Ejecución	01/11/2021	0221	Acta de Inicio con fecha 28/09/2021	7.601.131.285	
15	21	338869	7475985	PTE. HAYES	Puerto Pinaroso	Comunidad Indígena Las Flores	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	007719	1970	11/13/19	37	0	0	37	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	19/02/2021	002019	Acta de Recop. de recepción con fecha 27/05/2021	4.340.020.000	
15	21 K	363230.09E	7407897.28	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMUNIDAD INDIGENA MALXANAYVA - VILLA HAYES DFTO. PRESIDENTE HAYES	CONSORCIO LEVY GAMARRA	0072019	2188	12/18/19	185	0	0	185	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	31/03/2021	0072019	Recepción definitiva con fecha 21/05/2021	1.341.645.375	
15	21 K	338869 E	7475985 N	PTE. HAYES	Pinaroso	Com. Ind. Xamok Kaek	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	0082019	1970	11/13/19	78	0	0	78	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	19/02/2021	0082019	Recepción definitiva con fecha 27/05/2021	4.340.020.000	

DAVID MORA  
PLANT. ESTADISTICA  
UNE CHE TAPYI

03/01/22

29/12/2021  
Arq. Mario Vachetta B.  
Coordinador Gral.  
UNE CHE TAPYI  
MUVH

Arq. David José Díaz  
Coordinador Técnico  
UNE CHE TAPYI