



TUUMÁN
GOBIERNO NACIONAL
URBANISMO
VIVIENDA Y HABITAT

MINISTERIO: Sistema de información nacional de Estadísticas Públicas y Estadísticas - Edificación y Vivienda
Proyectos: Sistema de información nacional de Estadísticas Públicas y Estadísticas - Edificación y Vivienda - Edificación y Vivienda

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 29/12/21 10:19:11

FORMULARIO: P02

1) COD. UPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAO O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF PARA LOS AÑOS FUTUROS	12) META MODIFICADO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS CONSUMIDAS EN EJECUCION	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) TIPO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES
	Zona	X																					
1	21 J	48827	CONCEPCION	Hoguala	Terminación de 40 viviendas	Alidar	00210	0	27/10/2010	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto	08/05/2011	00210	
2	21 J	52706	SAN PEDRO	25 de Diciembre	Terminación de 30 viviendas	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	00319	868	3/7/2019	30	0	30	0	0	0	30	0	0	62.17%	Rescindido	17/02/2020	00319	En la columna de meta modificada esta 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminución de metas.
2	21 J	55547	SAN PEDRO	San Roque	Terminación de 20 viviendas	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	00319	1171	3/7/2019	20	0	20	0	0	0	20	0	0	24.89%	Paralizado	17/02/2020	00319	En la columna de meta modificada esta 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminución de metas.
3	21 J	47040	CORDILLERA	San Bernardino	Terminación de 20 viviendas	ESTRUCTURAS INGENIERIA S.A	01417	2885	20/12/2017	0	20	0	0	0	0	0	20	0	27.89%	Paralizado	17/02/2020	01417	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1805 de fecha 17/10/18.
9	21 J	52480	PARAGUARI	Mbaypey	Tierra prometida - Capaja	RAMON ACEDES GAGNON SERNIKOWICZ	01812	2830	13/12/2012	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0.09%	Paralizado		01812	Se rescinde contrato por Mutuo Acuerdo con la Empresa Constructora según la Res. N° 80517 del fecha 24 de abril de 2.017
11	21 J	459190	CENTRAL	Capaja	Terminación de 12 viviendas	ESTRUCTURAS INGENIERIA S.A.	01417	503	12/3/2013	0	63	0	0	0	0	0	63	0	1.54%	Rescindido	27/08/2016	02412	Se rescinde contrato con la empresa constructora E.I.S.A S.A. según resolución N° 1899 del fecha 17/10/18.
11	21 J	451674	CENTRAL	Lirio	Terminación de 12 viviendas	ESTRUCTURAS INGENIERIA S.A.	01417	2985	20/12/2017	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0.00%	Rescindido		01417	
11	21 J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Villa Elisa (ANTEVA 2)	Alidar		0		0	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Villa Elisa (ANTEVA 2)	Alidar		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	349555	NEEMBUCU	Humahuá	Terminación de 32 Vv.	A Lidar		0		32	0	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	408880	NEEMBUCU	San Juan Bautista	Terminación de 50 viviendas	V & R CONSTRUCCIONES	01112	3018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	35	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	01112	En la columna de meta modificada esta 3 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminución de metas.
13	21 J	626147	AMAAMBAY	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas	ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ	00319	1171	3/7/2019	0	50	0	0	0	0	50	0	0	18.82%	Paralizado	05/12/2019	00319	
										122	332	82	0	0	0	144	0	0	185	125	0		

FIRMAS
DIRECCION GENERAL

Arq. Juan Ayala de Calero
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH