



TAVARY REMOENDA,  
OGA'PO HA TEKHA  
MUNICIPALIDAD  
URBANISMO,  
VIVIENDA Y HABITAT

■ **TETÁ REKUAI**  
■ **GOBIERNO NACIONAL**

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA -PRIMER SEMESTRE 2022

Mejoramiento Chacarita Alta

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHAS RES.	MPTA SIAF 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINA DÍAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/03/2022	Estado de las Obras	ESTADO DE OBRAS AL 31/03/2022
0- CAPITAL														
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Culminada	ADEUDA NRO.1; EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165		0		0,00%	En Proyectado	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600		0		0,00%	En Proyectado	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400		0		0,00%	En Proyectado	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. SE CONTRATÓ EL 31/03 A LA EMPRESA LOGOS SRL PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO.
<b>TOTAL</b>							24.628	23.165		0	1.463			

**Ing. Edgar A. Galarza J.**  
Encargado de Despacho  
Dirección de Componente II  
UNE-BID / MUVH

Ma. Gloria Páez Gueyraud  
Directora General UEP-BID  
MUVH