



GOBIERNO REGIONAL Tarma
GOBIERNO NACIONAL

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Avances 2022

Fecha/Hora: 29/04/22 09:08:01

FORMULA-PCD

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SIT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Adjudicación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF ANUAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	PCD	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUANTIFICADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EJECUCION	14) VIVIENDAS INICIALES	15) PARALIZADAS	17) RESPONDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
2	21 J	459420	7331991	SAN PEDRO	San Pedro del Yauyampallo	CIVILPAR INGENIERIA	018-11	2283	1/11/2012	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Paralizadas		018-11		
4	21 J	573282	7167828	GUAYRA	Mauricio Jerez Tenebe	A Llibar	003111	1483	3/8/2011	0	50	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso		003111		
4	21 J	551394	7116837	GUAYRA	libre	AGROMANOS Y M.Y.M. CONSTRUCTORES	019111	692	18/9/2012	0	60	0	0	0	0	0	0	0	83.33%	Realizado		019111		
5	21 J	558796	7183955	CAJALUZU	Civil Chindo	CONSTRUCTORA FORTALEZA	009114	2509	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	0	0	0	55.88%	Paralizado	12/07/2018	009114	Resolución de Revisión de Contrato N° 276 de fecha 23 de febrero del 2021.	
5	21 J	555899	7186393	CAJALUZU	Civil Chindo	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	003111	1483	3/8/2011	0	150	0	0	0	0	0	0	0	28.69%	Realizado	14/10/2020	009114		
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	A Llibar	003111	0		4	0	0	0	0	0	0	0	0	65.32%	Realizado	08/05/2014	003111		
11	21 J	458541	7195904	CENTRAL	Madero Requena	VAITYA S.A.	007116	2886	21/11/2016	24	0	0	0	24	0	0	0	0	71.19%	En Ejecución	18/12/2019	007116	Se emite ACTA DE RENUNCIO DE OBRA EN FECHA 25-04-2022 con un plazo de 28 días, conforme al Convenio Modificatorio N° 006 del 08/04/2022, aprobado por Resolución N° 2143 del 18/12/2021, modificada por Resolución N° 2146 del 11/05/2022.	
11	21 J	445725	7209779	CENTRAL	Madero Requena	A Llibar	004110	0		0	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso	20/05/2013	004110		
11	21 J	461934	7183482	CENTRAL	Mauro Alvarado	CA INGENIERIA S.A.	014111	2685	27/11/2011	0	22	0	0	0	0	0	0	0	56.00%	Realizado	30/10/2017	014111		
11	21 J	446888	7215046	CENTRAL	Madero Requena	ING ENRIQUE PARIISI	019111	658	7/5/2012	0	60	0	0	0	0	0	0	0	37.00%	Realizado	03/02/2014	019111		
11	21 J	464608	7215115	CENTRAL	Madero Requena	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAY S.R.L. - COTER S.R.L.	017112	2815	29/11/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	0	17.13%	Paralizado	03/02/2014	017112		
11	21 J	451433	7215347	CENTRAL	Limpio	ROL HINGO ALDORES S.A. CONSONIO DEFENSORES DEL CHACO	014112	2737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Realizado	04/12	014112		
11	21 J	459817	7220793	CENTRAL	Limpio	A Llibar	0	0	5/12/2012	0	60	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
11	21 J	445725	7209779	CENTRAL	Madero Requena	CONSONIO DEFENSORES DEL CHACO	011-19	1270	18/7/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.28%	En Ejecución	01/04/2022	001-19		
11	21 J	451770	7208115	CENTRAL	Luzne	A Llibar	0	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
11	21 J	453308	7207255	CENTRAL	Luzne	A Llibar	0	0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
11	21 J	451182	7202978	CENTRAL	Luzne	A Llibar	0	0		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
12	21 J	371688	7025758	NEBBUCU	Pilar	A Llibar	0	0		50	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
12	21 J	387088	7162462	NEBBUCU	Alberdi	A Llibar	0	0		32	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
19	21 J			ASUNICION	Asunión	A Llibar	0	0		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
												40	774	10	0	0	24	334	0	164	292	0		

Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta SIAF A incluir Anos Futuros.

PRIMAS

DIRECTORA GENERAL

[Firma]

[Firma]

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Jefe M. Gabriela Gavira Gavira
Jefa Mt. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

[Firma]
03/05/22