



TAVAPY NEMOHENDA,  
OGAAPO HA TEKOKHA  
MUNICIPALIDAD  
MUNICIPAL  
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETĀREKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - PRIMER SEMESTRE 2022														
Municipalidad Chacarita Alta														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHARES.	META SIAF 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CUMPLIM. DIAS	% AVANCE DE OBRAS AL 30/04/2022	Estado de las Obras	
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y YAGUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Cumplida	ADENDA NRO. 1; EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. SE CONTRATÓ EL 31/03 A LA EMPRESA LOGOS SRL PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO.
							24.628	23.165		0	1.463			

*Ma. Gloria Pérez Gueyran*  
Ma. Gloria Pérez Gueyran  
Directora General UEP-BID  
MUYU

*Edgar Galarza*  
Ing. EDGAR GALARZA  
UEP - BID - MUYU