



Ministerio de Vivienda y Hábitat

FORMULARIO: P02

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

Fecha/hora: 05/07/22 10:02:31

■ GOBIERNO NACIONAL

■ AVANCES 2022

Paraguay de la gente

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Liberación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAE INICIAL 2022	11) META SIAE INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULTIVADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) AVANCE % DEL PROYECTO	15) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLOSO	26) SEGUNDO DESEMBOLOSO	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
	Zona	X																				
14	21U	670.098	CANINDEVU	Yvy Pya	COMUNIDAD INDIGENA YRYVAPU	Ing. Mario Barroa	04/20	589	4/14/21	46	0	46	0	100.00%	Cumplido	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finalizada. Monto de contrato modificado por Resolución N° 2742 del 16/12/2021 del 28/12/2021	3.101.020.066	594.401.689	0	0	18.85%
14	21U	668.904	CANINDEVU	Villa Canganyry	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Barroa	04/20	589	4/14/21	28	0	28	0	100.00%	Cumplido	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finalizada. Monto de contrato modificado por Resolución N° 2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021 del 28/12/2021 en curso. Informe de realce en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021	2.094.764.234	397.160.128	0	0	18.96%
14	21U	669.838	CANINDEVU	Yvy Pya	COMUNIDAD INDIGENA MATUY ARAAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	6	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con Entrega Definitiva en curso. Informe de realce en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021	410.849.808	77.646.622	0	0	18.90%
14	21U	672.243	CANINDEVU	Yvy Pya	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	16	0	16	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realce en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021	1.089.755.738	205.888.908	0	0	18.89%
14	21U	657.792	CANINDEVU	Yvy Pya	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	4/14/21	19	0	19	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realce en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021	1.549.427.545	295.581.599	0	0	19.08%
14	21U	682.924	CANINDEVU	Yvy Pya	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	45	0	45	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de realce en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 16/12/2021	3.130.916.018	592.258.154	0	0	18.92%
15	21K	203.879	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ritter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	70	0	70	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con Entrega Definitiva en curso. Con lista de realce en proceso.	4.653.149.944	930.629.989	0	0	20.00%
15	21K	207.790	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Ritter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	20	0	20	0	100.00%	Cumplido	30/06/2022	Con Entrega Definitiva en curso. Con lista de realce en proceso.	1.245.504.900	248.700.980	0	0	20.00%
15	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARAVILLA 10 LEGUAS	Aña & Omega	04/20	589	4/14/21	40	0	0	0	24.00%	En Ejecución	30/05/2022	Con Resolución de Contrato solicitado por UNE Che Tapay a DGSJN. Avance Percentual Sujeito a Modificación, con vistas pendientes a zonas de obra para verificaciones finales.	2.514.828.300	502.985.660	0	0	20.00%
15	21K	243.985	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TOOLI	Aña & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	0	24.00%	En Ejecución	30/05/2022	Con Resolución de Contrato solicitado por UNE Che Tapay a DGSJN. Avance Percentual Sujeito a Modificación, con vistas pendientes a zonas de obra para verificaciones finales.	2.524.710.972	504.942.134	0	0	20.00%
15	21K	203.879	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA SABA - LOTE 1 (PO 545 VV)			0		43	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001	0	0	0	0.00%
15	21K	207.790	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VV)			0		80	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.624.310.931	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 VV)			0		40	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.287.579.915	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA JESUJI - LOTE 2 (PO 545 VV)			0		20	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	1.638.977.475	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VV)			0		62	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.358.149.325	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VV)			0		45	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.764.381.603	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA VANDA MANULI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VV)			0		100	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	8.654.570.117	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NVAACE - LOTE 4 (PO 545 VV)			0		28	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.290.420.161	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANULI - LOTE 4 (PO 545 VV)			0		34	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.779.600.995	0	0	0	0.00%
16	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANULI - LOTE 4 (PO 545 VV)			0		28	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	2.387.358.246	0	0	0	0.00%
17	21K	202.886	PTE. HAYES Fernandez	Te 1ª Manuel Itala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VV)			0		65	0	0	0	0.00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.771.015.633	0	0	0	0.00%

Informe Preparado por:

David Meza

Monitoreo y Control de Procesos

Coordinación Técnica

UNE Che Tapay

Coordinador Técnico

UNE CHE TAPAY

Lic Carlos Antonio Guerra

Coordinador General

UNE Che Tapay