

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

FORMULARIO: P02 Fecha/Hora: 30/06/22 - 12:00 horas

| 1) COD. DPTO. | 2) UBICACIÓN | | 3) DEPARTAMENTO | 4) DISTRITO | 5) PROYECTO O ASENTAMIENTO | 6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA | 7) Nro. de Llamado o Licitación | 8) Resolución de Adjudicación | 9) Fecha de resolución de adjudicación | 10) META SIAF INICIAL 2022 | 11) META SIAF POR CULMINADAS 2022 | 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS | 13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | 14) VIVIENDAS EN PROYECTO | 15) A INICIAR | 16) PARALIZADAS | 17) RESCINDIDAS | 18) ANULADAS | 19) AVANCE % DEL PROYECTO | 20) ESTADO DE LAS OBRAS | 21) FECHA DE INFORME | 22) NRO DE LICITACIÓN | 23) OBSERVACIONES | 24) MONTO DE LA INVERSION | |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | Zona | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| 1 | 21 K | 538094 | 7412324 | CONCEPCION | Azotey | Kuruzu de Hierro | ESTRUCTURAS S.R.L. | LPN 03/18 | 2082 | 12/3/19 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Culminada | 6/6/2022 | 03/18 | Certificado de Obra N°08 y 09, sin pago por parte del MUVH. Con acta de recepción provisoria. | 2.812.320.794 Gs. |
| 1 | 21 J | 515808 | 7526785 | CONCEPCION | Srto. Jose Felix Lopez | Norte Pyahu | Aseguradora del Este S.A. | LPN 03/18 | 673 | 12/14/18 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Culminada | 16/5/2022 | 03/18 | Rescindido mediante Resolución N° 24 de fecha 02/02/2021. Culminada a través del plan de salvataje de obra a cargo de Aseguradora del Este | 3.413.422.322 Gs |
| 6 | 21 J | 532228 | 7087907 | CAAZAPA | Dr. Moises S. Bertoni | Maria Auxiliadora | EDIFICA CONSTRUCTORA S.A. | LPN 02/16 | 2487 | 11/15/16 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8175% | Rescindido | 2/4/2019 | LPN 02/16 | Contrato rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75%. Por MUVH N° 11.222 se emitió la UOC el borrador del nuevo pliego. | 4.743.999.010 Gs |
| 14 | 21 J | 623400 | 7338564 | CANINDEYU | Villa Ygatimi | Marqueti - Obra Nueva | Aseguradora del Este S.A. | LPN 11/18 | 1016 | 6/10/19 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | Culminada | 03/03/2022 | LPN 11/18 | Rescindido mediante Resolución N° 254 de fecha 26/02/2021. Culminada a través del plan de salvataje de obra a cargo de Aseguradora del Este | 4.943.906.523 Gs |

Diego Gonzalez
30/06/22

[Signature]
Dra. ANA MARIA MENDEZ FLORENTI
Dirección
Sembrando Oportunidades