



Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO
NACIONAL

Avances 2022


Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/08/22 10:00:05

Paraguay
de la gente

1) DEPARTAMENTO	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS
CAPITAL	0	3	0	0	0	3	0	0	0
CONCEPCION	697	60	108	588	0	1	0	60	0
SAN PEDRO	1.022	335	670	431	0	256	0	0	0
CORDILLERA	84	13	84	0	0	13	0	0	0
GUAIRA	256	31	118	138	0	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	368	486	853	0	217	38	0	15
CAAZAPA	426	80	165	259	0	81	0	0	1
ITAPUA	475	252	197	290	0	240	0	0	0
MISIONES	59	0	0	59	0	0	0	0	0
PARAGUARI	39	62	28	11	0	2	60	0	0
ALTO PARANA	674	154	430	244	0	150	0	0	4
CENTRAL	1.000	261	659	364	0	198	0	39	1
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	149	155	334	0	1	47	72	0
CANINDEYU	611	106	147	467	0	103	0	0	0
PTE. HAYES	159	193	67	108	0	49	58	69	1
BOQUERON	341	351	245	98	0	349	0	0	0
ALTO PARAGUAY	100	0	0	100	0	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	0	0	0	19	0	0	0
TOTAL	7.794	2.437	3.559	4.494	0	1.682	234	240	22


Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH


Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

Diego G.
04/08/22

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/08/22 10:00:05

FORMULA

Table with 28 columns: 1) COD. DPTO., 2) DEPARTAMENTO, 3) DISTRITO, 4) PROYECTO O ABENTAMIENTO, 5) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA, 6) Nro. de Llamado o Licitación, 7) Resolución de Adjudicación, 8) Fecha de adjudicación, 9) META SIAF INICIAL 2022, 10) META SIAF A INCLUIR 2022, 11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS, 12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION, 13) VIVIENDAS EN PROYECTO, 14) A INICIAR, 15) PARALIZADAS, 16) RESCINDIDAS, 17) ANULADAS, 18) AVANCE % DEL PROYECTO, 19) ESTADO DE LAS OBRAS, 20) FECHA DE INFORME, 21) NRO DE LICITACIÓN, 22) OBSERVACIONES, 23) MONTO DE LA INVERSION, 24) PRIMER DESEMBOLO, 25) SEGUNDO DESEMBOLO, 26) FONDO DE REPARO, 27) % AVANCE FINANCIERO.

Table with 28 columns, continuation of the project data from the previous block, including project details for Concepcion and other departments.

Table with 28 columns, continuation of the project data, including project details for San Pedro and other departments.

Table with 28 columns, continuation of the project data, including project details for Cordillera and other departments.

Handwritten signatures and official stamps: Director Interino, Unidad de Créditos Complementarios, FONAVIS - MUVH, and Director General del FONAVIS, MUVH.

