



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
**GOBIERNO NACIONAL**  
 VIVIENDA Y HABITAT

MINISTROS: Néstor Cerdenza Rodríguez, A. Pedro Pablo Kuczynski, Efraim Alegre, Albio Torres, Alfredo de los Angeles.  
 Director General: Juan Carlos Rodríguez Cordero  
 Director de Ejecución: Daniel L. Emery

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Avances 2022

Fecha/Hora: 02/08/22 08:02:37

FORMULARIO P02

1) COD. DPTO	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SANTO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licencia	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SUPLENIR 2022	11) META INCLUIR FUTURAS	PCD	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS COLMADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESPONDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE PROYECTO	20) ESTADO OBRAS	21) FECHA INGRESO	22) MES DE LICITACION	23) OBSERVACIONES
	Zona	X																						
2	21 J	463420	737591	SAN PEDRO	Esc. Barro Colorado	CONSTRUCIONES Y MAQUINAS	019-11	2263	11/12/2012	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0,06%	Paralizado	019-11		
4	21 J	673282	718728	GUAYRA	Municipio Jose Troche	ALIBAR		0		50	2	0	0	0	50	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
4	21 J	551394	716837	GUAYRA	Ituba	ALIBAR		1463	3/8/2011	0	50	2	0	0	0	0	0	50	0	8,81%	Rescindido	003-11		
5	21 J	558196	718395	CALACAZU	Cnel. Choldo	MYM	019-11	692	18/5/2012	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	55,89%	Paralizado	12/07/2018	019-11	
5	21 J	555650	718393	CALACAZU	Cnel. Choldo	CONSTRUCIONES Y MAQUINAS	009-14	2599	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	26,49%	Rescindido	14/10/2020	009-14	Resolución de Rescisión de Contrato N° 228 de fecha 23 de febrero del 2021
10	21 J	731511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	CONSTRUCIONES Y MAQUINAS	003-11	1463	3/8/2011	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	65,23%	Rescindido	08/05/2014	003-11	
11	21 J	458841	7185604	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	ALIBAR		0		4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
11	21 J	45725	7269729	CENTRAL	Capitán Mariano Roque Alonso	YATTA S.A.	007-16	2885	21/12/2016	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	69,60%	En Ejecución	23/05/2022	007-16	Según Informe del Fiscal Arg. Silvio Vazquez de fecha 23-05-2022 al porcentaje de avance de obra es de 69,60%
11	21 J	461984	7183482	CENTRAL	Ituba	ALIBAR		0		93	0	0	0	0	93	0	0	0	0,05%	En Proyecto				
11	21 J	446886	7215946	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	C3 INGENIERIA S.A.	004-10	0		22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	50,00%	Rescindido	20/05/2013	004-10	
11	21 J	446886	7215946	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	ING ENRIQUE PARRIS	014-11	2685	27/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	37,00%	Rescindido	30/10/2017	014-11	
11	21 J	446886	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSTRUCTORA PARAGUAY S.R.L. - COTEP S.R.L.	019-11	658	7/6/2012	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	17,13%	Paralizado	03/02/2014	019-11	
11	21 J	451453	7215647	CENTRAL	Limpio	MULTI TORRES S.R.L.	071-2	2815	28/11/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0,05%	Rescindido	071-2		
11	21 J			CENTRAL	Limpio	ARCO HILCO ALCOES SANABRIA CANTERO	014-12	2737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0,05%	Rescindido	014-12		
11	21 J	459817	7230793	CENTRAL	Limpio	ALIBAR		0		60	3	0	0	0	60	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
11	21 J	445725	7269729	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CONSORCIO DE DESARROLLO URBANO CHASO	001-19	1270	19/7/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,49%	En Ejecución	01/07/2022	001-19	
11	21 J	451770	7269115	CENTRAL	Limpio	ALIBAR		0		12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0,06%	En Proyecto			
11	21 J	453808	7269255	CENTRAL	Limpio	ALIBAR		0		12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
11	21 J	451482	7269278	CENTRAL	Limpio	ALIBAR		0		9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
12	21 J	371868	7025758	NEEMBUCU	Pilar	ALIBAR		0		50	2	0	0	0	50	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
12	21 J	397068	7102482	NEEMBUCU	Abtaí	ALIBAR		0		32	1	0	0	0	32	0	0	0	0	0,05%	En Proyecto			
19				ASUNCION	Asuncion	ALIBAR		0		12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0,06%	En Proyecto			
											40	774	10	0	0	24	334	0	164	292	0			

Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta Sin A Incluir Años Futuros.

Director General  
 Arq. Daniel L. Emery  
 Dirección Gral. Técnica  
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

02/08/22

Director de Ejecución y Control de Obras Licitadas  
 M.U.V.H.

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones de Obras Licitadas  
 M.U.V.H.