



GOBIERNO REGIONAL Tarma
GOBIERNO LOCAL Tarma
MUNICIPIO DE Tarma

MINUTIN: Soneto: El desarrollo sostenible de las poblaciones rurales de las regiones andinas del Tarma, gestionando planes programáticos, adecuando y construyendo con mayor calidad de vida de los habitantes de la Región del Tarma.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 01/08/22 11:17:32

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SATO O EMPRESA CONTRATADORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META MODIFICADO	11) META INCLUIR AROS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESPONDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACIÓN	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
1	21J	498277	7418795	HOQUEA	Terminación de 40 viviendas Hoquea	ALIBAR	002/10	0	27/10/2010	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto	08/05/2011	002/10	Se emite la Orden de Ejecución N° 04 otorgándole 05 días de prórrogas por días de lluvias y sus consecuencias.	
2	21J	527008	7285181	SAN PEDRO	25 de diciembre	TRAZOS S.R.L.	003/19	688	3/7/2019	0	30	0	0	0	0	0	30	0	62.17%	Resendido	26/7/2022	003/19	Se emite la Orden de Ejecución N° 04 otorgándole 05 días de prórrogas por días de lluvias y sus consecuencias.	
2	21J	555647	7335355	SAN PEDRO	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resquin	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	003/19	1171	3/7/2019	28	0	0	28	0	0	0	0	0	77.63%	En Ejecución	26/7/2022	003/19	Según informe presentado por la Supervisora de Obras Arq. Graciela Ortiz en Expte. N° 51.841-22 informa que en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas y en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas y en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas. No obstante informa que la institución seguirá realizando una inversión monetaria en cuanto a la infraestructura por las 50 viviendas.	
2	21J	571727	7344511	SAN PEDRO	Terminación de 20 viviendas - Naranjo Resquin	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	003/19	1171	3/7/2019	19	0	0	19	0	0	0	0	0	76.05%	En Ejecución	26/7/2022	003/19	Según informe presentado por la Supervisora de Obras Arq. Graciela Ortiz en Expte. N° 51.841-22 informa que en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas y en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas. No obstante informa que la institución seguirá realizando una inversión monetaria en cuanto a la infraestructura por las 50 viviendas.	
2	21J	555647	7335355	SAN PEDRO	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resquin	ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	003/19	1171	3/7/2019	2	0	2	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	15/06/2022	003/19	Según informe presentado por la Supervisora de Obras Arq. Graciela Ortiz en Expte. N° 51.841-22 informa que en el Proyecto de General Resquin fueron intervenidas y demarcadas por lotes 2 viviendas y en el Proyecto de Naranjo 1 vivienda. Totalizando 3 viviendas culminadas de la LPN N° 003-19 Lote3 Contrato N° 017/19. No obstante informa que la institución seguirá realizando una inversión monetaria en cuanto a la infraestructura por las 50 viviendas.	
3	21J	479340	7203021	COROLLERA	Terminación 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	A. Lizar	0	0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
9	21J	524690	7100484	PARAGUARI	Mbupuy	ARG. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	018/12	2830	19/12/2012	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Paralizado		018/12		
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Construcción de 22 departamentos - Grupo Habitacional Villa Elisa (ANTENA 2)	A. Lizar	0	0		0	72	0	0	72	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21J	440764	7192786	CENTRAL	Villa Elisa	A. Lizar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21J	458190	7191615	CENTRAL	Tierra prometida - Capilla	RANON ACIDES GAONA GOMEZ	024/12	503	12/03/2013	0	63	0	0	0	0	0	63	0	1.64%	Resendido	27/06/2016	024/12		
11	21J	451674	7212286	CENTRAL	Limpio	A. Lizar	0	0		0	12	0	0	12	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21J	346555	7004837	NEEMBUCU	Terminación de 32 viv. Humata	A. Lizar	0	0		0	32	0	0	32	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
12	21J	408860	7050447	NEEMBUCU	San Juan Bautista	V.A.R	011/12	3018	26/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	0	0	4.22%	Paralizado	30/09/2015	011/12		
13	21A	634447	7503066	AMAMBAY	Terminación de 30 viviendas - P.J. Challero	ARG. CÉSAR MORENO MARTINEZ	003/19	1171	3/7/2019	0	90	0	0	0	0	0	0	0	18.82%	Resendido	05/12/2019	003/19	Por Resolución N° 1100 de fecha 16-05-22, se resuelve Contrato con la Empresa Constructora.	

FIRMAS:

DIRECTOR GENERAL

Arq. Ana Angélica de Calero
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MAUVH

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.

DA
02/8/22