



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO: P02

Avances a Julio 2022
 Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS
 Fecha/Hora: 03/08/22 13:08:48

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO, EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SINI. INICIAL 2022	11) META SINI. INCL. 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULTIVADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EJECUCION.	14) AVANCE % DEL PROYECTO	15) ESTADO DE LAS OBRAS	16) FECHA DE INICIO	17) OBSERVACIONES	18) MONTO DE LA INVERSION	19) PRIMER DESPILLO	20) SEGUNDO DESPILLO	21) FONDO DE REPARO	22) % AVANCE FINANCIERO	
	Zona	X																					Y
11	21 K	363235.09E	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas", Localidad de Mariano Roque Alonso, Dpto. Central	Consorcio Ilay	08/19	262	3/6/20	600	0	0	600	84,25%	En Ejecución	27/07/2022	Según Certificado N° 23	81.283.564.895	8.128.356.490	0	0	10,00%	
										600	0	0	600										

Preparado por:

Lic. María Peraltá
 MCP - UNE Che Tapiá

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
 Coord. Técnica
 UNE Che Tapiá

Lic. Carlos Alberto Arias Guerrero
 Coordinador General
 UNE CHE TAPYÁ

DC
 03/08/22