



TARMA PERU
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 01/09/22 08:49:11

FORMULARIO: P02

1) COD. DPRO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF INCLUIR A LOS FUTUROS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
5	21J	599899	7191194	CANGAZU	Terminación Joyr- Cangazu	Aliclar		0		0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0.00%	En Progreso			
15	21J	44326	729505	PTE. HAYES	Terminación San Francisco - Benjamin Aceval	ING. JUAN NERI GAMARRA	00321	2516	24/11/2021	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/07/2022	00321	En fecha 29/09/2022 se emitió el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.
15	21K	208890	7389880	PTE. HAYES	Terminación Novocra Villa Hayes	Aliclar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
15	21K	353274	7473819	PTE. HAYES	Terminación de marzo - La Patria Puerto	Aliclar		0		0	18	0	0	18	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
15	21K	198880	7473784	PTE. HAYES	Terminación Campo La Esperanza	Aliclar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
15	21K	329161	7348936	PTE. HAYES	Terminación La Esperanza	Aliclar		0		0	66	0	0	66	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
15	21J	438808	7213467	PTE. HAYES	Terminación Quimikak	J.L.V. COMPANIA S.A.	00321	2516	24/11/2021	30	0	0	30	0	0	0	0	0	92.56%	En Ejecución	22/08/2022	00321	Se emite Orden de Ejecución N° 04 que aprueba 07 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (incidencias climáticas y sus consecuencias).	
15	21K	241544	7454243	PTE. HAYES	Terminación Terrenal	Aliclar		0		0	28	0	0	28	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
15	20K	721997	7388895	PTE. HAYES	Fisid - San Leonardo	Lepo	01111	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01111		
17	21K	377113	7773995	ALTO PARAQUAY	Terminación Puerto Caballo	Aliclar		0		0	16	0	0	16	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
17	21K	376545	7758976	ALTO PARAQUAY	Terminación Puerto Bahía Negra	Aliclar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
17	21K	394143	7752436	ALTO PARAQUAY	Terminación Puerto Bahía Negra	Aliclar		0		0	10	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
17	21K	403330	7670976	ALTO PARAQUAY	Terminación Puerto Santa Teresita - Alto Olimpo	Aliclar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Progreso				
											72	273	30	30	255	0	0	0	0					

FIRMAS
DIRECTOR GENERAL

Arq. Ana Mercedes Cabelero
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

DIC 09/22

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Ing. M. Gabriela Torres Torres
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.