


Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: SAN BLAS

Fecha/Hora: 02/09/22 08:15:04

FORMULARIO: F02


1) COD. DPTO	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASESAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro de Llamado o Licitación	8) Resultado de Adjudicación	9) Fecha de finalización de adjudicación	10) METAS SUP. INICIAL 2022	11) METAS SUP. A INICIAL 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES N° 24	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESMOLSO
	Zona	X																		
11	21 K	362326.0 SE	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Complejo Habitacional "San Blas" Localidad de Mariano Roque Alonso, Dpto. Central	CONSORCIO ITAY	08/19	262	3/6/20	600	0	0	600	87.05%	En Ejecución	18/07/2022	08/19	Segun Certificado N° 24	81.283.564.895	8.128.356.490



 Sr. Carlos Darío Ruiz Díaz

 Coord. Técnica

 UNE - CHE TAPYI



 Lic. Carlos Anello Arias Guerrero

 Coordinador General

 UNE CHE TAPYI

Diego

 06/09/22