



TAVAPY RENOVANDA,
OGA'AYO HA TENOKHA
SUSKUNYAKHA
URBANDIHO
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	META SINAF		EN PROYECTO	AVANZAR	EN EFECTUACION	CUMPLIDAS	% AVANCE DE OBRAS AL 30/09/2022	Estado de las Obras	OBSERVACIONES
							2022	PROYECTO							
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACAPE - BARRIO RICARDO BRIGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2286	29/10/2021	1.463					1.463	100.00%	Culminada	AGENCIA NRO 1: EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRIGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165		0			0.00%	En Progreso	EN PROYECTO. LLAMADO PARA CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA EL DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCION	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRIGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600		0			0.00%	En Progreso	EN PROYECTO. EN EJECUCION DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCION	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEDICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400		0			0.00%	En Progreso	EN PROYECTO. LLAMADO A CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA OBRAS DEL CAUCE MEDICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
TOTAL							24.628	23.165		0		1.463			

RESUMEN META SINAF 2022 AL 30/09/2022

EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

Ing. Edgar A. Galarraga J.
Director Componente II
UEP - BID - MUVH