



**Avances 2022**  
**Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios**

Fecha/Hora: 28/10/22 12:23:25

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMBOLSO	29.1) BENEFICIARIOS POR SEXO						29.2) BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD						29.3) BENEFICIARIOS - PUEBLO	29.4) PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	Zona	X	Y																			HOMBRES	MUJERES	JEFA DE HOGAR	JEFE DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30 - 59 AÑOS	60 Y + AÑOS			BENEFICIARIOS S/PCD
14	21J	670.098	7.307.873	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	14/4/2021	46	0	46	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finalizada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	3.101.020.066	584.401.689	47	50	25	8	5	0	8	23	8	24	25	9	0	0	
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	14/4/2021	28	0	28	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva finalizada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	397.160.128	36	50	24	4	7	0	11	26	6	18	22	3	0	0	
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	14/4/2021	6	0	6	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	77.646.622	8	12	4	2	1	1	0	7	5	4	4	0	0	0	
14	21J	672.743	7.307.242	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	14/4/2021	16	0	16	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	205.888.908	19	24	12	4	3	1	4	8	3	11	14	3	0	0	
14	21J	657.792	7.309.904	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	0	14/4/2021	19	0	19	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	295.561.599	21	35	10	7	3	1	4	16	7	12	15	2	0	0	
14	21J	682.924	7.318.097	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	14/4/2021	45	0	45	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	3.130.916.018	592.258.154	62	71	32	13	14	6	17	36	10	34	29	7	0	0	
15	21K	203.879	7.986.978	PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	14/4/2021	70	0	70	0	0	100,00%	Culminado	04/10/2022	Con recepción definitiva	4.653.149.944	930.629.989	147	133	57	13	4	2	5	65	26	59	92	33	0	0	
15	21K	207.790	7.460.329	PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Ritter Construcciones S.R.L	04/20	589	14/4/2021	20	0	20	0	0	100,00%	Culminado	04/10/2022	Con recepción definitiva	1.243.504.900	248.700.980	32	43	14	6	1	1	4	23	1	17	21	9	0	0	
15	21K	202.886	7.460.420	PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	04/20	589	14/4/2021	40	0	0	40	0	24,15%	En Ejecución	17/10/2022	En proceso de ejecución de obra por parte de la Aseguradora Taly.	2.514.828.300	502.965.660	51	49	20	12	7	1	9	19	9	32	23	8	0	0	
15	21K	243.985	7.460.026	PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO'1	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	04/20	589	14/4/2021	35	0	0	35	0	23,15%	En Ejecución	28/08/2022	En proceso de ejecución de obras por parte de la Aseguradora Taly	2.524.710.672	504.942.134	49	65	26	6	9	1	8	23	14	23	33	13	0	0	
15				PTE. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	43	0	0	43	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15				PTE. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			0		0	80	0	0	80	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.624.310.931		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	21S	195985	7576267	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	40	0	0	40	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.267.579.915		-	74	77	39	1	6	0	13	36	15	33	44	11	0	0
16	21S	196119	7578676,1	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	20	0	0	20	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	1.636.977.475		-	15	18	14	5	0	0	1	3	0	12	15	2	0	0
16	21S	204921	7548808,9	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA EBETOQUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	62	0	0	62	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	5.358.149.325		-	75	76	51	9	1	0	6	18	6	32	65	24	0	0
16	21S	195478	7574226,8	BOQUERON	Filadelfia	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	45	0	0	45	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	3.764.381.603		-	78	75	38	7	3	0	2	36	18	32	59	9	0	0
16				BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)			0		0	100	0	0	100	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	8.564.570.117		-	175	176	85	15	2	1	28	96	21	84	100	28	0	0
16	20S	572779,5	7519644,7	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	28	0	0	28	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.290.420.161		-	36	55	22	5	10	0	8	21	10	31	20	1	0	0
16	20S	572779,1	7519555,5	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	34	0	0	34	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.779.600.895		-	68	61	22	11	8	0	10	27	16	36	37	3	0	0
16	20S	573427,4	7519891,9	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	LPN 01/22	1606	21/7/2021	0	28	0	0	28	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Adjudicación Resolución No. 1606/22, para firma de contrato	2.587.326.846		-	49	54	20	8	13	0	6	26	10	22	27	12	0	0
17				ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)			0		0	65	0	0	65	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.833		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											325	545	250	75	545																					

*Carlos Darío Ruiz Díaz*  
Coord. Técnica  
UNE - CHE TAPY

*Lic. Elisa M. Escobar*  
Coordinadora Social  
UNE - CHE TAPY - MUVN

*DG*  
*01/11/22*

*Lic. Carlos M. Arias Guerrero*  
Coordinador General  
UNE CHE TAPY