



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Avances 2022


Paraguay
de la gente

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/11/22 13:58:03

1) DEPARTAMENTO	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO
CAPITAL	0	3	3	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	697	326	266	545	212	0	0	0	0
SAN PEDRO	1.022	566	129	661	798	0	0	0	0
CORDILLERA	84	96	86	0	84	0	0	10	0
GUAIRA	256	202	171	0	256	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	632	280	622	915	0	38	18	0
CAAZAPA	426	172	0	320	274	0	0	4	0
ITAPUA	475	355	135	365	326	0	0	4	0
MISIONES	59	39	39	2	57	0	0	0	0
PARAGUARI	39	62	1	11	28	0	60	1	0
ALTO PARANA	674	267	205	145	586	0	0	5	0
CENTRAL	1.000	312	167	306	796	39	0	4	0
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	212	64	220	269	72	47	0	0
CANINDEYU	611	267	98	520	260	0	0	0	0
PTE. HAYES	159	193	49	53	122	69	58	1	0
BOQUERON	341	401	0	398	343	0	0	1	0
ALTO PARAGUAY	100	0	0	0	100	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	19	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.794	4.124	1.712	4.318	5.426	180	234	48	0


Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH


Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

DG
07/11/22



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente


Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Hora: 04/11/22 13:58:03

1) DEPARTAMENTO	HOMBRES	MUJERES	JEFE DE HOGAR	JEFA DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30 - 59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUEBLO	BENEFICIARIOS PCD
CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	1.176	1.540	324	690	304	32	193	619	267	441	989	206	0	1
SAN PEDRO	1.894	2.298	562	864	355	54	253	1.001	475	622	1.486	354	395	4
CORDILLERA	203	264	55	96	57	5	43	122	52	76	153	21	0	0
GUAIRA	522	704	147	309	149	26	96	286	124	135	474	111	0	2
CAAGUAZU	2.321	2.845	689	1.189	448	110	321	1.324	453	744	1.782	542	1.160	3
CAAZAPA	810	893	284	309	126	35	110	404	172	230	610	176	436	1
ITAPUA	1.064	1.259	381	422	171	23	154	504	249	302	847	267	177	0
MISIONES	117	164	22	73	45	5	26	80	30	49	89	7	0	0
PARAGUARI	67	82	48	28	8	3	2	16	8	14	90	19	0	0
ALTO PARANA	997	1.345	316	484	244	35	150	621	254	347	780	191	741	0
CENTRAL	1.355	1.924	238	940	356	52	240	845	378	372	1.265	179	114	0
ÑEEMBUCU	100	257	8	133	104	0	58	98	25	66	99	11	0	1
AMAMBAY	666	878	194	399	190	17	112	388	127	295	516	106	780	0
CANINDEYU	974	1.359	309	562	384	63	174	640	236	395	734	154	437	1
PTE. HAYES	285	440	146	198	61	3	28	117	41	134	317	88	631	0
BOQUERON	846	1.086	386	347	154	10	139	369	137	360	767	161	1.350	0
ALTO PARAGUAY	105	140	35	65	39	6	17	60	15	51	69	33	245	0
ALCANCE NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13.502	17.478	4.144	7.108	3.195	479	2.116	7.494	3.043	4.633	11.067	2.626	6.466	13


Arq. Diego Chamorro
Director Interino
Unidad de Créditos Complementarios
FONAVIS - MUVH


Arq. Héctor Villagra S.
Dirección General del FONAVIS
MUVH

FORM

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO										META										AVANCE DE META										VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO	
	COD. DFTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA (PROYECTO)	8. C.I BENEFICARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	12. META SIAP INICIAL 2022	13. META SIAP A INCLUIR 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APOORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO CANCELADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO						
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN		LAS CUMBRES	FONAVIS	208.127	02/2013	1525	24/07/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		51.670.509	2.719.501	54.390.010	0	0		0,00								
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN Y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO ROMA		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	2.642.421	04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		61.288.348	26.268.382	67.554.640	0	0		0,00								
0	URBANA		CAPITAL	Asunción	BASILICIA GONZALEZ ROMERO		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	3.373.777	01/2020	402	05/05/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		70.000.000	30.000.000	100.000.000	0	0		0,00								
													0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1		RURAL	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL		GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUESE CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	FONAVIS	03/2017	2.910	15/11/17	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Eleccion	24/10/2022	Reinicio de obra con la Aseguradora ALFA en fecha 12/10/2022 con un plazo de 100 dias hasta el 19/01/2023 para culminar la 1ra etapa (45%)	4.155.811.028	218.726.886	4.374.537.924	0	0		42,11%							
1	URBANA		CONCEPCION	Concepcion	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE		CICLOPE	FONAVIS	03/2020	1.682	23/10/20	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	100,00%	En Eleccion	01/09/2022	Por analisis de la DO FONAVIS, la fecha de finalizacion del plazo de fecha 17/05/2022	4.648.085.329	244.835.017	4.892.700.346	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS	01/2021	483	30/03/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del Supervisor de fecha 09/06/2022	3.499.349.700	184.176.300	3.683.526.000	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	COMISION PRO TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS	01/2021	483	30/03/21	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	166.635.700	8.770.300	175.406.000	0	0		50,00%							
1	URBANA		CONCEPCION	San Lazaro	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALEMU		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	FONAVIS	02/2021	1.166	14/07/21	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	100,00%	En Eleccion	01/09/2022	Por memo DOPC 281-22 se conceden 117 dias de prórroga conforme al artículo de la DO FONAVIS, la fecha de finalización del plazo de fecha 17/05/2022	6.089.586.868	320.505.104	6.410.102.072	0	0		50,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Asociación San Roque		SERGIO ADRIAN GONZALEZ RIVEROS	FONAVIS	03/2021	2.303	05/11/21	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/08/2022	Por memo DONL JE 363-22 se conceden 25 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 05/07/2022 incluyendo los	2.588.584.000	136.136.000	2.724.720.000	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Azotey	Comisión Vecinal de Nueva Fortuna		EMPRENDIMIENTOS GUARANÍ S.A.	DM INGENIERIA S.A.	FONAVIS	04/2021	2.435	18/11/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/09/2022	Por memo DONL JE 362-22 se conceden 49 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 03/09/2022	6.089.600.656	320.505.306	6.410.106.164	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Yby Yau	Comisión de la Junta comunal de San Roque, del Distrito de Yby Yau		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY SA	FONAVIS	04/2021	2.614	07/12/21	59	0	0	59	0	0	0	0	0	0	84,89%	En Eleccion	11/10/2022	Por memo DONL JE 350-22 se conceden 16 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 13/10/2022 incluyendo los	5.132.659.201	270.139.900	5.402.799.191	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4		MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS	04/2021	2.696	10/12/21	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Eleccion	27/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 10/08/2022	4.001.731.380	210.617.440	4.212.348.820	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6		"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	COMERCIAL D Y T	FONAVIS	04/2021	2.697	10/12/21	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Eleccion	19/10/2022	Por memo DONL JE 355-22 se conceden 35 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 02/10/2022	5.045.691.280	265.561.120	5.311.252.400	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urunday		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	NOUVA INGENIERIA S.A.	FONAVIS	04/2021	2.698	10/12/21	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	50,11%	En Eleccion	20/10/2022	Por memo DONL AR 560/2022 se conceden 20 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución se traslada al 27/10/2023 - por memorando N DONL AR 609/22 se procesa la Solicitud de Segundo Desembolso-	6.698.550.320	352.555.280	7.051.105.600	0	0		50,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA	NOUVA INGENIERIA S.A.	FONAVIS	04/2021	2.699	10/12/21	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0	50,19%	En Eleccion	21/10/2022	Por memo DONL AR 593-22 de fecha 21.10.22, se conceden 31 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	6.812.421.840	453.265.360	7.265.687.200	0	0		50,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Horqueta	Comisión de la Junta vecinal de la comunidad Jhuaguas Rivas San José Obiero		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	ECOSERVICE GROUP S.A.	FONAVIS	04/2021	2.693	10/12/21	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	83,12%	En Eleccion	19/10/2022	Por memo DONL AR 593-22 de fecha 21.10.22, se conceden 31 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	5.480.641.495	288.454.815	5.769.096.310	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	COMERCIAL D Y T	FONAVIS	04/2021	2.697	10/12/21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Eleccion	19/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	173.988.320	9.157.280	183.145.600	0	0		100,00%							
1		RURAL	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Virgen del Camino de la Comunidad del Asentamiento Núcleo 4		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	FONAVIS	04/2021	2.696	10/12/21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Eleccion	27/09/2022	Por Resolución N° 802 del 08/04/2022 se modifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 2696, se excluye a la Sra. Alice Ramona	66.994.160	4.578.840	71.573.000	0	0		100,00%							
1	URBANA		CONCEPCION	Horqueta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA, BASE Y		C.P. MYRIAN DIANA SOGA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS	03/2022	2.509	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		3.871.658.750	203.766.250	4.075.425.000	0	0		0,00%								
1		RURAL	CONCEPCION	Horqueta	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA CALLE 71, DE LA LOCALIDAD DE CALLE 71, COLONIA JUAN MANUEL FRUTOS, TODO CUE		"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	AGG	FONAVIS	03/2022	2.512	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		4.165.952.095	220.313.268	4.406.265.363	0	0		0,00%								
1		RURAL	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA		OSCAR FELIPE BARBOZA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS	03/2022	2.551	24/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		5.814.699.701	306.036.826	6.120.736.527	0	0		0,00%								
1		RURAL	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU DE LA CIUDAD DE PASO HORQUETA		CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	CONSTRUCTORA NOESIS	FONAVIS	03/2022	2.573	25/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		5.840.713.000	307.405.952	6.148.119.032	0	0		0,00%								
1		RURAL	CONCEPCION	Belen	PRO - TECHO PEGUAHOMI		SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS	03/2022	2.574	25/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		5.840.586.600	307.399.295	6.147.985.901	0	0		0,00%								
													697	326	266	545	212	0	0	0	0	0																		
2		RURAL	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA		EUGENIA VERGARA / EMRENDIMIENTOS	FONAVIS	01/2015	434	25/03/15	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		El SAT comunicó la renuncia de 2 beneficiarios y solicitó la sustitución por expedientes 8086-15 y 8088-15	135.272.385	7.119.598	142.391.983	0	0		0,00%							
2		RURAL	SAN PEDRO	Guayabí	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA		EUGENIA VERGARA / EMRENDIMIENTOS	FONAVIS	01/2015	809	06/05/15	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Los techos contables con codificaciones T101215SV000044/864/870, fueron recibidos con posterioridad	380.897.015	20.047.211	400.944.226	0	0		0,00%							
2	URBANA		SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.		LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS	01/2019	728	24/04/19	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Eleccion	07/08/2022	Por Resolución N° 2017 del 02/09/2022 se excluye al Sr. Jorge Montalvo por fallecimiento y se autoriza la reinscripción del SVS a favor	1.119.591.443	58.925.865	1.178.517.308	0	0		99,29%							
2	URBANA		SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN		ROMA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRUCTIVAS	FONAVIS	04/2019	1.861	28/10/19	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	88,68%	En Eleccion	20/09/2022	Plazo vencido en fecha 03/01/2022	5.409.922.833	284.732.761	5.694.655.614	0	0		100,00%							
2		RURAL	SAN PEDRO	San Vicente Anchulo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE		DIOSELN MIRANDA ROLON	FONAVIS	01/2020	337	30/03/20	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	15,42%	En Eleccion	21/09/2022	Por memo DONL JE 357-22 se conceden 18 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 16/08/2022 incluyendo los	6.267.476.576	329.867.188	6.597.343.764	0	0		100,00%							
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE COROROY DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ		C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS	01/2021	412	24/03/21	88	0	0	88	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/04/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/04/2022	7.165.784.450	377.146.500	7.542.931.000	0	0		100,00%							
2	URBANA		SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL		CONTACONSUL DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	GT GROUP S.A.	FONAVIS	02/2021	773	21/05/21	56	0	0	56	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Graciela Ortiz de fecha 07/03/2022	4.082.247.933	214.855.154	4.297.103.087	0	0		100,00%							
2		RURAL	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguayo	LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSCARIO																																			

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO							META										AVANCE DE META					VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								
	GOO. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	5. SAT ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA PROYECTO	8. C.I. BENEFICIA RIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. HRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SIAF RICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO					
3	URBANA		CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.015.029	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		69.314.080	3.648.110	72.962.200	0	0	0	0,00%							
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL Y MARTIN IGNACIO SPITAL OBREGON	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.855.455	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		69.313.800	3.648.110	72.962.010	0	0	0	0,00%							
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupe	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	CICLOPE	FONAVIS			07/2015	2.948	28/12/15	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00%	Anulado	14/12/2018	Complemento 10/97. 87 viviendas culminadas en el 2018	0	0	0	0	0	0,00%							
3	URBANA		CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	UNIVERSAL WORKS	FONAVIS		02/2021	789	21/05/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.890.330	92.098.964	1.841.979.294	0	0	0	100,00%						
3	URBANA		CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	CONSERPAR	FONAVIS		02/2021	789	21/05/21	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/03/2022	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	1.749.890.331	92.098.965	1.841.979.296	0	0	0	100,00%						
3	URBANA		CORDILLERA	Caacupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUIROÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	6.091.358	02/2021	1151	12/07/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		83.327.882	4.395.678	87.713.560	0	0	0	0,00%							
3	RURAL		CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASOFODENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	PYAGRO CONSULTORA DE NICOLAS MENDOZA	FONAVIS		02/2021	1.278	26/07/21	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/05/2022	Viviendas 100% culminadas según informe del supervisor Arq. Silvio Vazquez de fecha 23/05/2022	3.089.495.544	162.604.502	3.252.090.046	0	0	0	100,00%						
3	URBANA		CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUÑA ATY	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	HERMANI S.A.	FONAVIS		03/2022	2.575	25/10/22	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		4.952.578.338	260.661.912	5.213.238.250	0	0	0	0,00%							
3	URBANA		CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPANIA ISLA GUAZU, DISTRITO DE TOBATI, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	MIRTHA CLAUDELINA POISSON VDA. DE C	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN (12)+	FONAVIS		03/2022	2.609	28/10/22	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		2.725.692.100	143.455.500	2.869.147.600	0	0	0	0,00%							
													84	96	86	0	84	0	0	10	0																		

4	RURAL		GUAIRA	Paso Yobal	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (QUEESE)	IASA	FONAVIS		05/2017	3.129	29/12/17	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	63,52%	Paralizado	11/06/2019	Por Expediente N° 6070-21 el SAT solicita orden para continuar la obra	2.147.169.031	113.008.896	2.260.177.927	0	0	0	100,00%						
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	DM INGENIERIA S.A.	FONAVIS		01/2021	416	24/03/21	69	0	0	0	69	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Informado como culminado en el mes de marzo 2022	5.030.920.731	264.785.302	5.295.706.033	0	0	0	100,00%						
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	DM INGENIERIA S.A.	FONAVIS		01/2021	416	24/03/21	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	145.823.790	7.674.936	153.498.726	0	0	0	100,00%						
4	RURAL		GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	ALTEC SA	FONAVIS		02/2021	810	25/05/21	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/03/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Arq. Mabel Gonzalez de fecha 14/03/2022	3.916.380.985	206.125.315	4.122.506.300	0	0	0	100,00%						
4	RURAL		GUAIRA	Paso Yobal	Comisión Pro Saneamiento de la Localidad de San Marcos	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	CONSERPAR	FONAVIS		04/2021	2.442	18/11/21	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/10/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 08/04/2022	3.652.908.784	192.259.357	3.845.168.141	0	0	0	100,00%						
4	RURAL		GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y MEDIO	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		04/2021	2.523	25/11/21	63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/10/2022	Solicitud de promesa procesada por memorando M DONL AR 599/2022 de fecha 6/10/2022, se otorgan 11 días, haciendo un total de 58 días.	5.480.641.297	288.454.805	5.769.096.102	0	0	0	100,00%						
4	RURAL		GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo de San Rafael - YROCSA 1ª LINEA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y MEDIO	DM INGENIERIA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.625	07/12/21	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	07/09/2022	Por memorando M DONL ME 572/2022 de fecha 12/10/2022 se aprueba la solicitud de Calificación definitiva y devolución de la	2.870.812.108	151.095.374	3.021.907.482	0	0	0	50,00%						
4	RURAL		GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY S.A.	FONAVIS		03/2022	2.592	28/10/22	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		7.787.606.000	409.874.000	8.197.474.000	0	0	0	0,00%							
4	RURAL		GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY S.A.	FONAVIS		03/2022	2.591	28/10/22	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		3.407.151.773	179.323.777	3.586.475.550	0	0	0	0,00%							
4	URBANA		GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA GRAL. EUGENIO A. GARAY	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS		03/2022	2.608	28/10/22	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		5.042.623.180	265.401.220	5.308.024.400	0	0	0	0,00%							
													256	202	171	0	256	0	31	0	0																		

5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MIRIAN MERCEDES BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	2.215.686	02/2012	577	24/04/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		Por expediente N° 23002-14 del 04/08/2014 el SAT informa la exclusión de 2 beneficiarios (Resolución N° 2833-14 de autorización de pago de	61.288.248	26.286.392	87.554.640	0	0	0	100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO CARDOZO CONSTRUCCIONES	FONAVIS		01/2014	925	17/08/14	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		113.675.108	2.991.450	116.666.558	0	0	0	0,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	San Joaquín	DANIEL IRIARTE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO CARDOZO CONSTRUCCIONES	FONAVIS	1.336.215	01/2014	1168	11/07/14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado		63.601.392	83.601.392	147.202.784	26.820.826	26.820.826	0	45,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	J&R CONSTRUCCIONES	FONAVIS	2.213.242	01/2014	1186	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución		58.294.473	24.983.345	83.277.818	58.294.473	58.294.473	0	100,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Caaguazú	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	J&R CONSTRUCCIONES	FONAVIS	840.955	03/2016	1893	01/09/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		55.798.250	55.798.250	111.596.500	0	0	0	0,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	N/A	FONAVIS	3.517.851	03/2017	2190	09/10/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		56.108.320	24.045.566	80.153.886	0	0	0	0,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMENEZ Y BENJAMIN GIMENEZ LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.234.470	03/2017	2795	01/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.562.674	4.082.248	81.644.922	0	0	0	0,00%	
5	RURAL		CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	FONAVIS		03/2017	2.857	11/12/17	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	8,36%	Paralizado	24/01/2019	Resolución de Rescisión N° 029 del 04/01/2019 - 38 viviendas iniciadas con 8,36% de avance y 4 viviendas no iniciadas	2.520.603.930	132.673.891	2.653.277.821	0	0	0	41,38%
5	RURAL		CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	FONAVIS		03/2017	2.857	11/12/17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		285.347.782	13.985.673	299.333.455	0	0	0	0,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	FONAVIS		04/2016	784	21/12/16	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00%	Anulado		Por expediente N° 5614-19 el SAT comunica la exclusión de 3 beneficiarios por motivo de abandono de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	01/2021	430	24/03/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		66.500.000	4.100.000	70.600.000	0	0	0	0,00%	
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		01/2021	419	24/03/21	63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la Dirección de	4.449.468.350	234.192.545	4.683.660.895	0	0	0	100,00%
5	URBANA		CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA	CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		02/2021	814	25/05/21	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	19/01/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión de fecha 19/01/2022	1.558.104.718	82.005.512	1.640.110.230	0	0	0	100,00%
5	RURAL		CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	UNIVERSAL WORKS	FONAVIS		02/																							

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO							META										AVANCE DE META										VALOR DEL CONTRATO / CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO	
	COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT. IATG	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA / PROYECTO	8. O.I. BENEFICARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. HRS. DE LLAMADO O LOTIFICACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION II	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESONDIAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO			
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI		PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.133	20/05/22	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0	62,82%	En Elección	13/10/2022	Por memorando M DONL AR 604/2022 de fecha 30/10/22 se otorgan 16 (dieciséis) días, desplazando el fin de plazo a la fecha 4/12/2022.	2.272.030.413	119.580.548	2.391.610.961	0	0	0	100,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA - YPAU		PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.134	20/05/22	0	58	0	58	0	0	0	0	0	0	71,36%	En Elección	12/10/2022		5.068.375.537	286.756.607	5.355.132.144	0	0	0	100,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI		PEREIRA THALMANN S.R.L.	FONAVIS		01/2022	1.133	20/05/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Por Resolución N° 2122 del 08/09/2022 se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución N° 1133 del 20/05/2022, se excluye a una Acta de Inicio de obra de fecha 5/08/2022, con plazo de 180 días corridos, siendo la fecha de fin de plazo el 31/01/2023.	87.385.785	4.599.252	91.985.037	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY ASENTAMIENTO ZAPATINI - CUE		AGG	FONAVIS		01/2022	1.372	24/06/22	0	52	0	52	0	0	0	0	0	0	54,72%	En Elección	21/09/2022		4.544.058.568	239.160.977	4.783.219.545	0	0	0	99,04%				
5		RURAL	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATIRY".		TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.	FONAVIS		01/2022	1.410	28/06/22	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	52,36%	En Elección	25/10/2022	Solicitud de segundo desembolso procesada por memorando M DONL AR 605/22 de fecha 28/10/22.	1.285.787.958	67.673.050	1.353.461.008	0	0	0	50,00%				
5		URBANO	CAAGUAZU	Caaguazu	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING		N/A	FONAVIS		01/2022	1.440	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			70.281.750	70.281.750	0	0	0	0,00%					
5		URBANO	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS		N/A	FONAVIS		01/2022	1.442	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			66.994.312	66.994.312	0	0	0	0,00%					
5		URBANA	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZMIN 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROA.		CONSTRUCCIONES EB	FONAVIS		01/2022	1.427	30/06/22	0	38	0	38	0	0	0	0	0	0	50,57%	En Elección	25/10/2022	Por memo DONL AR 594-22 de fecha 21/10/22 se conceden 14 días de prórroga, la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al	2.910.220.681	153.169.509	3.063.390.190	0	0	0	50,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Yhu	COMUNIDAD INDIGENA "CHIRIPA GUARANI DE KOE POTY"		RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	FONAVIS		02/2022	1.580	21/07/22	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	26,42%	En Elección	22/09/2022		2.044.209.293	107.589.963	2.151.799.256	0	0	0	50,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriación	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS "PIONERAS DE CULANTRILLO"		"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA	FONAVIS		02/2022	1.665	27/07/22	0	34	0	34	0	0	0	0	0	0	52,72%	En Elección	24/10/2022	por memorando M DONL AR 600/22 se procesa la solicitud de Segundo Desembolso por 34 SVS.-	3.294.886.653	173.415.007	3.468.301.740	0	0	0	50,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL TAJY POTY DEL BARRIO SAN MIGUEL		2A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA	FONAVIS		03/2022	2.511	19/10/22	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			1.981.030.555	104.264.765	2.085.295.320	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE NAZARETH		NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2022	2.517	19/10/22	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			194.690.150	10.246.850	204.937.000	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPANIA BALANZA		FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	FONAVIS		03/2022	2.516	19/10/22	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			8.274.558.466	435.502.972	8.710.061.438	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE NAZARETH		NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2022	2.517	19/10/22	0	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			9.150.437.050	481.601.950	9.632.039.000	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Repatriación	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO JULIANA FLEITAS		ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	RITTER CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2022	2.550	24/10/22	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.530.334.442	133.175.497	2.663.509.939	0	0	0	0,00%				
5		RURAL	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KOE PYAHU - CHANCHERIA KUE"		CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		03/2022	2.582	25/10/22	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			2.412.804.404	126.989.705	2.539.794.109	0	0	0	0,00%				
5		URBANA	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS DE LA COMPANIA POTRERO CUE		ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	FONAVIS		03/2022	2.610	28/10/22	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			607.230.833	42.485.833	649.716.666	0	0	0	0,00%				
													1.241	632	280	622	915	0	38	18	0																

6		RURAL	CAAZAPA	Yuty	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA		ASOCIACION NUEVO AMANEJER	CONSTRUCTORA MURA S.R.L.	FONAVIS		03/2016	1.972	16/09/16	43	0	0	43	0	0	0	0	0	88,44%	En Elección	10/10/2022	Por memo DONL JE 115-22 se rechaza el pedido de prórroga por pedido extemporáneo.	2.980.419.676	156.864.184	3.137.283.870	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	Buena Vista	COMISION DIRECTIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YEROVIA		ING. OSCAR ALMADA MARTINEZ DE	COTEP S.A.	FONAVIS		02/2021	871	04/06/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/04/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 08/04/2022.	4.164.325.000	219.175.000	4.383.500.000	0	0	0	100,00%	
6		URBANA	CAAZAPA	Caazapa	Comisión Directiva del Territorio Social Asentamiento Don Roque Sarabbi.		C.P. MYRIAN DIANA SOGA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		02/2021	1.238	22/07/21	70	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/03/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la supervisora Arq. Mabel González de fecha 21/03/2022.	5.328.248.000	280.434.000	5.608.680.000	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		02/2021	1.535	20/08/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	17/06/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la supervisora Arq. Mabel González de fecha 17/06/2022.	3.914.739.317	208.038.911	4.120.778.228	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		04/2021	2.543	18/11/21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2879 del 30/12/2021 se modifica parcialmente la lista de beneficiarios, se excluye a una beneficiaria.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	AD PARAGUAY SA	FONAVIS		04/2021	2.543	18/11/21	18	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	21/09/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	1.565.897.590	82.415.682	1.648.313.252	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	Abal	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilanero		ASOCIACION TEKOVERA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		04/2021	2.433	18/11/21	65	0	0	65	0	0	0	0	0	88,82%	En Elección	20/10/2022	Por memo DONL AR 602-22 se conceden 7 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 29/10/2022.	5.651.360.000	297.440.000	5.948.800.000	0	0	0	100,00%	
6		URBANA	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPANIA COLONIA RIACHUELO		JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2021	2.445	18/11/21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2524 del 20/10/2022 se acepta la renuncia y se excluye a la Sra. Mirna Duarte.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	Abal	Comisión Pro Vivienda de la localidad de Emilanero		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		04/2021	2.433	18/11/21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		El SAT solicita el cambio de un beneficiario por fallecimiento de Sra. Viviana Barrera Vda. de Benítez.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapyta.		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CONSULTORIA MC	FONAVIS		04/2021	2.443	18/11/21	38	0	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	11/08/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución de la retención procesada en memorando M DONL CB 558/2022, en el DONL.	3.254.861.759	171.306.514	3.426.170.273	0	0	0	100,00%	
6		URBANA	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPANIA COLONIA RIACHUELO		C.P. MYRIAN DIANA SOGA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2021	2.445	18/11/21	53	0	0	53	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/08/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 15/05/2022.	4.034.243.400	85.363.304	4.119.626.704	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	Abal	Comisión Pro Vivienda Campo Azul de la Localidad de Campo Azul, del Distrito de Abal		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	FONAVIS		04/2021	2.708	13/12/21	42	0	0	42	0	0	0	0	0	67,85%	En Elección	21/10/2022	Por memo DONL AR 588-22 se conceden 21 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 29/11/2022, considerando	3.653.184.150	192.272.850	3.845.457.000	0	0	0	100,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMUNIDAD INDIGENA "TAKUARO"		ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOGA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2022	1.838	22/07/22	0	50	0	50	0	0	0	0	0	16,09%	En Elección	11/10/2022		4.866.238.248	256.117.802	5.122.356.050	0	0	0	50,00%	
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATATY		JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2022	1.695	29/07/22	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Por Resolución N° 2277 del 22/08/2022 se anula el certificado de SVS excluyendo a la Señora María Antonia Jara.	0	0	0	0	0	0	0,00%
6		RURAL	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATATY		FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE	ING. JORGE MELGAREJO	FONAVIS		02/2022	1.695	29/07/22	0	28	0	28	0	0	0	0	0	4,34%	En Elección	18/10/2022		2.725.666.104	143.456.124	2.869.122.228	0	0	0	50,00%	
6		RURAL	CAAZAPA																															

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO							META										AVANCE DE META				VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO			
	COD. DFTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA PROYECTO	8. C.I. BENEFICARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO
7		RURAL	ITAPUA	Itapua Poty	COMISION PRO - VIVIENDA DE ITAPUA POTY		CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS EMPRENDEMIENTOS GUARANIA S.A.	ARQ. GUSTAVO AYALA	FONAVIS		03/2022	2.515	19/10/22	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		4.184.783.888	220.251.783	4.405.035.669	0	0	0	0,00%	
7	URBANA		ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION PRO VIVIENDA DEL BARRIO GEDEON		DM INGENIERIA S.A.	FONAVIS		03/2022	2.519	19/10/22	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		5.378.597.175	263.084.082	5.641.681.257	0	0	0	0,00%	
													475	355	135	365	328	0	0	4	0												
8	URBANA		MISIONES	San Miguel	DIEGO RAUL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ		CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	FONAVIS		01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución		60.837.116		60.837.116		60.837.116		100,00%	
8	URBANA		MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA		CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	FONAVIS		01/2014	1190	11/07/14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		60.837.116		60.837.116		60.837.116		100,00%	
8	RURAL		MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon		CESARINA BARRETO DE ENCISO	ALTEC S.A.	FONAVIS		04/2021	2.586	03/12/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	86.694.160	4.578.640	91.272.800	0	0	0	100,00%	
8	RURAL		MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rólon		CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIC	ALTEC S.A.	FONAVIS		04/2021	2.586	03/12/21	56	0	0	0	56	0	0	0	0	100,00%	Culminado	16/09/2022	4.671.672.960	256.403.840	5.128.076.800	0	0	0	100,00%	
8	URBANA		MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva del Grupo Organizado Rohayhu de las Familias Futuras Beneficiarias del Programa FONAVIS del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y		CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		03/2022	2.549	24/10/22	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		4.149.951.975	216.418.525	4.366.370.500	0	0	0	0,00%	
													59	39	39	2	57	0	0	0	0												
9	URBANA		PARAGUARI	Quilindy	COMISION VECINAL CURUCAU		EMPRENDEMIENTOS INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONES YBYTURUZU	FONAVIS		01/2011	1.280	24/12/10	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	52,00%	Paralizado		610.097.606	32.108.821	642.176.427	0	0	0	0,00%	
9	RURAL		PARAGUARI	Mbuyapy	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO		ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ARQ. PEDRO ROLON VERA	FONAVIS		04/2016	2.378	04/11/16	0	47	0	0	0	0	0	47	0	86,49%	Paralizado	08/11/2021	3.257.761.181	171.481.115	3.429.222.296	0	0	0	100,00%	
9	URBANA		PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL VYA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI		ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA		FONAVIS		01/2020	269	10/03/20	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	URBANA		PARAGUARI	Yaguaron	ALDO RAHULFO CHAVEZ DURE		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2021	820	18/04/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		73.684.540		73.684.540	0	0	0	0,00%	
9	RURAL		PARAGUARI	Escobar	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPANIA GUAZU-CUA		JULIO CESAR SPIRIDIOFF SANCHEZ	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	777	21/05/21	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	14/01/2022	2.333.160.696	122.798.984	2.455.979.680	0	0	0	100,00%	
9	RURAL		PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda		EQUIPO TECNICO "RC" DE MARGARITA GAETTE VDA. DE	CONSTRUCTORA DOCA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.525	25/11/21	11	0	0	11	0	0	0	0	0	78,16%	En Ejecución	10/10/2022	836.197.166	44.010.377	880.207.543	0	0	0	100,00%	
													39	62	1	11	28	0	60	1	0												
10	URBANA		ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR		FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	ETAT INGENIERIA CONST.ETAT INGENIERIA	FONAVIS		01/2014	751	23/05/14	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		4.851.986.300	255.367.698	5.107.353.998	0	0	0	0,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Itakyry	LA COMISION BENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.		LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		03/2017	2.663	21/11/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		73.182.489	3.851.710	77.034.199	0	0	0	0,00%	
10	URBANA		ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDEDN"		"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO	TL INGENIERIA	FONAVIS		05/2017	3.125	29/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		63.578.782	3.346.147	66.922.929	0	0	0	0,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indígena "KRITO NUEVO".		"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	MONTEROSO EMPRENDEMIENTOS ZARACHO CONSTRUCCIONES	FONAVIS		03/2016	324	01/11/16	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	3.551.242.500	186.907.500	3.738.150.000	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Hernandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.		CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	ZARACHO CONSTRUCCIONES	FONAVIS		02/2019	1.370	08/09/19	66	0	0	66	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución	25/09/2022	5.499.213.410	289.432.285	5.788.645.695	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"		HIDROCONTROL S.A.		FONAVIS		05/2019	2.030	26/11/19	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	3.499.758.675	184.197.825	3.683.956.500	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"		HIDROCONTROL S.A.		FONAVIS		05/2019	2.030	26/11/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	12/01/2022	83.327.587	4.385.663	87.713.250	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANÍ YRYVAYA YGUA DE ARROYO GUAZU		LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	GER.COM INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		01/2021	421	24/03/21	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/06/2022	3.937.222.674	207.222.246	4.144.444.920	0	0	0	100,00%	
10	URBANA		ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO AMANECE B		CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		02/2021	772	21/05/21	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado	13/01/2022	1.312.278.640	69.067.192	1.381.345.832	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO KO'E RORY		"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	IASA - INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		02/2021	776	21/05/21	74	0	0	0	74	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	6.166.263.268	324.540.172	6.490.803.440	0	0	0	100,00%	
10	URBANA		ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECE A		CESARINA BARRETO DE ENCISO	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		02/2021	774	21/05/21	19	0	0	0	19	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/05/2022	1.385.180.898	72.804.258	1.458.085.156	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION VECINAL DEL KM. 32 MONDAY DISTRITO DE MINGA GUAZU		CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	CONSTRUCTORA NOESIS DE FERNANDO DIAZ	FONAVIS		02/2021	890	08/08/21	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado	18/07/2022	6.662.010.934	350.632.154	7.012.643.088	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO		C.P. OSMAR SALVADOR VERA SAMARRA	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		02/2021	1.106	05/07/21	66	0	0	0	66	0	0	0	0	100,00%	Culminado	08/08/2022	5.740.949.690	302.195.246	6.043.104.936	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO		ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	NOVAVEG S.A.	FONAVIS		02/2021	1.106	05/07/21	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0,00%	Anulado		0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento del Barrio Tacuaro Sur.		"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA COTEP	FONAVIS		02/2021	1.233	21/07/21	23	0	0	0	23	0	0	0	0	100,00%	Culminado	10/03/2022	2.000.865.680	105.308.720	2.106.174.400	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "K'A JCVAI"		ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	ARQ. GUSTAVO AYALA (40)	FONAVIS		02/2021	1.551	20/09/21	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/07/2022	3.042.875.728	160.151.354	3.203.027.080	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "K'A JCVAI"		ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CIASIT S.A. (25)	FONAVIS		02/2021	1.551	20/09/21	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/07/2022	1.801.797.329	100.094.596	2.001.891.925	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - ml.		ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CIASIT S.A. (70) / CONSTRUCTORA NUEVO	FONAVIS		04/2021	2.434	18/11/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/09/2022	5.325.032.520	280.264.669	5.605.297.189	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - ml.		BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	CONSTRUCTORA NUEVO	FONAVIS		04/2021	2.434	18/11/21	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	27/09/2022	1.521.437.864	80.075.877	1.601.513.741	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Minga Pora	Comisión de Desarrollo y Fomento de la Colonia San Jorge		MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	ICCI S.A.	FONAVIS		04/2021	2.650	10/12/21	22	0	0	22	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	12/10/2022	1.913.871.520	100.730.080	2.014.601.600	0	0	0	100,00%	
10	RURAL		ALTO PARANA	Itakyry	COMUNIDAD INDIGENA "K'A POTY"		BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	ING OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		01/2022	1.426	30/09/22	0	23	0	23	0	0	0	0	0	12,08%	En Ejecución	11/10/2022	2.008.625.697							

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO										META										AVANCE DE META										VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO	
	COD. DPTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. SAT IATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA PROYECTO	8. C.J. BENEFICARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SI AF INICIAL 2023	13. META SI AF A INCLUIR 2023	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS COMPLETADAS	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	22. AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APORTE BENEFICIARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO OBLIGADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO						
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	PRISCILIO GONZALEZ		N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			61.289.246		61.289.246	0		0,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	JUANA RIOS ROJAS		N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Solicitud de 7ma prórroga Exp 15088-21	69.314.000		69.314.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Ateguá	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO		N/A	FONAVIS		04/2016	2439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Solicitud de 6ta prórroga Exp 7317-21	69.314.000		69.314.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES		N/A	FONAVIS		01/2017	1361	05/07/17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Solicitud de 3ra prórroga Exp 11939-21	61.214.038		61.214.038	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Guaranbaré	MIQUEL ANGEL LOPEZ Y MARIA ISABEL LOPEZ SOSA		N/A	FONAVIS		02/2017	1946	12/09/17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	Desembolso pagado en fecha 07/01/2022 - AP 3562	80.750.000		80.750.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ		N/A	FONAVIS		03/2017	2882	13/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		38.932.136		38.932.136	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2".		MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	FONAVIS		04/2017	2.986	21/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Vivienda excluida por problemas de implantación	62.228.505	3.275.185	65.503.690	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.		LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	NOVAGEO S.A. GRUPO EMPRESARIAL	FONAVIS		05/2017	3.139	29/12/17	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00%	Anulado	Por Resolución N°170 del 07/02/2022 se modifica parcialmente el anexo de la Resolución N° 3139 del 29/12/2017, se excluye y se anula Segundo desembolso pagado en fecha 19/06/2019 - AP 1602	63.194.238		63.194.238	63.194.238	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Ñemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGUIERO DE GUERRERO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	898	24/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		63.194.238		63.194.238	63.194.238	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	902	25/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		63.194.238		63.194.238	63.194.238	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	911	25/04/18	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	Culminado por la Constructora Ing. Jorge Melgredo - CCD 14/01/2022	63.589.970		63.589.970	63.589.970	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Ypacarai	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	913	25/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Primer desembolso pagado en fecha 28/02/2020 - AP 367	51.936.640		51.936.640	23.371.488		45,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Ñemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	933	28/04/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución	Solicitud de 2da prórroga Exp 3713-21	58.115.540		58.115.540	58.115.540	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.		LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	FONAVIS		01/2018	981	04/05/18	0	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		122.193.775	6.431.251	128.625.026	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	1157	29/05/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Por Resolución N° 1773 del 14/10/2019 se reestructura el proyecto en 2 fases: 14 viviendas y 2 viviendas	56.075.356		56.075.356	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PÓRTILLO Y PATRICIA BELEN GOMEZ MARECOS		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2018	1168	30/05/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		56.773.500		56.773.500	56.773.500	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Villa Elisa	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		02/2018	96	28/09/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		55.730.850		55.730.850	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Limpio	ALFREDO JUAN CAÑIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ		COMPRA DE VIVIENDA	FONAVIS		03/2018	304	31/10/18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado		82.650.000		82.650.000	82.650.000	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.		XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	INGETEP SRL	FONAVIS		03/2018	348	06/11/18	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%	Rescindido	El SAT presenta nota por el cual solicita la reconsideración de nivel para la Sra. Fidencia Alba con C.I.N. 1.930.892 y Cambio de titularidad	122.348.883	7.986.323	130.335.206	0		0,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal del Territorio Social Porvenir II.		LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	INGETEP SRL	FONAVIS		03/2018	348	06/11/18	0	37	0	0	0	0	0	0	0	60,87%	Rescindido	28/01/2020	2.432.220.108	147.746.930	2.579.967.088	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2018	858	28/12/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		76.000.000		76.000.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Itaugua	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2019	586	03/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.520.000		77.520.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Limpio	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2019	591	04/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		79.800.000		79.800.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Luque	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2019	758	30/04/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		63.601.392		63.601.392	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Itaugua	ANGEL BENICIO GAONA AGUIERO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		01/2014	841	16/05/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		63.601.392		63.601.392	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Fernando de la Mora	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		02/2019	1396	14/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	Primer desembolso pagado en fecha 11/06/2020 - AP 1197	63.601.392		63.601.392	28.620.626		45,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	BARBARA MACARENA VERA		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2019	1408	16/08/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		80.750.000		80.750.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Limpio	GLADIS INSFRAN		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		02/2019	1412	19/08/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,99%	En Ejecución		65.827.432		65.827.432	65.827.432	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Luque	MARIA DUARTE AYALA		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		02/2019	1425	20/08/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Con Certificado de Calificación Definitiva de fecha 20/08/2019 en proceso de transferencia de inmueble para solicitud de desembolso	58.100.000		58.100.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Capitá	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		03/2019	1702	27/09/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		68.581.733		68.581.733	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	J. Augusto Beldívar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		03/2019	1717	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución		65.827.432		65.827.432	65.827.432	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		03/2019	1718	30/09/19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución		65.827.432		65.827.432	65.827.432	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2019	1873	30/10/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		79.800.000		79.800.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO		COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2020	279	11/03/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		76.950.000		76.950.000	0		0,00%									
11	URBANA			CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA		XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	FONAVIS		01/2020	324	20/03/20	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	En proceso de análisis de la propuesta del SAT por mejoramiento de infraestructura urbana	4.472.284.543	235.383.397	4.707.667.940	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA		XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	FONAVIS		01/2020	324	20/03/20	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	25/02/2022	Complemento 02/56 viviendas	165.840.168	8.717.904	174.558.072	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	FONAVIS		02/2020	905	13/07/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		68.317.758		68.317.758	68.317.758	0		100,00%								
11	URBANA			CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION		"C.P. CONSTRUCCIONES" DE GÉSAR DANIEL PERALTA	FONAVIS		02/2020	1.083	22/07/20	58	0	0	58	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución	10/05/2022	En proceso de recepción de obra	4.228.887.473	222.573.025												

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO				META										AVANCE DE META				VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO											
	COD. DFTO.	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	5. SAT /ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA /PROYECTO	8. C.I. BENEFICARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS RECIBIDAS	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RECIBIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS RECIBIDAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	27. APOORTE BENEFICARIO	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29. MONTO CANCELADO EN EL MES	30. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	31. FECHA DE PAGO	32. % AVANCE FINANCIERO				
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	Reestructuración de la Comisión Vecinal de Fomento "Nueva Esperanza I" del territorio Social Nueva Esperanza I de la Compañía Costa Playas-Aregua	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	N.R. CONSTRUCTORA	FONAVIS		04/2021	2.624	07/12/21	0	27	0	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	13/07/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	2.054.618.300	108.167.400	2.162.785.700	0	0	0	100,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Capitá	AMANDA AIGRAIL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATIAS FERRANDEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2644	10/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		81.890.000		81.890.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		04/2021	2.694	10/12/21	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	01/10/2022	Solicitud de desembolso en proceso	228.359.670	12.018.930	240.378.600	0	0	0	50,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Ñemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAH ESCOBAR	GER.COM. INGENIEROS Y ASOCIADOS	FONAVIS		04/2021	2.694	10/12/21	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	01/10/2022	Solicitud de 2do desembolso en proceso	3.729.874.610	198.309.190	3.928.183.800	0	0	0	100,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Itaugua	Comisión Vecinal "Rosa Mística" de la Compañía Mbcocayal del Sur	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		04/2021	2.695	10/12/21	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	22/07/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	2.740.316.040	144.227.160	2.884.543.200	0	0	0	100,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Capitá	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Provienda Ko'e Pyahú	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ	COTEP S.A.	FONAVIS		04/2021	2.700	10/12/21	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	29/08/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de la Supervisora Ing. Nora Centurión de fecha 28/08/2022	837.318.790	44.059.410	881.378.200	0	0	0	100,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2702	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		64.400.000		64.400.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Capitá	TEOFILO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2711	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		83.058.500		83.058.500	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Capitá	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONDES BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2712	13/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		73.500.000		73.500.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Capitá	Comisión de Fomento Urbano Provienda Asentamiento El Triunfo, B° San Antonio, Cnta. 15° Aldana Cañada	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	FONAVIS		04/2021	2.710	13/12/21	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	07/07/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada en el Departamento de documentación de obras no licitadas, dependiente de la Dirección de	1.825.824.000	95.096.000	1.920.920.000	0	0	0	100,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Itá	SILVANA MABEL INSFRÁN PALACIO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2724	14/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		79.325.000		79.325.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		04/2021	2725	14/12/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		80.750.000		80.750.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	VENICIA FIGUEROA BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1412	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.837.010		77.837.010	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	LUCIO YEGROS CABAÑAS Y AURELIA CANDELARIA REDES RIVERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1413	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.837.010		77.837.010	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	PAOLA GIBELLE CHAVEZ Y ALBERTO RENE VERA Y ARAGON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1414	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.837.010		77.837.010	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	GLORIA ELIZABETH CHAVEZ GIMENEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1415	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		96.151.608		96.151.608	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	FRANCISCO JAVIER VILLALBA Y HAYDA ELIZABETH LARREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1416	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.837.010		77.837.010	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GIMENEZ Y KARINA ELIZABETH VILLALBA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	HOGAR	FONAVIS		01/2022	1417	29/08/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		96.151.608		96.151.608	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Limpio	GRISELDA CRISTINA LUOGO SERVÍN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2022	1441	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		91.000.000		91.000.000	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldívar	ROSANA ZARACHO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		01/2022	1443	30/06/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		77.223.552		77.223.552	0	0	0	0,00%						
11	URBANA		CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL "VILLA SERRANA" DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA SERRANA DE LA COMPAÑIA CAACUPEMI - AREGUA.	AGG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG	AGG	FONAVIS		02/2022	1.619	22/07/22	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0	50,97%	En Elección	14/10/2022	Por memorando M DONL AR 590/2022 se autoriza la solicitud de segundo desembolso.	2.467.353.395	129.860.705	2.597.214.100	0	0	0	50,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Nueva Itala	COMISION VECINAL 31 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO PORVENIR	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	FONAVIS		02/2022	1.637	25/07/22	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		1.440.749.480	75.828.920	1.516.578.400	0	0	0	50,00%						
11	URBANA		CENTRAL	J. Augusto Saldívar	COMISION VECINAL EL PORTAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO COMPAÑIA TOLEDO CAÑADA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	LA SERENA COMPANY SRL	FONAVIS		02/2022	1.696	29/07/22	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	1,83%	En Elección	04/10/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Repar.	2.161.124.220	113.743.360	2.274.867.600	0	0	0	50,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL ANGEL DAVID	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	AGG	FONAVIS		02/2022	1.757	05/08/22	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	11,83%	En Elección	22/10/2022	Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Repar.	2.291.378.941	116.493.628	2.369.872.569	0	0	0	50,00%					
11	URBANA		CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL " 2 DE NOVIEMBRE " , UBICADO EN LA 9ª COMPAÑIA (ITAPUAMI	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	CONSTRUCTORA RVC	FONAVIS		03/2022	2.611	28/10/22	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		2.314.659.224	121.824.170	2.436.483.394	0	0	0	0,00%						
													1.000	312	167	306	796	39	0	4	0																	

12	URBANA		ÑEMBUCCU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	CONSTRUCTORA PHI S.A.	FONAVIS		05/2019	358	18/04/20	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	96,28%	En Elección	16/03/2022	Por Memo UNCCO 136-2021 se aprueba el ajuste de la estructura de techo del lavadero solicitados por el SAT, sin que represente	11.789.016.806	620.474.569	12.409.491.375	0	0	0	100,00%					
													150	0	0	150	0	0	0	0	0																	

13	RURAL	AMAMBAY	Capitán Bado	Comunidad Indígena Ava Guarani "Paso Historia".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	INGETEP S.R.L.	FONAVIS		04/2017	2.991	21/12/17	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	21/03/2022	Solicitud de calificación definitiva y devolución del fondo de reparo respondida en memorando M DONL ME 540/22 de fecha 22/08/2022.	1.685.598.474	88.715.709	1.774.314.183	0	0	0	100,00%
13	RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indígena Pal Tavytera "Itaugua".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DOV	PROGEN S.A.	FONAVIS		01/2016	676	27/03/16	0	47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	98,05%	Paralizado	12/02/2021	No registra movimiento desde el mes de diciembre/2020. Pendiente de terminación de trabajos: pintura, letrina, desague cloacal, agua cte.	2.989.336.961	157.333.524	3.146.670.485	0	0	0	100,00%
13	RURAL	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Cerro Alaguá de la Etnia Pal Tavytera.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	PROGEN S.A.	FONAVIS		04/2016	742	19/12/16	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	43,11%	Rescindido	11/08/2022	Resolución de Rescisión N° 1323 del 18/08/2020	4.739.107.257	249.426.698	4.988.533.955	0	0	0	54,39%
13	RURAL	AMAMBAY	Capitán Bado	COMUNIDAD INDIGENA "PAL TAVYTERA JASUKA_VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	FONAVIS		02/2021	766	21/05/21	73	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	24/02/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe del Supervisor Arq. Graciela Ortiz de fecha 24/02/2022	5.320.308.238	280.016.218	5.600.324.456	0	0	0	100,00%
13	RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSRYRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS		02/2021	1.539	20/08/21	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	91,49%	En Elección	18/10/2022	Por memo DONL AR 592-22 de fecha 20/10/22 se conceden 10 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa a 17/11/2022.	3.273.159.764	172.271.566	3.445.431.330	0	0	0	100,00%
13	RURAL	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PANAMB", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS		02/2021	1.540	20/08/21	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	14/09/2022	Por memo DONL JE 75-22 se conceden 34 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa a 17/05/2022, incluyendo Solicitud de Calificación Definitiva y Devolución del Fondo de Repar.	2.207.479.841	116.183.149	2.323.662.990	0	0	0	100,00%
13	RURAL	AMAMBAY	Karapal	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	FONAVIS		02/2021	1.553	20/08/21	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	26/05/2022	Por memorando M DONL ME 545/22 de fecha 23 de	3.914.744.400	208.098.160	4.120.873.200				

1. ID	3. AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO							META										AVANCE DE META				VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							
	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	5. SAT / ATC	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA PROYECTO	8. C/ BENEFICIA R/O LICITACION	9. NRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF INCLUIDA 2022	14. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	20. % AVANCE DEL PROYECTO	21. ESTADO DE LAS OBRAS	22. FECHA DE INFORME	23. OBSERVACIONES	24. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	25. APOORTE BENEFICIARIO	26. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	27. MONTO CANCELADO EN EL MES	28. MONTO ACUMULADO DEL PAGO	29. FECHA DE PAGO	30. % AVANCE FINANCIERO						
15		RURAL	PTA. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pirí-Aldea Palo Blanco	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	RAC CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	FONAVIS		03/2017	2.913	14/12/17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	Solicitud de cambio de titularidad de tres Certificados del SVS por fallecimiento del cónyuge	189.041.766	9.949.566	190.991.332	0	0	0,00%							
15		RURAL	PTA. HAYES	Benjamín Aceval	Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	PROGEN S.A.	FONAVIS		01/2018	566	16/03/18	0	69	0	0	0	69	0	0	0	99,50%	Reconcluido	31/03/2022	Se aprueba el cambio solicitado por el SAT sin que represente sobrecostos para el MUVH (cambio de línea eléctrica subterránea por Primera desembolso pagado en fecha 24/07/2019 - AP 2041	4.308.476.330	230.972.438	4.619.448.768	0	0	93,74%						
15	URBANA		PTA. HAYES	Villa Hayes	FÁTIMA MARLENE AGÜERO LEÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	BERAKAH SRL	FONAVIS	2.523.481	02/2018	100	28/09/18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Elección		58.284.473	24.983.345	83.277.818		25.232.513	45,00%							
15	URBANA		PTA. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS		03/2018	309	31/10/18	0	1	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado		Exclusión de María Cristina Ferreira Báez (CIP N° 2.284.508) Anulado por Exclusión s/ Res. N° 1215 del 16-05-17 y derogado por la Res. Nro.	63.327.882	4.000.000	67.327.882		83.327.882	100,00%							
15		RURAL	PTA. HAYES	Tta. 1° Manuel Irala Fernández	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	LG EMPRENDIMIENTOS	FONAVIS		04/2016	705	18/12/16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado		Anulado por Resolución N° 445 del 07/03/2022	0	0	0	0	0	0,00%						
15	URBANA		PTA. HAYES	Benjamín Aceval	ELADIO DEMETRIO MORA MAIDANA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	466.429	02/2021	1268	26/07/21	0	1	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado		Desembolso pagado en fecha 05/01/2022 - AP 3558	63.327.882	4.395.678	67.713.560		83.327.882	100,00%							
15	URBANA		PTA. HAYES	Benjamín Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI NAYAJNAQTA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS).	FUNDACION ATLANTICA	ZMA S.A.	FONAVIS		02/2021	1.542	20/09/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Viviendas 100% culminadas según informe de supervisión	3.808.001.031	200.315.844	4.008.316.875	0	0	100,00%						
15	URBANA		PTA. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECLAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	ALTEC SA	FONAVIS		02/2021	1.554	20/09/21	0	15	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 28/03/2022	1.141.798.350	60.094.650	1.201.893.000	0	0	100,00%						
15		RURAL	PTA. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS IASA - INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.444	18/11/21	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado	25/08/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 19/04/2022	4.114.705.404	216.563.495	4.331.269.899	0	0	100,00%						
15	URBANA		PTA. HAYES	Benjamín Aceval	Qoqmi Nayaqta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA	IASA - INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.648	10/12/21	52	0	0	0	52	0	0	0	0	99,50%	En Elección	12/10/2022	Por memo DONL JE 276-22 se conceden 14 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 30/09/2022.	3.958.241.073	208.328.477	4.166.569.550	0	0	100,00%						
15	URBANA		PTA. HAYES	Benjamín Aceval	Qoqmi Nayaqta	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO	IASA - INGENIERIA APLICADA S.A.	FONAVIS		04/2021	2.648	10/12/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			76.120.021	4.006.317	80.126.338	0	0	0,00%						
												159	193	49	53	122	69	58	1	0																	

16	URBANA		BOQUERON	Mariscal J. Felix	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION NADEREKOKA	CIASIT S.A.	FONAVIS		01/2021	415	24/03/21	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/07/2022	Solicitud de prórroga procesada por memorando M DONL AR 554/2022 de fecha 28/09/2022, se otorgan 192 días, desplazando el fin de plazo a	3.537.369.000	323.301.000	3.860.670.000	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ		FONAVIS		02/2021	775	21/05/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	72.911.819	3.637.464	76.749.283	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA	FONAVIS		02/2021	775	21/05/21	102	0	0	0	102	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/04/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 30/03/2022	7.437.005.474	391.421.341	7.828.426.815	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2021	1.173	14/07/21	98	0	0	0	98	0	0	0	0	100,00%	Culminado	01/08/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de supervisión de fecha 29/07/2022	7.459.749.220	392.618.380	7.852.367.600	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA	FONAVIS		02/2021	1.541	20/09/21	90	0	0	0	90	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/08/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/05/2022	6.817.727.293	358.827.752	7.176.555.045	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA	FONAVIS		02/2021	1.541	20/09/21	0	2	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado	02/08/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 02/05/2022	151.505.051	7.973.950	159.479.001	0	0	100,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE"	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA	FONAVIS		01/2022	1.379	24/08/22	0	50	0	0	50	0	0	0	0	51,89%	En Elección	27/10/2022	Viviendas 100% culminadas según Informe de la Supervisora Arq. Diana Lamas de fecha 22/01/2022.	4.349.715.216	228.932.300	4.578.647.596	0	0	50,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "SANTA TERESITA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD GUARAYO	MARA SOTIA FERREIRA VELAZQUEZ	AGG	FONAVIS		02/2022	1.583	21/07/22	0	102	0	0	102	0	0	0	0	46,86%	En Elección	27/10/2022	Por memorando DONL AR 610/2022 se da proceso a la solicitud de	9.928.467.759	522.603.596	10.451.071.325	0	0	50,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA NIVAKLE DE CAMPO LOA - STAVOJCAT	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	AGG	FONAVIS		02/2022	1.627	22/07/22	0	96	0	0	96	0	0	0	0	51,12%	En Elección	26/10/2022	Por memo DONL AR 588-22 se conceden 3 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 22/01/2022.	9.345.381.420	491.862.180	9.837.243.600	0	0	50,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA	IMARVEST S.R.L.	ARQUITECTONICA S.R.L.	FONAVIS		02/2022	1.666	27/07/22	0	100	0	0	100	0	0	0	0	1,87%	En Elección	06/10/2022	Por Resolución N° 2242 del 19/09/2022 se excluye al Sr. Roberto Gimenez Saldaña por fallecimiento	9.724.094.013	511.794.422	10.235.888.435	0	0	50,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA (41)	FONAVIS		02/2022	1.744	04/09/22	0	41	0	0	41	0	0	0	0	5,72%	En Elección	25/10/2022		3.973.378.129	208.125.165	4.181.503.294	0	0	50,00%						
16	RURAL		BOQUERON	Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. (9)	FONAVIS		02/2022	1.744	04/09/22	0	9	0	0	9	0	0	0	0	5,72%	En Elección	25/10/2022		872.204.955	45.905.524	918.110.479	0	0	50,00%						
												341	401	0	398	343	0	0	1	0																	

17		RURAL	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA	FONAVIS		03/2021	2.235	29/10/21	85	0	0	0	85	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	Por memo DONL JE 369-22 se conceden 4 días de prórroga; la fecha de finalización del plazo de ejecución pasa al 28/09/2022 incluye los 29	6.470.199.000	340.536.789	6.810.735.789	0	0	100,00%						
17		RURAL	ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA (85) / ICISA (15)	FONAVIS		03/2021	2.235	29/10/21	15	0	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado	15/09/2022	Segundo desembolso pagado en fecha 12/05/2022	1.141.799.823	60.094.728	1.201.894.551	0	0	100,00%						
												100	0	0	0	100	0	0	0	0																	

99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	5.378.781	04/2015	2182	13/10/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MARCELO DAVID GOIBURU CALERO Y TANIA MARIA GERALDINE GONZALEZ DE GOIBURU	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	789.954	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Dado de baja s/ nota SNVHNDGSH N° 052/16 del 8/09/16, 2da. prórroga denegada	59.829.004	89.743.508	149.572.510	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.485.978	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar		Procesado y Archivado según DDI 1788-19. Nota denegada MUVH/NDGF 877/19	61.288.248	26.266.392	87.554.640	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		RAMÓN SEGOVIA CORONEL Y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.770.990	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.490.655	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			61.288.248	26.266.392	87.554.640	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		IDA ESTELA ESPINOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	3.531.337	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		CÉSAR TEOFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	N/A	FONAVIS	1.542.414	01/2016	602	29/03/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar			69.314.090	3.648.110	72.962.200	0	0	0,00%
99	URBANA		ALCANCE NACIONAL		MARIA ANA ROMÁN MARÍN Y TER																									