

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios
Fecha/Hora: 06/12/22 14:17:41

1. ID	2. UBICACIÓN			3. AREA GEOGRAFICA		IDENTIFICACION DEL PROYECTO						META										AVANCE DE META										VALOR DEL CONTRATO/ CALIFICACION PROVISIONAL DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO		33. BENEFICIARIOS POR SEXO						34. BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD						35. BENEFICIARIOS P.O.	36. PERSONAS
	COD. DPTO.	Zona	X	Y	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	6. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMA/PROYECTO	8. NRO. DE LLAMADO O LICITACION	10. RESOLUCION DE ADJUDICACION	11. FECHA DE RES. DE ADJUDICACION	12. META SI AF INICIAL	13. META SI AF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DEL PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME	25. OBSERVACIONES	26. MONTO TOTAL DEL SVS/INSTITUCION	28. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	32. % AVANCE FINANCIERO	HOMBRES	MUJERES	JEFE DE HOGAR	JEFA DE HOGAR	MADRES SOLTERAS	PADRES SOLTEROS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	18-29 AÑOS	30-59 AÑOS	60 Y + AÑOS	PUEBLO	BENEFICIARIOS P.O.					
14	21J	670.098	7.307.873			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	ING. MARIO IBARROLA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	46	0	0	0	46	0	0	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva Inicializada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	3.101.020.066	3.101.020.066	18,85%	47	50	8	25	5	0	8	23	8	24	25	9	0	0						
14	21J	668.304	7.307.313			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	ING. MARIO IBARROLA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado	31/03/2022	Con Entrega Definitiva Inicializada. Monto de contrato modificado por Resolución N°2742 del 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 03/2021 del 28/12/2021	2.094.764.234	2.094.764.234	18,96%	36	50	4	24	7	0	11	26	6	18	22	3	0	0						
14	21J	669.638	7.308.649			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	6	0	0	0	6	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	410.849.808	410.849.808	18,90%	8	12	2	4	1	1	0	7	5	4	4	0	0	0						
14	21J	672.743	7.307.242			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	16	0	0	0	16	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.089.755.738	1.089.755.738	18,89%	19	24	4	12	3	1	4	8	3	11	14	3	0	0						
14	21J	657.792	7.309.904			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	0	4/14/21	19	0	0	0	19	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	1.549.427.545	1.549.427.545	19,08%	21	35	7	10	3	1	4	16	7	12	15	2	0	0						
14	21J	682.924	7.318.097			CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TEKCHA POTY PYAHU	ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado	30/06/2022	Con entrega Definitiva en curso. Informe de resalvas en proceso. Monto del Contrato modificado por resolución N° 2746 de fecha 16/12/2021 y Convenio Modificatorio N° 04/2021 de fecha 28/12/2021	3.130.916.018	3.130.916.018	18,92%	62	71	13	32	14	6	17	36	10	34	29	7	0	0						
15	21K	203.879	7.986.978	RURAL	PT.E. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez		COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/10/2022	Con recepción definitiva	4.653.149.944	4.653.149.944	20,00%	147	133	13	57	4	2	5	65	26	59	92	33	0	0						
15	21K	207.790	7.460.329			PT.E. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado	04/10/2022	Con recepción definitiva	1.243.504.900	1.243.504.900	20,00%	32	43	6	14	1	1	4	23	1	17	21	9	0	0						
15	21K	202.886	7.460.420			PT.E. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	31,77%	En Ejecución	29/11/2022	En proceso de ejecución de obra por parte de la Aseguradora Taly	2.514.828.300	2.514.828.300	20,00%	51	49	12	20	7	1	9	19	9	32	23	8	0	0						
15	21K	243.985	7.460.026			PT.E. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO 1	ALFA & OMEGA / ASEGURADORA TAJY	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	23,15%	En Ejecución	28/08/2022	En proceso de ejecución de obras por parte de la Aseguradora Taly	2.524.710.672	2.524.710.672	20,00%	49	65	6	26	9	1	8	23	14	23	33	13	0	0						
15						PT.E. HAYES	Puerto Pinasco	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)		1000 Viviendas para Pueblos Originarios				0	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	3.815.452.001	3.815.452.001	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15						PT.E. HAYES	Tte. 1° Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)		1000 Viviendas para Pueblos Originarios				0	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	6.624.310.931	6.624.310.931	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	21S	195985	7576267	RURAL	BOQUERON	Filadelfia		COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 viv.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	40	40	0	0	0	0	0	0	27,41%	En Ejecución	11/11/2022	En proceso de ejecución de obras	0	0	0,00%	74	77	1	39	6	0	13	36	15	33	44	11	0	0						
16	21S	196119	7578676,1	RURAL	BOQUERON	Filadelfia		COMUNIDAD INDIGENA JESULI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	20	20	0	0	0	0	0	0	27,41%	En Ejecución	11/11/2022	En proceso de ejecución de obras	0	0	0,00%	15	18	5	14	0	0	1	3	0	12	15	2	0	0						
16	21S	204921	7548808,9	RURAL	BOQUERON	Filadelfia		COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	62	62	0	0	0	0	0	0	27,41%	En Ejecución	11/11/2022	En proceso de ejecución de obras	0	0	0,00%	75	78	9	51	1	0	6	18	6	32	65	24	0	0						
16	21S	195478	7574228,8	RURAL	BOQUERON	Filadelfia		COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	CONSORCIO LEVY GAMARRA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	45	45	0	0	0	0	0	0	27,41%	En Ejecución	11/11/2022	En proceso de ejecución	0	0	0,00%	78	75	7	38	3	0	2	36	18	32	59	9	0	0						
16						BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)		1000 Viviendas para Pueblos Originarios				0	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	0	0	0,00%	175	176	15	85	2	1	28	96	21	84	100	28	0	0						
16	20S	572779,5	7519644,7	RURAL	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia		COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	01/12/2022	A la espera de presentación del primer certificado	0	0	0,00%	39	61	5	22	10	0	9	22	12	34	21	2	0	0					
16	20S	572779,1	7519955,5	RURAL	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia		COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	01/12/2022	A la espera de presentación del primer certificado	0	0	0,00%	69	64	12	22	8	0	10	28	17	37	38	3	0	0					
16	20S	573427,4	7519891,9	RURAL	BOQUERON	Moal. Estigarribia		COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	ING. MARIO IBARROLA	1000 Viviendas para Pueblos Originarios	LPN 01/22	1.606	7/21/22	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	01/12/2022	A la espera de presentación del primer certificado	0	0	0,00%	49	55	8	21	13	0	6	26	10	22	27	13	0	0					
17						ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)		1000 Viviendas para Pueblos Originarios				0	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto	31/01/2022	Fecha de Apertura: 21 / 04 / 2022 (según Acta)	5.711.015.833	5.711.015.833	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Ing. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPY

Coordinadora Social
UNE - CHE TAPY - M.U.V.H.

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPY

DG
07/12/22