



TAVAPY SEBOMENDA
OGAARPO HA TEKOHÁ
TAVAPY SEBOMENDA
OGAARPO HA TEKOHÁ
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUÁÍ
■ GOBIERNO NACIONAL

MISION: Servir a la ciudadanía con programas de vivienda, urbanización y desarrollo humano, planificar programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de la República del Paraguay.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Vía Renda

Fecha/Hora: 29/11/22 11:39:42

FORMULARIO: P02

1. ID	2. UBICACIÓN		3. AREA GEOGRÁFICA		IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					META					AVANCE DE META					25. OBSERVACIONES	
	COD. DPTO.	Zona	DEPARTAMENTO	DISTRITO	4. NOMBRE DEL PROYECTO/ NOMBRE DEL BENEF. INDV.	5. EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROYECTO	9. NRO. DE LICITACIÓN	10. RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE FIRMAS DE ADJUDICACIÓN	12. META MODIFICADO	13. META INCLUIR AÑOS FUTUROS	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS PROYECTO		22. % AVANCE DE LAS OBRAS
1	21J	489277	CONCEPCION	Horqueta	Terminación de 40 viviendas Horqueta	A Licitar	Vía Renda		0		40	0	0	0	0	0	0	40	0,00%		Por Resolución N° 2765 de fecha 18 de noviembre de 2022 POR LA CUAL SE DECLARA DESERTO EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022 "TERMINACION Y AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS", PROGRAMA VY A RENDA - CONTRATACION EXCLUIDA DE LA LEY N° 285/2003 - ID N° 866. CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH). (se adjunta copia de resolución)
2	21J	52706	SAN PEDRO	25 de Diciembre	25 de Diciembre	TRAZOS S.R.L.	Vía Renda	002/10	866	27/10/2010	0	30	0	0	30	0	0	0	62,17%	09/05/2011	
2	21J	55547	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resaquin	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resaquin	MARGAL MORENO MARTINEZ	Vía Renda	003/19	1.171	3/7/2019	28	0	28	0	0	0	0	0	88,34%	24/11/2022	
2	21J	571727	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resaquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjillo	ING. FERNANDO MARGAL MORENO MARTINEZ	Vía Renda	003/19	1.171	3/7/2019	19	0	19	0	0	0	0	0	93,68%	24/11/2022	
2	21J	55547	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resaquin	Terminación de 30 viviendas - Gral. Resaquin	ING. FERNANDO MARGAL MORENO MARTINEZ	Vía Renda	0	1.171	3/7/2019	2	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	15/06/2022	Según informe presentado por la Supervisora de Obras Arq. Graciela Cruz en Esp. N° 144/22, se informa que se han terminado 2 viviendas y en el Proyecto de Naranjillo 1 vivienda. Totalizando 3 viviendas culminadas de la LPN N° 003-19. Lote3 Contrato N° 077/19. No obstante informa que la institución asegura realizando una inversión monetaria en cuanto a la infraestructura por las 50 viviendas.
2	21J	571727	SAN PEDRO	Gral. Francisco I. Resaquin	Terminación de 20 viviendas - Naranjillo	ING. FERNANDO MARGAL MORENO MARTINEZ	Vía Renda	003/19	1.171	3/7/2019	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	15/06/2022	Según informe presentado por la Supervisora de Obras Arq. Graciela Cruz en Esp. N° 144/22 informa que en el Proyecto de General Resaquin fueron intervenidas y terminadas por terceros 2 viviendas y en el Proyecto de Naranjillo 1 vivienda. Totalizando 3 viviendas culminadas de la LPN N° 003-19. Lote3 Contrato N° 077/19. No obstante informa que la institución asegura realizando una inversión monetaria en cuanto a la infraestructura por las 50 viviendas.
3	21J	470540	CORDILLERA	San Bernardino	Terminación 20 viviendas - San Miguel - San Bernardino	A Licitar	Vía Renda		0		0	20	0	0	0	0	0	0	0,00%		
9	21J	524690	PARAGUARI	Mbuypay	Mbuypay	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS	Vía Renda	018/12	2.830	19/12/2012	0	50	0	0	0	0	0	0	0,00%		
11	21J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Construcción de 72 departamentos - Complejo Habitacional Villa Elisa (ANTEMA 2)	A licitar	Vía Renda		0		0	72	0	0	0	0	0	0	0,00%		
11	21J	440764	CENTRAL	Villa Elisa	Infraestructura - Complejo Habitacional Villa Elisa (ANTEMA 2)	A licitar	Vía Renda		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
11	21J	465190	CENTRAL	Capiatá	Tierra prometida - Capiatá	RAMON ALCIBRES GARCIA GOMEZ	Vía Renda	024/12	503	12/3/2013	0	63	0	0	0	0	0	0	1,64%	27/06/2016	
11	21J	451674	CENTRAL	Limpio	Terminación de 12 viviendas - La Ferromosa - Limpio	A Licitar	Vía Renda		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%		
12	21J	349555	NEEMBUCU	Humilla	Terminación de 32 vv. Humilla	A Licitar	Vía Renda		0		0	32	0	0	0	0	0	0	0,00%		
12	21J	408860	NEEMBUCU	San Juan Bautista del Nambucú	San Juan Bautista	V.B.F. CONTRUCCIONES	Vía Renda	011/12	3.018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	0	0	4,22%	30/03/2015	
13	21K	626147	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Terminación de 50 viviendas - P.J. Caballero	ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ	Vía Renda	003/19	1.171	3/7/2019	0	50	0	0	0	0	0	0	18,82%	05/12/2019	Por Resolución N° 1100 de fecha 16-05-22, se rescinde Contrato con la Empresa Constructora.
											90	364	0	47	3	143	0	85	0	176	

FIRMAS

DIRECTOR/A GENERAL

Arq. Daniel L. Emery
Responsable de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
de M.U.V.H.

Arq. Gabriela Jones Torres