



TAVAKY RONGOMBARA
SECRETARÍA DE TERORRA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

■ **TETÁ REKUÁI**
■ **GOBIERNO NACIONAL**

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la Administración Pública del Paraguay.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

FORMULARIO: P02 Fecha/Hora: 02/01/23 - 12:00 horas

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA+H 6.X8	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS DEL PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	
	Zona	X																							Y
1	21 K	538094	7412324	CONCEPCION	Azesty	Kuruzú de Hierro	ESTRUCTURAS S.R.L.	LPN 03/18	2082	12/9/19	153	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	6/6/2022	03/18	Por Resolución N° 2518 del 13/12/2022 se designa a la Dirección General Técnica como encargada de la gestión de los proyectos del programa Sembrando Oportunidades hasta su conclusión, y se conforma equipo responsable del cierre documental. Con Acta de Recepción Provisoria y Definitiva. Según informe de DGAI y profesionales técnicos de la DGT quienes verificaron la obra existen resalvas. Por incumplimiento de la contratista de levantar las resalvas pendientes, no se pudo obligar el pago de los certificados N° 8 y 9 dado que contienen rubros adicionales aprobados por Conv. Mod. N° 001 el cual no cuenta con CC que no ha sido validada por la DNCP.	2.912.320.794 Gs.
11	21 J	515808	7526785	CONCEPCION	Srto. Jose Felix Norte Lopez	Asesoradora del Este S.A.	Aseguradora del Este S.A.	LPN 03/18	673	12/14/18	77	0	77	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	16/5/2022	03/18	Rescindido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. Culminada a través del plan de salvataje de obra a cargo de Aseguradora del Este. Pendiente reparación de resalvas para la firma de la Recepción Definitiva	3.413.422.322 Gs
6	21 J	532226,77	7087907,6	CAAZAPA	Dr. Moises S. Bertoni	María Auxiliadora	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/16	2487	11/15/16	0	99	0	0	0	0	99	0	0	81,75%	Rescindido	2/4/2019	LPN 02/16	Contrato rescindido mediante Resolución N°573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. La UOC devolvió Exp. para verificación final de computo. Se realizó verificación de estado general de la obra a fin de tener el computo de rubros a ser ejecutados, reparados, completados y verificación de los servicios de alimentación de agua y desague instalaciones eléctricas etc. En espera de informes de los profesionales técnicos, para definir computo final.	1.743.995.010 Gs
14	21 J	623400	7336584	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Marqueti - Obra Nueva	Aseguradora del Este S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	83	0	83	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	LPN 11/18	Rescindido mediante Resolución N° 254 de fecha 26-02-2021. Culminada a través del plan de salvataje de obra a cargo de Aseguradora del Este	4.943.906.523 Gs
											313	99	0	0	0	0	0	0	0						

Edicelli
Ing. Elba A. de Cristaldo
COFF - MUVH

DIGA 9
02/01/23

Ana Ayala
Arq. Ana Ayala
DGT - MUVH

Arq. Ana Ayala de Ayala
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat