



Unidad Ejecutora del Programa BID
Unidad de Monitoreo y Evaluación

M-UMEV 13/20

MEMORANDO

Para: Arq. Gustavo Glavinich, Director General - UEP BID.
De: Ing. Aimeth Daiub Pettengill, Coordinadora de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UEP BID.
Fecha: 19 de mayo del 2020.
Ref.: Anexo P02 y P05 cuatrimestral (enero-febrero-marzo y abril) – UEP BID

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de remitir documentación requerida por la Dirección General de Planificación Estratégica en su Dpto. de Monitoreo y Evaluación. Anexo P02 y P05 de la UEP BID correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

Ing. Aimeth Daiub Pettengill
Coord. de Unid. de Monitoreo y Evaluación
UEP - BID
UMEV

Ing. Aimeth Daiub Pettengill
Coordinadora de la Unidad de Monitoreo y
Evaluación – UEP BID

Firma :
Recibido por :
Fecha :
Hora :

Hoja de Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p>DGPE: Para su proceso. Atentamente.</p>		

A LA DUEÑA P/SU
PROCESO CORRESPONDIENTE.

Arq. ELIZABETH PERALTA DE ARONZE
19/5/2020

Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	REG. N°	FECHA REG.	METAS (AÑO 100)	CUMPLIMIENTOS	AVANCE DE OBRAS (%)	ESTADO DE OBRAS AL 31/07/2019
0	CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1744	8/10/2019	1000	1000	100%	SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. SE CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.
0	CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1744	8/10/2019	1000	1000	100%	SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. SE CUENTA CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.
0	CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE RESIDENCAS TEMPORALES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESENTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO II MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CHACARITA ALTA.	ARQUITECTONICA S.R.L.	CHACARITA ALTA	2282	27/12/2019	3800	1976	52%	ACTA DE INICIO DE OBRA: 27-01-20 SE CUENTA CON CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2. SE AGUARDANDO CERTIFICADO N° 3. SE AGUARDANDO ABRIDA DE APLICACION DE PLAZO N° 1.

[Signature]
 Arq. Gustavo Gutierrez
 DIR. GRAL UEP BID
 MIVH

[Signature]
 Ing. Edwin Delgado Delgado
 Sr. Jefe de Operaciones y Evaluación
 UEP - BID
 MIVH

[Signature]
 Arq. Rosa Ygatte Acevedo
 Reg. N° 12.866

3

3