



M UNCT N° 092/2020

MEMORANDO

Para: Arq. MARGARITA ELIAS, Dirección de Investigación, Monitoreo y Evaluación

De: Arq. CRISTINA ZARATE, Directora UNE CHE TAPYÍ – UNE-FOCEM

Fecha: 05/08/20

Ref.: Respuesta Memorando CAPH 25-2020

Con relación a la consulta realizada cumpla en informar que, en el marco del Proyecto Che Tapyí se registra la construcción de 115 viviendas en Pto. Pinasco, dado que el Contrato inicial de 100 viviendas fue ampliado a 15 viviendas más.

Tal información fue facilitada a través del Memo 006/20, de fecha 29/01/20 de esta Dirección, remitido a Secretaría General y con copia a esa Dirección, a efecto de solicitar la modificación de la Meta inicial, a la Secretaría Técnica de Planificación (Se adjunta copia)

En lo que respecta al Proyecto Luque, Central, el mismo se encuentra en etapa de diseño debido a que existe un remanente de los recursos y la posibilidad de implementarlo, por lo que en el Módulo de Seguimiento de obras se registró la opción “En Proyecto”.

Asimismo se estará remitiendo nuevamente una Nota a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Dirección del Sistema de Inversión Pública, solicitando la modificación de la Meta Inicial, con lo cual se llegaría a 4.944 viviendas, superando la Meta inicial de 4.500 viviendas.

Atentamente.

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ACTIVIDAD	6) BAITO O EMPRESA CONTRATADORA	7) Resolución de adjudicación	8) Meta inicial 2020	9) Meta a incluir 2020	10) Cantidad de viviendas construidas	11) Cantidad de viviendas a incluir	12) Avance % del proyecto	13) Avance % de las obras	14) Fecha de inicio	15) Fecha de licitación	16) Observación	17) Proyecto contratado	18) Avance certificado	19) Beneficiarios			20) Área de influencia			
	Zona	X	Y																	H	M	PO	Rural	Urbano		
1	21 J	545728	7460966	CONCEPCIÓN	Ñuy Ñuy	Asentamiento Nueva Páya	CONSORCIO CONSTRUC TIVAS S.A.	0	184	0	184	0	100.00%	Cumplido	23/01/2020	03-18	Recepción definitiva en fecha 24/03/2020	12.776.429.460	0	105	176	0	0	0	0	
1	21 J	545728	7460966	CONCEPCIÓN	Ñuy Ñuy	Asentamiento Nueva Páya	CONSORCIO CONSTRUC TIVAS S.A.	0	2	0	2	0	100.00%	Cumplido	28/01/2020	003-18	Recepción definitiva en fecha 24/03/2020	12.782.051.810	0	105	176	0	0	0	0	
4				GUABARA	Prado Viecal	Comunidad de Purochiré	ACCICHA S.A.	0	140	0	140	0	46.51%	En Ejecución	21/07/2020	007719	Acta de Inicio con fecha 15/03/2020 a la vez	10.078.809.712	1.146.861.785	0	0	0	0	0	0	
11				CENTRAL	Lurue	Asentamiento "Paz del Sur"	CONSORCIO CONSTRUC TIVAS S.A.	0	100	0	100	0	0.00%	En Proyecto					0	0	0	0	0	0	0	
11				CENTRAL	Municipio Roque Alonso	Comunidad Habitacional "Paz del Sur"	CONSORCIO CONSTRUC TIVAS S.A.	0	600	0	600	0	0.00%	A iniciar		08/19			0	0	0	0	0	0	0	0
15				PTE HAYES	Vista Hayes	COMUNIDAD INDIGENA MATAMAYÁ	CONSORCIO CONSTRUC TIVAS S.A.	0	185	0	185	0	50.8%	En Ejecución	24/07/2020		Acta de Inicio con fecha 14/06/2020	14.046.630.000	2.785.549.191	0	0	0	0	0	0	
15				PTE HAYES	Puerto Piraso	Com. Ind. Xank'Kank' y las Flores	RITTER CONSTRUC TIVAS S.A.	0	115	0	115	0	83.13%	En Ejecución	02/07/2020	01117	Prv. adjudicado - Recepción de 100 unidades construidas y de 15 nuevas viviendas. Tipo ENLQ	4.330.000.000	523.666.389	0	0	0	0	0	0	
									720	600	186	440	600	0	0											

Cristina Zárate
Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPPI - MUYH