

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - MES DE NOVIEMBRE 2020

Mejoramiento Chacarita Alta

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	PAI/RES. CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHAS	Mejoramiento Chacarita Alta				ESTADO DE OBRAS AL 30/11/2020	CULMINADAS 2019	CULMINADAS 2020	AÑOS
							META S/1000	A INICIAR	EN EJECUCION	QUEDAN POR HACER				
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE AMPLIACION DE RIESGO INUNDATIVO PARA EL R. CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1244	8/10/2019	9750	0	1975	5400	100% CULMINADAS	150		2019
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE AMPLIACION DE RIESGO INUNDATIVO PARA EL R. CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1244	8/10/2019					100% CULMINADAS	150		2019
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE AMPLIACION DE RIESGO INUNDATIVO PARA EL R. CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1244	8/10/2019					100% CULMINADAS	1000		2020
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE AMPLIACION DE RIESGO INUNDATIVO PARA EL R. CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	CHACARITA ALTA	1244	8/10/2019					100% CULMINADAS	1000		2020
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS PARA LA PROTECCION E INSTALACION DE RESERVOIRS FUNDACIONES CONTINGENCIAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL COMPLEJOS II DEL PROGRAMA DE MANEJO DEL RIESGO DE VIVIEDA Y DEL HABITAT	ARQUITECTONICAS S.L	CHACARITA ALTA	2282	27/11/2019	3800			3800	100% CULMINADAS			2020
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS CAUCES ANTIGUERA Y TACUARI	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	1137	28/11/2020	1975		1975	5.27%				2020
TOTAL					9350	0	3850	5800						

Arq. Karla L. Serrano
 Directora Chacarita Alta
 UEP - BID
 MUVH

Ing. Alberto David Pastorini
 Coordinador de Ingresos y Expendios
 UEP - BID
 MUVH

Arq. Gustavo Gluzinski
 Dir. Gral. UEP BID
 MUVH