

PROCESO DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHICACORTA - SEGUNDO SEMESTRE 2021																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	R.N. N°	FECHA M.S.	META		PROYECTO	ANULAR	EJECUCION	CITATIVA		ESTADO DE OBRAS AL 31/07/2021	CITATIVAS 31/07	CITATIVAS 2020	AÑOS
							SI/NO	META				D.S.	AL 31/07/2021				
CAPITAL	ASIMOCOH	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTILUSIA Y TROMANT - BARRIO RICARDO BRIGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHICACORTA ALTA	1137	20/11/2020	0	3850				3850	100.00%	SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE REQUERÍA EN 2020 EN BARRIOS CENTRAL Y SAN ROQUE, A ASIMOCOH.			2020
CAPITAL	ASIMOCOH	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTILUSIA Y TROMANT - BARRIO RICARDO BRIGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHICACORTA ALTA	1137	20/11/2020	7.200	0			7.200	72,27%	SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE REQUERÍA EN 2020 EN BARRIOS CENTRAL Y SAN ROQUE, A ASIMOCOH. ORDEN DE INICIO 20-06-2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. AMBITO PLANEO EN FECHA 05/11/2020. M2 Y D.M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. AVANCE DE OBRA SEGUN ÚLTIMO CONTROLADO PRESENTADO EN EL MES DE JULIO (CENT. 10). LA UNO META CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANEA PARA EL USUARIO 2020.			2020	
CAPITAL	ASIMOCOH	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHICACORTA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRIGADA	A DEFINIR	CHICACORTA ALTA			12.250				0	0,00%	EN PROYECTO. LLAMADO PREVIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL BARRIO CENTRAL Y URBANISMO, PRESENTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			2021	
CAPITAL	ASIMOCOH	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRIGADA	A DEFINIR	CHICACORTA ALTA			450				0	0,00%	EN PROYECTO. LLAMADO PREVIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA EL BARRIO CENTRAL Y URBANISMO, PRESENTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			2021	
							TOTAL	20.650	3.850	12.250	7.200	3.850					


 DICE G.
 04/08/2021
 09:07


 Ing. Magister Alfred Dario Perengili
 Coord. Monitoreo y Evaluación
 UEP - BID
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat