



TAPANAKI REMOHEKA
TAPANAKI HA TEKOKHA
MUNICIPALIDAD
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

METODOS: Son los instrumentos técnicos de selección, elaboración y delimitación de planes, programas y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

FORMULARIO

Fecha/Hora: 02/09/21 14:21:17

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) S/N O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Licitación	8) Rescisión Inicial de Adjudicación	9) Fecha de rescisión de adjudicación	10) META S/N FISCAL 2021	11) META S/N A VIVIENDAS INCLUIDAS 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A PARALIZAR ADMS	15) RESERVA DIAS	16) AMPLIACIONES	17) AVANCE % DEL PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INFORME	20) NRO DE LICITACION	21) NRO DE OPERACIONES	22) MONTO DE LA INVERSION	
	X	Y																					
14	21J	670/098	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	48	0	0	48	0	0	0	0	1,52%	En Ejecución	11/08/2021	04/20	con Acta de inicio de	4.907.809.082
14	21J	669/304	CANINDEYU	Vna Cangubá	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	26	0	0	26	0	0	0	0	1,52%	En Ejecución	11/08/2021	04/20	de fecha de inicio de	4.907.809.082
14	21J	669/638	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA MYTU ARAQUAYU	Ing. Alejandro Pérez Hees	04/20	589	4/14/21	9	0	0	9	0	0	0	0	7,22%	En Ejecución	06/08/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha de	5.895.776.409
14	21J	672/743	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Hees	04/20	589	4/14/21	17	0	0	17	0	0	0	0	7,22%	En Ejecución	06/08/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha de	5.895.776.409
14	21J	657/792	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Hees	04/20	589	4/14/21	12	0	0	12	0	0	0	0	7,22%	En Ejecución	06/08/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha de	5.895.776.409
14	21J	682/924	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA TEKOKHA POTY PVAHU	Ing. Alejandro Pérez Hees	04/20	589	4/14/21	48	0	0	48	0	0	0	0	7,22%	En Ejecución	06/08/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha de	5.895.776.409
15	21K	203/879	PTIE HAYES	Itaia Fernández	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Riter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	70	0	0	70	0	0	0	0	4,59%	En Ejecución	03/08/2021	04/20	de fecha de inicio de	5.895.654.844
15	21K	207/790	PTIE HAYES	Itaia Fernández	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Riter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	20	0	0	20	0	0	0	0	4,59%	En Ejecución	03/08/2021	04/20	de fecha de inicio de	5.895.654.844
15	21K	202/888	PTIE HAYES	Itaia Fernández	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	Mia & Omega	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		04/20	de fecha de inicio de	0
15	21K	243/985	PTIE HAYES	Itaia Fernández	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODOT	Mia & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución		04/20	de fecha de inicio de	0
									Total	325	0	0	325	0	0	0	0						

Arg. Stella Maris Moreno
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arg. ROBERTO MORINER
UNE CHE TAPYI
MUVH

Diego G.
03/09/2021
11:45