

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA - SEGUNDO SEMESTRE 2021																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATADISTA	PROYECTADO	RES. Nº	FECHA RES.	M. de Vivienda Chacarita Alta			ESTADO DE OBRAS AL 30/09/2021	CUMPLIMIENTOS	CUMPLIMIENTOS	AÑOS				
							SETEA	NO	EN								
Q. CAPITAL							SAR. PUN.	MTA	PROYECTO	ANULAR	EFECTIVO	CUMPLIMIENTOS	AVANCE DE OBRAS AL 30/09/2021				
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTIQUERA Y TACUARI - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL CHACARITA ALTA		1137	28/7/2020	0	3950				3950	100.00%	CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020. HOMINA PARTE DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES, ESTIMADAS EN 114.639 M2. SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE REQUERIRÁ EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROQUE, A ASUNCIÓN.			
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTIQUERA Y TACUARI - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL CHACARITA ALTA		1137	28/7/2020	7200	0			7200		86.18%	SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE REQUERIRÁ EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROQUE, A ASUNCIÓN. ORDEN DE FINCO 20-08-2020. INICIO DE TRABAJOS PREVIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES. ANTICIPO PAGADO EN FECHA 09/11/2020. CENTROS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 PAGADOS. TRABAJOS EN 11 Y 12 PRESENTADOS EN PROCESO DE PAGO. AVANCE DE OBRAS SEGÚN ULTIMO CERTIFICADO PRESENTADO EN EL MES DE SETIEMBRE (CENT. 12). LA META CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020.			2020
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			12.500		12.500		0		0,00%	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			2021
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			450		450		0		0,00%	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.			2021
TOTAL							20650	3.950	12.050		7.200	3.950					

DGPE.
 04/10/21
 15:00


 Mra. Gloria Pérez Govea
 Licenciada General
 I.M.U.V.H.


 Rosa Ugarriza
 Directora Chacarita Alta
 UEP - BID
 M.U.V.H.