



TAVAPY REMOHENDA,  
OGA'APO HA TEKCHA  
Mbovohenda  
URBANISMO,  
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

MISION: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y de hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 05 / 11 / 2021

14:35:00

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS EN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZ.	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO. DE LICITACIÓN	22) OBSERVAC.	23) MONTO DE LA INVERSION
	Zona	X	Y																						
14	21J	670.098	7.307.873	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	45	0	0	48	0	0	0	0	0	54.58%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	2,922,008,444
14	21J	668.304	7.307.313	CANINDEYU	Villa Cunuguaty	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarrola	04/20	589	4/14/21	28	0	0	26	0	0	0	0	0	54.58%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	1,985,800,838
14	21J	669.638	7.308.649	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	6	0	0	9	0	0	0	0	0	39.74%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	Con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	388,233,108
14	21J	672.743	7.307.242	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	15	0	0	17	0	0	0	0	0	39.74%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	1,029,444,538
14	21J	657.792	7.309.904	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	19	0	0	12	0	0	0	0	0	39.74%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	Con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	1,477,807,995
14	21j	682.924	7.318.097	CANINDEYU	Yby Pyta	COMUNIDAD INDIGENA TEKCHA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez Heras	04/20	589	4/14/21	45	0	0	48	0	0	0	0	0	39.74%	En Ejecución	04/11/2021	04/20	Con Acta de Inicio de fecha 01/07/2021	2,961,290,768
15	21K	203.879	7.986.978	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ritter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	70	0	0	70	0	0	0	0	0	83.30%	En Ejecución	05/11/2021	04/20	con Acta de Inicio de fecha 24/05/2021	4,553,149,944
15	21K	207.790	7.460.329	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Ritter Construcciones S.R.L.	04/20	589	4/14/21	20	0	0	20	0	0	0	0	0	83.30%	En Ejecución	05/11/2021	04/20	con Acta de Inicio de fecha 24/06/2021	1,243,504,900
15	21K	202.886	7.460.420	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	Alfa & Omega	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	xxx	04/20	Obra próxima a Iniciarse	2,514,828,300
15	21K	243.985	7.460.026	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO 1	Alfa & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	xxx	04/20	Obra próxima a Iniciarse	2,524,710,672
											Total	325	0	0	325	0	0	0	0						21,700,779,307

*DAVID MUÑOZ*  
ASST. COORD. GRAL  
UNE CHE TAPYI

*Vacchetta B*  
Arq. Mario Vacchetta B.  
Coordinador Gral.  
UNE CHE TAPYI  
MUVH