



TAVAPY BEMOHENDA
OGAARPO HA TEROKHA
GOBIERNO NACIONAL
VIVIENDA Y HABITAT

MISIFIAN: Sistema de información reservada. No publicar, publicar o divulgar en cualquier forma, en cualquier medio, los datos, estadísticas, informes, programas, acciones que constituyen la propiedad intelectual de la Administración de la República del Paraguay.

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 01/12/21 08:47:39

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF INCLUIR ANOS FUTUROS	12) META SIAF MODIFICADO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	
	Zona	X																						Y
5	21 J	595996	7191184	CAAGUAZU	Terminación Joyvil- Terminación - Arroyo Guazu	A Licitar		0		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto	12/01/2021	00419	En fecha 11/03/2021 se emite Acta de Recepción Definitiva.	
10	21 J	707014	727752	ALTO PARANA	Miriano Roque Alonso	ARQUITECTONICA S.R.L.	00419	1802	10/16/19	0	12	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado		02212	Rescindido por Resolución N° 1740 de fecha 25 de julio del 2018	
11	21 J	446775	7213784	CENTRAL	Comunidad Mela - MR Alonsa	MARSEN CONSTRUCTORA S.A.	02212	2854	12/28/12	0	65	0	0	0	0	0	65	0	0.00%	Rescindido				
15	20 K	727987	7368895	PTE. HAYES	Fishal - San Leonardo	Lepo	01111	2239	11/16/11	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0.00%	Rescindido		01111		
15	20 K	746511	7380295	PTE. HAYES	Terminación Cacique Sajo	A Licitar		0		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
15	21 J	443236	7238505	PTE. HAYES	Terminación San Francisco - Benjamin Aceval	ING. JUAN NERI GAMARRA	00321	0		30	0	30	0	0	30	0	0	0	0.00%	A Iniciar		00321	En la columna de meta modificada esta 2 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminución de metas.	
15	21 K	205680	7393980	PTE. HAYES	Villa Hayes	A Licitar		0		20	0	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
15	21 K	383274	7473919	PTE. HAYES	Terminación Novotas Puerto Pinasco	A Licitar		0		16	0	0	0	16	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
15	21 K	188890	7473784	PTE. HAYES	Terminación B de marzo - La Palmita	A Licitar		0		20	0	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
15	21 K	325161	7346838	PTE. HAYES	Terminación Campo Largo	A Licitar		0		66	0	0	0	66	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
15	21 J	456008	7213487	PTE. HAYES	Terminación La Esperanza	A Licitar		0		30	0	30	0	0	30	0	0	0	0.00%	A Iniciar		00321	En la columna de meta modificada esta 2 proyectos de la Meta SIAF inicial por disminución de metas.	
15	21 K	241544	7452423	PTE. HAYES	Terminación Quemkuket	JL Y COMPAÑIA S.A		0		28	0	0	0	28	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
17	21 K	377113	7773095	ALTO PARAGUAY	Terminación Terraal Caballo	A Licitar		0		0	16	0	0	16	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
17	21 K	378545	7758976	ALTO PARAGUAY	Terminación Puerto Diana	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
17	21 K	394143	7752496	ALTO PARAGUAY	Terminación Puerto Hielena	A Licitar		0		0	10	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
17	21 K	409330	7570976	ALTO PARAGUAY	Santa Teresita - Fte. Campo	A Licitar		0		0	20	0	0	20	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
										249	173	60	12	255	60	0	95	0	0					

FIRMAS

DIRECTORA GENERAL

Ing. Ana Angélica de Colomo
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arg. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Ing. M. Gabriela Soria Soria
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.