



Plan Municipal
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO
NACIONAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2021

Municipalidad de Chacarita Alta

| DEPARTAMENTO | DISTRITO | NOMBRE DEL PROYECTO | EMPRESA CONTRATADORA | PROYECTO | M2. Nº | FECHA RLS | META (SIM 2021) | | EN PROYECTO | AVANZAR | EN DESEMPEÑO | GUARDA DÍAS | % AVANCE DE OBRAS AL 30/09/2021 | ESTADO DE OBRAS AL 30/09/2021 |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------|--------|------------|-----------------|-------|-------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | SI | NO | | | | | | |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA | CONSORCIO SAN RAFAEL | CHACARITA ALTA | 1137 | 28/11/2020 | 0 | 3950 | | | | 3950 | 100,00% | CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020. FORMA PARTE DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES, ESTIABADAS EN 11.600 M2. SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE FIGURABA EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROQUE, A ASUNCIÓN. LA NO META CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA META FIJADA PARA EL EJERCICIO 2020. |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA | CONSORCIO SAN RAFAEL | CHACARITA ALTA | 1137 | 28/11/2020 | 7.700 | 0 | | | 7.700 | | 100,00% | SE HA AJUSTADO Y UNIFICADO EL ÁREA DE AFECTACIÓN, QUE FIGURABA EN 2020 EN BARRIOS CATEDRAL Y SAN ROQUE, A ASUNCIÓN. TRABAJOS PRELIMINARES. ANTICIPO PAGADO EN FECHA 03/11/2020. CERTIFICADOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 PAGADOS. CERTIFICADOS N° 13 Y 14 PRESENTADOS Y EN PROCESO DE PAGO. AVANCE DE OBRA SEGÚN ÚLTIMO CERTIFICADO PRESENTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (CERT. 14). EL PORCENTAJE DE 100% CORRESPONDE A: 100 % DEL CONTRATO ORIGINAL CONCLUIDO (S-C2-8/2020). 2% DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1/2021 (RESOLUCIÓN 2285/2021 DEL 29/10/2021) QUE AUMENTA EN 19.95% EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA | A DEFINIR. | CHACARITA ALTA | | | 12.500 | | 12.500 | | 0 | | 0,00% | EN PROYECTO. LLAMADO PENDING DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. |
| CAPITAL | ASUNCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA | A DEFINIR | CHACARITA ALTA | | | 450 | | 450 | | 0 | | 0,00% | EN PROYECTO. LLAMADO PENDING DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. |
| TOTAL | | | | | | | 20.650 | 3.950 | 12.950 | | 7.700 | 3.950 | | |

Gloria Páez Quezada
Directora General UEP-BID
MUVH

Angela Rosa Ugarte Acuña
Directora Proy. Chacarita Alta
UEP / BID - MUVH