



TAYAPY REMEDIADA,
GOBIERNO EN TRANSICIÓN
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO: Sistema de Remediación Ambiental de los Poblados Originarios de Vivienda, Artesanatos y del Hábitat, según el programa de vivienda, que garantiza el cumplimiento de los indicadores de la República del Paraguay.

Ayances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios

Fecha/Hora: 27 / 12 /2021

FORMULARIO: P02

PERIODO: DICIEMBRE 2021

1) COD. DPTO.	2) Ubicación		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Dto. de Liberación y Adjudicación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR CUMULATIVAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMULATIVAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	14A) INICIAR PARALIZ	15) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	19) AVANCE DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INICIO	21) AÑO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION
	Zona X	Y																					
14	21J	670.088 / 307.873	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPU	Ing. Mario Ibarra	04/20	589	4/14/21	46	0	0	48	0	0	0	0	73.59%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	2.922.008.444
14	21J	689.304 / 307.313	CANINDEYU	Villa Comandante	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Ing. Mario Ibarra	04/20	589	4/14/21	28	0	0	26	0	0	0	0	73.59%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	1.985.800.638
14	21J	699.638 / 309.649	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA INTUY AKAGUAYU	Ing. Alejandro Pérez	04/20	589	4/14/21	6	0	0	9	0	0	0	0	60.74%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	Con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	388.233.108
14	21J	672.743 / 307.242	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA KARUPEROKI	Ing. Alejandro Pérez	04/20	589	4/14/21	16	0	0	17	0	0	0	0	60.74%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	1.029.444.538
14	21J	657.792 / 309.904	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	Ing. Alejandro Pérez	04/20	589	4/14/21	19	0	0	12	0	0	0	0	60.74%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	Con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	1.477.907.995
14	21J	682.924 / 318.097	CANINDEYU	Yby Pysa	COMUNIDAD INDIGENA TEKOPA POTY PYAHU	Ing. Alejandro Pérez	04/20	589	4/14/21	45	0	0	48	0	0	0	0	60.74%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	Con Acta de inicio de fecha 01/07/2021	2.981.250.768
15	21K	203.876 / 386.978	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	Rifer Construcciones SRL	04/20	589	4/14/21	70	0	0	70	0	0	0	0	97.46%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha 20/09/2021	4.653.148.944
15	21K	207.790 / 386.329	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	Rifer Construcciones SRL	04/20	589	4/14/21	20	0	0	20	0	0	0	0	97.46%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	con Acta de inicio de fecha 20/09/2021	1.243.504.900
15	21K	202.898 / 386.420	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA CARABUILLA 10 LEGUAS	Aila & Omega	04/20	589	4/14/21	40	0	0	40	0	0	0	0	7.04%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	Hasta el 30/11/21 según informe de fiscalización	2.514.828.300
15	21K	243.985 / 386.026	PTE. HAYES	Tte. 1º Manuel Irala Fernández	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO 1	Aila & Omega	04/20	589	4/14/21	35	0	0	35	0	0	0	0	7.04%	En Ejecución	05/12/2021	04/20	Hasta el 30/11/21 según informe de fiscalización	2.524.710.672
									Total	325	0	0	325	0	0	0	0						21.700.779.307

Handwritten notes:
 1
 1712 21K 1
 DAVILA
 QUAYI / ESTRELLA
 ONE ONE 72 PYE

Handwritten signature:
 Dices G
 03/01/22

Handwritten signature:
 Ocelotta B

Official stamp:
 Arq. Ocelotta B. S. S. S.
 URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
 MINISTERIO DE REMEDIACION AMBIENTAL